

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DEPARIS_ASC_HALL.BUP92.93_DAT**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **16/08/2023**
Heure d'arrivée : **09 h 00**
Date émission : **28/08/2023**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant
Couturier
94800 VILLEJUIF**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage :
**Bâtiment DEPARIS : Monte Malade Droit Hall n° BUP92 +
Monte Malade Gauche Hall n° BUP93**

Propriétaire

Nom : **APHP**
Adresse : **PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant
Couturier
94800 VILLEJUIF**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire
Nom : **APHP**
Adresse : **PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant
Couturier
94800 VILLEJUIF**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2024

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	DIA Demba	Diagnosticteur	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 16/01/2023 Échéance : 15/01/2030 N° de certification : 1166
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	DIA Demba	Diagnosticteur	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 16/01/2023 Échéance : 15/01/2030 N° de certification : 1166

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	8
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante... 8	
	D.6. Zones non visitées.....	9
E.	Annexes au rapport.....	10
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	10
	E.2. Planches de repérage.....	11
	E.3. Résultats d'analyses.....	20

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **16/08/2023**

Type de bâtiment : **Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	80-84 rue des Meuniers / Bat. A - 92220 BAGNEUX	1-1592



Programme de travaux

Remplacement de la machinerie

Remplacement des câbles de traction (gaine technique)

Remplacement des portes cabine

Remplacement boîtes à boutons palières et indicateurs de position et de direction (sur chaque palier)

Mise en place de détecteurs toute hauteur sur les portes

Réfection complète des cabines avec habillage inox

7 niveaux du sous-sol au R+5 et DELARUE : 6 niveaux du sous-sol au R+4



C. Conclusions du rapport

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Palier - Joint (A) (Après analyse en laboratoire)

Localisation : Bat.DeParis BUP 92 / SS -1 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / SS -1 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / RDC - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / RDC - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+1 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+1 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+2 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+2 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+3 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+3 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+4 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+4 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+5 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+5 - Palier

Palier - Dalle de sol (A) + Colle (A) + Ragréage (A) + Chape (A) (Après analyse en laboratoire)

Localisation : Bat.DeParis BUP 92 / SS -1 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / SS -1 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / RDC - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / RDC - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+1 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+1 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+2 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+2 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+3 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+3 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+4 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+4 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+5 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+5 - Palier

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Zones non visitées :

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification (et moyen de levée de réserve)
Bat.DeParis BUP 93 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur	Plafond	Hauteur trop importante
Bat.DeParis BUP 92 93 / R+5 - Machinerie d'ascenseur	Garniture de frein du moteur 92 93	Moteur non démontable

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- | | | |
|--|--|---|
| ❖ Bat.DeParis BUP 92 / SS - 1 - Cabine d'ascenseur | ❖ Bat.DeParis BUP 93 / SS - 1 - Cabine d'ascenseur | ❖ Bat.DeParis BUP 92 / SS -1 - Palier |
| ❖ Bat.DeParis BUP 93 / SS -1 - Palier | ❖ Bat.DeParis BUP 92 / RDC - Palier | ❖ Bat.DeParis BUP 93 / RDC - Palier |
| ❖ Bat.DeParis BUP 92 / R+1 - Palier | ❖ Bat.DeParis BUP 93 / R+1 - Palier | ❖ Bat.DeParis BUP 92 / R+2 - Palier |
| ❖ Bat.DeParis BUP 93 / R+2 - Palier | ❖ Bat.DeParis BUP 92 / R+3 - Palier | ❖ Bat.DeParis BUP 93 / R+3 - Palier |
| ❖ Bat.DeParis BUP 92 / R+4 - Palier | ❖ Bat.DeParis BUP 93 / R+4 - Palier | ❖ Bat.DeParis BUP 92 / R+5 - Palier |
| ❖ Bat.DeParis BUP 93 / R+5 - Palier | ❖ Bat.DeParis BUP 92 93 / R+5 - Machinerie d'ascenseur | ❖ Bat.DeParis BUP 92 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur |
| ❖ Bat.DeParis BUP 93 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur | | |



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
Bat.DeParis BUP 92 / SS -1 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / SS -1 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / RDC - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / RDC - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+1 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+1 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+2 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+2 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+3 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+3 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+4 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+4 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+5 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+5 - Palier	Identifiant : M006 Description : Palier - Joint (A)	Après analyse en laboratoire (P006)
Bat.DeParis BUP 92 / SS -1 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / SS -1 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / RDC - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / RDC - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+1 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+1 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+2 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+2 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+3 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+3 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+4 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+4 - Palier; Bat.DeParis BUP 92 / R+5 - Palier; Bat.DeParis BUP 93 / R+5 - Palier	Identifiant : M007 Description : Palier - Dalle de sol (A) + Colle (A) + Ragréage (A) + Chape (A)	Après analyse en laboratoire (P007)



D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
Bat.DeParis BUP 92 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur; Bat.DeParis BUP 93 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur	Identifiant : M001 (P001) Description : Revêtement de sol - Béton
Bat.DeParis BUP 92 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur; Bat.DeParis BUP 93 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur	Identifiant : M002 (P002) Description : Murs - Joint d'assemblage
Bat.DeParis BUP 92 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur; Bat.DeParis BUP 93 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur	Identifiant : M003 (P003) Description : Murs - Peinture + Enduit ciment
Bat.DeParis BUP 92 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur; Bat.DeParis BUP 93 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur	Identifiant : M004 (P004) Description : Revêtement de mur - Enduit plâtre de rebouchage
Bat.DeParis BUP 92 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur; Bat.DeParis BUP 93 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur	Identifiant : M005 (P005) Description : Porte palière - Peinture bleu
Bat.DeParis BUP 92 93 / R+5 - Machinerie d'ascenseur	Identifiant : M008 (P008) Description : Revêtement de sol - Peinture + Enduit ciment



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-


D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Bat.DeParis BUP 93 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur	Plafond	Hauteur trop importante
Bat.DeParis BUP 92 93 / R+5 - Machinerie d'ascenseur	Garniture de frein du moteur 92 93	Moteur non démontable

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **VILLEJUIF**, le **28/08/2023**
Par : **DIA Demba**



Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LA CERTIFICATION DE PERSONNES - 23 Bis, rue Thomas Edison - 33610 Canéjan**

E. Annexes au rapport


E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P001	Revêtement de sol - Béton	Bat.DeParis BUP 93 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur	
P002	Murs - Joint d'assemblage	Bat.DeParis BUP 93 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur	
P003	Murs - Peinture + Enduit ciment	Bat.DeParis BUP 93 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur	
P004	Revêtement de mur - Enduit plâtre de rebouchage	Bat.DeParis BUP 93 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur	
P005	Porte palière - Peinture bleu	Bat.DeParis BUP 93 / SS - 1 - Trémi d'ascenseur	
P006	Palier - Joint (A)	Bat.DeParis BUP 92-93 / -1 - Palier	
P007	Palier - Dalle de sol (A) + Colle (A) + Ragréage (A) + Chape (A)	Bat.DeParis BUP 92-93 / -1 - Palier	
P008	Revêtement de sol - Peinture + Enduit ciment	Bat.Delarue BUP 93 92 / R+5 - Machinerie d'ascenseur	



E.2. Planches de repérage

Bat.Delarue BUP 93 92 / R+5 Machinerie



Annexe au rapport : **APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DEPARIS_ASC_HALL.BUP92.93_DAT**


Propriétaire : APHP
PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF

Bien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF

Etabli par : DIA Demba
Société : AED Groupe
Le : 28/08/2023

Croquis 1 / 9
Version : V01
du : 28/08/2023

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




Bât.Delarue / Trémie asc 92 93

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DEPARIS_ASC_HALL.BUP92.93_DAT

Propriétaire : APHP
PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFBien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFÉtabli par : DIA Demba
Société : AED Groupe
Le : 28/08/2023Croquis 2 / 9
Version : V01
du : 28/08/2023


A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Bat.DeParis BUP 92 93 / SS -1


Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DEPARIS_ASC_HALL.BUP92.93_DAT					Croquis 3 / 9		
Propriétaire : APHP		Bien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier		Etabli par : DIA Demba		Version : V01	
PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier		94800 VILLEJUIF		Société : AED Groupe		du : 28/08/2023	
94800 VILLEJUIF				Le : 28/08/2023			

	PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
	PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
	MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




Bat.DeParis BUP 92 93 / RDC

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DEPARIS_ASC_HALL.BUP92.93_DAT					Croquis 4 / 9	
Propriétaire : APHP PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Bien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Etabli par : DIA Demba Société : AED Groupe Le : 28/08/2023	Version : V01 du : 28/08/2023	<div><div><div></div></div><div>PXXX - MXXX</div><div></div><div>PXXX</div><div>MXXX</div></div>		
				Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant		
				Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse		
				Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)		



Bat.DeParis BUP 92 93 / R+1


Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DEPARIS_ASC_HALL.BUP92.93_DAT					Croquis 5 / 9	
Propriétaire : APHP PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Bien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Etabli par : DIA Demba Société : AED Groupe Le : 28/08/2023	Version : V01 du : 28/08/2023	<div><div><div></div></div><div>PXXX - MXXX</div></div> <div>Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant</div>		
				<div><div><div></div></div><div>PXXX</div></div> <div>Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse</div>		
				<div><div><div></div></div><div>MXXX</div></div> <div>Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)</div>		

**Bat.DeParis BUP 92 93 / R+2**

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DEPARIS_ASC_HALL.BUP92.93_DAT

Propriétaire : APHP
PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFBien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFÉtabli par : DIA Demba
Société : AED Groupe
Le : 28/08/2023Croquis 6 / 9
Version : V01
du : 28/08/2023


PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Bat.DeParis BUP 92 93 / R+3

Annexe au rapport : **APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DEPARIS_ASC_HALL.BUP92.93_DAT**


Propriétaire : APHP PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Bien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Etabli par : DIA Demba Société : AED Groupe Le : 28/08/2023	Croquis 7 / 9 Version : V01 du : 28/08/2023	<div> <div>PXXX - MXXX</div> <div>PXXX</div> <div>MXXX</div> </div>	<div>Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant</div> <div>Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse</div> <div>Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)</div>
--	--	---	---	---	--



Bat.DeParis BUP 92 93 / R+4

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DEPARIS_ASC_HALL.BUP92.93_DAT					Croquis 8 / 9		
Propriétaire : APHP		Bien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier		Etabli par : DIA Demba		Version : V01	
PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier		94800 VILLEJUIF		Société : AED Groupe		du : 28/08/2023	
94800 VILLEJUIF				Le : 28/08/2023			

	PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
	PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
	MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Bat.DeParis BUP 92 93 / R+5

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DEPARIS_ASC_HALL.BUP92.93_DAT				Croquis 9 / 9	
Propriétaire : APHP PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Bien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Établi par : DIA Demba Société : AED Groupe Le : 28/08/2023	Version : V01 du : 28/08/2023	<div><div></div><div>PXXX - MXXX</div></div>	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
				<div><div></div><div>PXXX</div></div>	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
				<div><div></div><div>MXXX</div></div>	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.3. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

Monsieur Demba DIA

ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise

Michel

91000 EVRY COURCOURONNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-039691-01

Date d'émission de rapport : 22/08/2023 15:11

Page1/3

Dossier N° : 23H019209

Date de réception : 21/08/2023

Date d'analyse : 21/08/2023

Référence dossier Client:Dossier: APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DELARUE_ASC_HALL.BUP92.93_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001 - - - - - Revetement de sol - beton - Bat.Delarue BUP 93 / -1 - Cage d'escalier	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (clair)	MET * /V7PP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002 - - - - - Murs - Joint d'assemblage - Bat.Delarue BUP 93 / -1 - Cage d'escalier	Matériau semi-dur de type joint (beige) (clair)	MET * /RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003 - - - - - Murs - Peinture + Enduit ciment - Bat.Delarue BUP 93 / -1 - Cage d'escalier	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET * /RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004 - - - - - Revetement de mur - Enduit de rebouchage - Bat.Delarue BUP 93 / -1 - Cage d'escalier	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005 (1)	P005 - - - - - Porte - Peinture - Bat.Delarue BUP 93 / -1 - Cage d'escalier	Matériau de type peinture (bleu)	MET * /V7PP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006 (2)	P006 - - - - - Palier - Joint de structure - Bat.DeParis BUP 92-93 / -1 - Palier	Matériau (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type joint (gris) (foncé) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	MOLP * /YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-039691-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2023 15:11 Page 2/3
 Dossier N° : 23H019209 Date de réception : 21/08/2023 Date d'analyse : 21/08/2023
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DELARUE_ASC_HALL.BUP92.93_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007 (3)	P007 - - - - - Palier - Dalle de sol + Colle + Ragréage + Chape - Bat.DeParis BUP 92-93 / -1 - Palier	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (clair) ; matériau de type colle (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * /V7PP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
008	P008 - - - - - Revetement de sol - Peinture + Enduit ciment - Bat.Delarue BUP 93 92 / R+5 - Machinerie d'ascenseu	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * /V7PP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009 - - - Revêtement de sol - Colle carrelage + chape - Bat.DeParis BUP 92-93 / RDC - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (rouge) (gris)	MET * /V7PP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET * /V7PP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010 - - - Mur - Peinture + Enduit plâtre + Béton - Bat.DeParis BUP 92-93 / RDC - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) (fibreux)	MET * /V7PP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * /V7PP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-039691-01

Date d'émission de rapport : 22/08/2023 15:11

Page3/3

Dossier N° : 23H019209

Date de réception : 21/08/2023

Date d'analyse : 21/08/2023

Référence dossier Client:Dossier: APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DELARUE_ASC_HALL.BUP92.93_DAT

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Dylan MAROT
Responsable Dptmt Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CERTIFICATION
DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1166

Monsieur DIA Demba

Amiante sans mention

Selon arrêté du 24 décembre 2021

Amiante

Date d'effet : 16/01/2023 : - Date d'expiration : 15/01/2030

Amiante avec mention

Selon arrêté du 24 décembre 2021

Missions spécifiques, bâtiments complexes

Date d'effet : 28/02/2023 : - Date d'expiration : 15/01/2030

Gaz

Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat de l'installation intérieure gaz

Date d'effet : 05/12/2022 : - Date d'expiration : 04/12/2029

Plomb sans mention

Selon arrêté du 24 décembre 2021

Constat du risque d'exposition au plomb

Date d'effet : 02/05/2023 : - Date d'expiration : 01/05/2030

Termites métropole

Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments

Date d'effet : 18/11/2022 : - Date d'expiration : 17/11/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 02/05/2023, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Salles d'exams : 71/73, rue Desnouettes – 75015 PARIS
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022



Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLE STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES

Tél : 0557341313

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/01/2023** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, tant pour son compte que pour celui de ses assurés additionnels :

A E D EXPERTISES
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET
ENVIRONNEMENT
226 RUE DE L'ECOSSAIS
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE
AUVERGNE
1 allée Allan Turing
63170 AUBIERES

AED FIDELIS EXPERTISES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS


DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2023** au **01/07/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 26 juin 2023

Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
----------------------	-----------------------	----------------------------

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance	
Dont :		
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance	450 €
• Dommages immatériels non consécutifs	€ par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre	
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre	3 200 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance