



RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE

TRAVAUX DE SECURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA AJACCIO - AJACCIO

N° D'AFFAIRE : C24127859
N° CHRONO : 1
V REF : 2447754

CE RAPPORT
A ETE VALIDE PAR LE
CHARGE D'AFFAIRE LE
21/03/2025

SIGNATURE
ROCCABIANCA Carole

CHANTIER
4 BOULEVARD MASSERIA

20181 AJACCIO



OBSERVATIONS

OBJECTIFS DU RAPPORT

Le présent rapport donne l'avis du contrôleur technique sur les ouvrages concernés par sa mission au stade de la conception, sur la base des éléments transmis et mentionnés au § Documents examinés.

Le dossier examiné a été reçu :

Avant envoi du dossier de consultation des entreprises

MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE CONFIEES

Les missions objet de notre contrat de contrôle technique sont les suivantes :

L	Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables
LE	Solidité des existants
P1	Solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés
SEI	Sécurité des personnes dans les ERP et IGH
Hand-ERP	Accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées
F	Fonctionnement des installations

ETENDUE DES MISSIONS

Conformément à notre contrat, l'étendue des missions est précisée pour les éléments de mission ci-dessous :

L - Sont exclus de la prestation (sauf conditions particulières) :

- les travaux relatifs aux phases provisoires de chantier et les sollicitations associées ;
- l'examen de la solidité des ouvrages au regard des risques naturels à caractère exceptionnel (cyclones, tempêtes, inondations, séismes, avalanches, ...) ;
- les risques liés à une modification des caractéristiques du sous-sol (cas d'exploitation minière en fonctionnement ou d'évolution des caractéristiques du sol du fait de la présence de vestiges miniers ou de carrières) ;
- les risques technologiques (explosion, ...) ;
- l'examen des revêtements de sols ;
- les aménagements spécifiques des activités professionnelles ;
- la contamination fongique, chimique ou biologique des matériaux ;
- les ouvrages et éléments d'équipement relatifs au nettoyage, à l'entretien, à la maintenance des constructions.

LE - Sont exclus de la prestation :

- Le diagnostic préalable des existants affectés par les travaux neufs ;

- L'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux concernant ces existants.

P1 -

SEI - Sont exclus de la prestation :

- La vérification, au regard de la réglementation des ICPE (code de l'environnement livre V Titre I et décrets d'application), des installations classées qui sont incluses dans les établissements recevant du public, à l'exception des installations classées citées dans le règlement de sécurité ERP, les isollements et les intercommunications ;
- La sécurité des personnes pendant toute la durée du chantier ;
- La protection des travailleurs et du public contre les dangers des rayonnements ionisants.

Ascenseurs : la mission ne comporte pas les contrôles réalisés dans le cadre de l'évaluation de conformité en application des articles R134-16 à R134-34 du CCH, ni la vérification de conformité de l'installation existante aux exigences de mise en sécurité des ascenseurs en application des articles R134-1 à R134-5.

Hand-ERP - Sont exclus de la prestation (sauf conditions particulières) :

- L'établissement de l'attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité, prévue par l'article L. 122-9 du CCH,
- L'accessibilité des lieux de travail au personnel handicapé en application des articles R.4214-26 à R.4214-29 et R.4217-2 du code du travail.
- l'accessibilité des bâtiments d'habitation aux personnes handicapés en application des articles R.162-1 à R.162-7 et R.163-1 à R.163-4 du CCH.

F - "Sont exclus de la prestation :

- Les niveaux d'éclairage des locaux,
- Les systèmes de production d'énergie électrique (éolien, photovoltaïque), ainsi que les capteurs solaires contribuant à la production d'eau chaude,
- Les systèmes d'assainissement autonomes,
- La protection contre le bruit et les vibrations,
- Les évacuations des produits de combustion,
- Les paramètres de performance des ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants,
- La qualité environnementale, l'efficacité énergétique, la contamination bactériologique, la compatibilité électromagnétique, la qualité des énergies, la surtension d'origine atmosphérique,

- La performance de la production locale d'énergie, utilisée sur site,
- Les installations et systèmes d'échanges d'informations et de commandes en vue du pilotage à distance, ainsi que les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments prévus à l'article R.175-2 du CCH,
- La présence d'Apave lors de la réalisation des mesures et essais."

SOMMAIRE

1. INFORMATIONS GENERALES	5
2. DESCRIPTION DE L'OPERATION	6
3. SYNTHESE DES AVIS	7
4. AVIS AU STADE CONCEPTION	9
5. DOCUMENTS EXAMINES	39
6. DIFFUSION	40

1. INFORMATIONS GENERALES

1.1 OPERATION

TRAVAUX DE SECURISATION DU PALAIS DE JUSTICE MASSERIA
AJACCIO
CONTROLE TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS

Permis de construire ou autorisation administrative

- Référence : PC
- Date de dépôt : 15/11/2024

Selon les éléments communiqués par le maître d'ouvrage

- Date prévisionnelle de début de chantier : 01/05/2025
- Montant prévu des travaux : 650 000 € HT

Classement réglementaire :

- Lieux de travail : h < à 8m
- ERP de 3ème catégorie : L , W

1.2 MAITRISE D'OUVRAGE

Maître d'Ouvrage : DIR INTERREGIONALE SERVICES
PENITENTIAIRES - MARSEILLE SE
4 TRAVERSE DE RABAT
13277 MARSEILLE

2. DESCRIPTION DE L'OPERATION

2.1 DESTINATION DES LOCAUX

Pour l'établissement du présent rapport, la destination des ouvrages portés à notre connaissance prend en compte les usages suivants :
Service public : Judiciaire, police

2.2 DESCRIPTION DU PROGRAMME DES TRAVAUX













Travaux pris en compte dans le présent marché :

- Mise en place de portique de filtration
- Déplacement du SAUJ
- Modification du local de stockage sous escalier monumental
- Agrandissement du box accusé
- Remplacement des clôtures extérieures

3. SYNTHESE DES AVIS

3.1 PAR OUVRAGE

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique nos avis sur ouvrage dans le cadre des missions confiées

 STRUCTURE BETON Dispositions générales 	 MENUISERIES EXTERIEURES Dispositions générales 
 MENUISERIES INTERIEURES Châssis vitrés 	 REVÊTEMENT DE MURS INTERIEURS
 CARRELAGE OU PIERRE NATURELLE Dispositions générales 	 SOL SOUPLE Dispositions générales  Collé sur ossature principale 

3.2 PAR EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les exigences réglementaires potentiellement non respectées sur le projet


SEI - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

DISTRIBUTION INTERIEURE ET
COMPARTIMENTAGE – (CO23
à 26)

LOCAUX NON ACCESSIBLES
AU PUBLIC, LOCAUX A
RISQUES PARTICULIERS –
(CO27 à 29)

SEI - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

DISPOSITIONS GENERALES –
(EL1 à 4)

**Hand-ERP - Accessibilité des établissements recevant
du public aux personnes handicapées**

CHEMINEMENTS EXTERIEURS
– (Art. 2)

CIRCULATIONS INTERIEURES
HORIZONTALES – (Art. 6)

ETABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC ASSIS – (Art. 15)

SEI - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

PRODUITS ET MATERIAUX DE
PAROIS – (AM2 à 8)

SEI - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

DISPOSITIONS VISANT A
FACILITER L'ACTION DES
SAPEURS POMPIERS – (MS41 à
44)

SYSTEME DE SECURITE
INCENDIE (SSI) - SYSTEME DE
DETECTION INCENDIE – (MS56
à 58)


4. AVIS AU STADE CONCEPTION

4.1 CODIFICATION DE NOS AVIS

Ceux-ci sont exprimés sous la forme suivante :

Avis Favorables (F) :

Ils sont donnés par rapport aux informations figurant dans le dossier qui nous est soumis. Ces avis seront confirmés en fonction des éléments qui nous seront proposés lors de la phase exécution.

Avis Défavorables (D)

Lorsque les informations figurant dans les documents examinés montrent un risque anormal vis-à-vis d'un aléa technique du fait d'un écart relevé selon les référentiels associés à l'une de nos missions, de la pérennité de l'ouvrage, des dispositions contraires aux règles de l'art, règles de calculs, DTU, normes.

Avis Suspendus (S) :

Lorsque les informations figurant dans les documents examinés sont insuffisantes pour nous permettre de nous prononcer (manque de précisions, ambiguïté, absence de document,...). Il deviendra automatiquement défavorable si les précisions demandées et reconnues satisfaisantes ne sont pas fournies dans des délais compatibles avec la réalisation des travaux.

Hors Mission (HM)

Elément ne faisant pas partie des marchés de travaux nous étant communiqués ou hors du cadre de notre mission.

Sans Objet (SO)

Elément Sans Objet dans le cadre du projet

Pour Mémoire (PM)

Exigence réglementaire pour mémoire

4.2 Avis sur les ouvrages

OUVRAGES/LOCALISATIONS	Code Avis	AVIS
VRD		
VOIRIE		
Dispositions générales	HM	N°O1 - 1 Clôture d'enceinte : hors mission LP.(sur voirie piétonne et ne constituant pas un garde-corps au sens de la NF P01-012)
STRUCTURE		
STRUCTURE BETON		
Dispositions générales	F	N°O3 - 1 Prévu RSO pour élargissement ouverture accès cour SUD Les plans d'exécution des RSO nous seront transmis.
MENUISERIES EXTERIEURES		
MENUISERIES EXTERIEURES		
Dispositions générales	F	Remplacement porte accès cour SUD - A*2E*5V*A2.
DISTRIBUTION		
MENUISERIES INTERIEURES		
Châssis vitrés	F	Vitrages : box accusé 44.2, SAUJ 44.2 et PCS pare-balle
FINITION		
REVÊTEMENT DE MURS INTERIEURS	F	

OUVRAGES/LOCALISATIONS	Code Avis	AVIS	
REVETEMENTS DE SOL INTERIEURS			
CARRELAGE OU PIERRE NATURELLE			
Dispositions générales	S	N°07 - 1	Le CCTP Lot 06 ne précise pas la glissance du sol marbre recréé dans le hall.
SOL SOUPLE			
Dispositions générales	F		Sol souple classement UPEC U3 P3
Collé sur ossature principale	S	N°08 - 1	Nous comprenons que le sol souple est collé sur l'ancien carrelage. Le produit proposé par l'Entreprise devra permettre cette disposition et l'attestation de réception du support nous sera transmise.

4.3 Avis sur exigences réglementaires - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

EXIGENCES/LOCALISATION	AVIS	
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Art. GN		
CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS (GN1 à 3)		
Classement des établissements (GN1)	PM	Etablissement 3ème catégorie type W, L
Classement des établissements non isolés entre eux	PM	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
(GN2)		
Classement des établissements isolés entre eux (GN3)	PM	
ADAPTATION DES REGLES DE SECURITE ET CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DU REGLEMENT (GN4 à 10)		
Procédure d'adaptation des règles de sécurité (GN4)	SO	
Établissements comportant des locaux de type différents (GN5)	SO	
Utilisations exceptionnelle des locaux (GN6)	PM	
Établissements situés dans un immeuble de grande hauteur (GN7)	SO	
Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation (GN8)	F	
Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants (GN9)	SO	

N°E105 - 1 Evacuation de plain pied du box accusé rendu accessible.
Les nouveaux portiques n'entravent pas les sorties existantes au niveau du RDC.

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
Application du règlement aux établissements existants (GN10)	PM	N°E104 - 1 Conformément au GN10, seules les parties d'ouvrage faisant l'objet de travaux sont traitées dans cette mission.	
CONTROLE DES ETABLISSEMENTS (GN11 et 12)			
Notifications des décisions (GN11)	PM		
Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction (GN12)	PM		
TRAVAUX (GN13)			
Travaux dangereux (GN13)	PM		
NORMALISATION (GN14)			
Conformité aux normes . Essais de laboratoires (GN14)	PM		
STRUCTURES PROVISOIRES ET DEMONTABLES (GN15)			
Réglementation applicable aux structures provisoires et démontables (GN15)	PM		
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX			










EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES Art. GE		
GENERALITES (GE1)		
Objet (GE1)	PM	
CONTROLE DES ETABLISSEMENTS (GE2 à 5)		
Dossier de sécurité (GE2)	PM	
Visite de réception (GE3)	PM	
Visites périodiques (GE4)	PM	
Avis relatif au contrôle de la sécurité (GE5)	PM	
VERIFICATIONS TECHNIQUES (GE6 à 10)		
Généralités (GE6)	PM	
Types de vérifications (GE8)	PM	
Rapports de vérifications (GE9)	PM	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
Obligations des techniciens compétents lors des vérifications (GE10)	PM	
CONSTRUCTION APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES Art. CO		
CONCEPTION ET DESSERTE DES BATIMENTS (CO1 à 5)		
	HM	
ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS (CO6 à 10)		
	HM	
RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES (CO11 à 15)		
Généralités (CO11)	PM	
Résistance au feu des structures et des planchers (CO12)	PM	Etablissement 3ème catégorie >8 m : SF1H
Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structures (CO13)	PM	
Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée (CO14)	SO	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
Cas particuliers de certains bâtiments à trois niveaux au plus (CO15)	SO	
COUVERTURES (CO16 à 18)	HM	
FACADES (CO19 à 22)	HM	
DISTRIBUTION INTERIEURE ET COMPARTIMENTAGE (CO23 à 26)		
Généralités (CO23)	PM	
Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur) (CO24)	S	<p>Structure SF1H. Le CO24 impose :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parois entre locaux et dégagement accessibles au public : CF1H - Parois entre locaux accessibles au public et entre locaux accessibles au public et non accessibles au public : PF1/2H <p>N°E110 - 1 Les espaces SAUJ et le PCS créés ne disposent pas de portes PF1/2H au CCTP Lot05 et de parois CF1H (murs et plafond) au CCTP Lot 03. Au regard de la configuration de ces espaces (locaux dotés de comptoirs intégrés au fonctionnement du hall d'accueil et occupés de manière permanente), nous demandons l'avis de la commission de sécurité sur l'application du CO24 à ces espaces.</p>
Compartiments (CO25)	HM	
Recoupement des vides (CO26)	HM	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
LOCAUX NON ACCESSIBLES AU PUBLIC, LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS (CO27 à 29)		
Classement des locaux en fonction de leurs risques (CO27)	PM	
Locaux à risques particuliers importants (CO28 §1)	HM	
Locaux classés à risques particuliers moyens (CO28 §2)	S	N°E155 - 1 Le CCTP Lot 02 ne précise pas la durée de résistance au feu de la cloison en béton cellulaire recréée au niveau de l'espace de stockage (nécessaire 1H). Le bloc porte PB0.01 n'est pas doté de ferme porte au CCTP Lot 04.
Locaux classés à risques particuliers moyens (CO28 §2)	F	N°E155 - 2 Le bloc porte PB0.01 est bien prévu CF1/2H au CCTP Lot 04 §04.2.2
Locaux à risques courants et logements du personnel (CO29)	F	
CONDUITS ET GAINES (CO30 à 33)		
Généralités (CO30)	F	
Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens (CO31)	F	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants (CO32)	HM		
Vide-ordures et monte-charge (CO33)	SO		
DEGAGEMENTS - DISPOSITIONS GENERALES (CO34 à 42)			
Terminologie (CO34)	PM		
Conception des dégagements (CO35)	F		
Unité de passage, largeur de passage (CO36)	PM		
Saillie et dépôts (CO37)	SO		
Calcul des dégagements (CO38)	F		
		N°E170 - 1	<p>Dégagements RDC existants selon PV de la commission de sécurité de 2020 : 3 sorties totalisant 8UP (2 sorties prises en compte au niveau du hall et 1 sortie personnel). En ne prenant pas en compte la sortie personnel sur la cour SUD (1 sortie, 2UP), le nombre de dégagement existant considéré par la commission de sécurité pour le hall est de 2 sorties totalisant 6 UP. Les portiques séparant l'accueil de l'entrée présentent uniquement 3 portions de largeur réglementaire 1UP. Néanmoins, nous notons que deux de ces portiques sont inversés afin de créer 2 UP supplémentaires.</p> <p>Nous notons que la commission de sécurité a considéré les portiques de largeur 60 cm comme dégagement réglementaires par analogie aux articles du type M pour les passages de caisse.</p>

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol (CO39)	SO	
Enfouissement maximal (CO40)	SO	
Dégagements accessoires et supplémentaires (CO41)	SO	
Balisage des dégagements (CO42)	F	
DEGAGEMENTS - SORTIES (CO43 à 48)		
Répartition des sorties et distances maximales à parcourir (CO43)	SO	
Caractéristiques des blocs-portes (CO44)	F	
Manoeuvre des portes (CO45)	F	
Portes des sorties de secours (CO46)	HM	
Portes à fermeture automatique (CO47)	HM	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
Portes de types spéciaux (CO48)	HM	
DEGAGEMENTS - ESCALIERS (CO49 à 56)	HM	
ESPACES D'ATTENTE SECURISES (CO57 à 60)	SO	
TRIBUNES (CO61)	SO	
AMENAGEMENTS INTERIEURS, AGENCEMENT PRINCIPAL ET MOBILIER Art. AM		
GENERALITES (AM1)	PM	
PRODUITS ET MATERIAUX DE PAROIS (AM2 à 8)		
Produits et matériaux de parois (AM2)	PM	
Parois des dégagements protégés (AM3)	HM	
Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux (AM4)	S	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
Plafonds des dégagements non protégés et des locaux (AM5)	S		N°E183 - 1 Le CCTP Lot 03 ne précise pas la réaction au feu des panneaux de cloisons du SAUJ (C-s3, d0 ou en catégorie M2 minimum)
			N°E184 - 1 Le CCTP Lot 03 ne précise pas la réaction au feu des panneaux de plafonds du SAUJ (B-s3, d0 ou en catégorie M1 minimum)
Parties transparentes ou translucides incorporés dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux (AM6)	SO		
Sols des dégagements non protégés et des locaux (AM7)	S		N°E185 - 1 Le CCTP Lot 06 ne précise pas la réaction au feu du sol souple (D-s2 ou en catégorie M4 minimum)
Produits d'isolation (AM8)	S		N°E179 - 1 Le CCTP Lot 03 ne précise pas la réaction au feu de l'isolant en mousse polyuréthane des panneaux de cloisons et plafond (nécessaire A2-s2, d0)
ELEMENTS DE DECORATION (AM9 à 10)			
	SO		
TENTURES, PORTIERES, RIDEAUX ET VOILAGES (AM11 à 14)			
	SO		
GROS MOBILIER, AGENCEMENT PRINCIPAL, AMENAGEMENT DE PLANCHERS LEGERES EN SUPERSTRUCTURE (AM15 à 20)			
Planchers légers surélevés (AM17)	F		N°E186 - 1 Plancher estrade : plancher en chêne massif ép 20 mm considéré M3 selon arrêté du 21 novembre 2002
DESENFUMAGE Art. DF			

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
OBJET, PRINCIPES, APPLICATION (DF1 à 10)			
Objet du désenfumage (DF1)	PM		
Documents à fournir - (DF2)	PM		
Principes de désenfumage (DF3)	HM		
Domaine d'application (DF4)	HM		
Désenfumage des escaliers (DF5)	F	N°E115 - 1	Report des commandes manuelles au PCS sans modification du principe
Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et des halls accessibles au public (DF6)	F	N°E116 - 1	Report des commandes manuelles au PCS sans modification du principe
Désenfumage des locaux accessibles au public (DF7)	HM		
Désenfumage des compartiments (DF8)	HM		
Entretien et exploitation (DF9)	PM		

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
Vérifications techniques (DF10)	PM	
CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET INSTALLATION D'EAU CHAUDE SANITAIRE - Art. CH		HM
INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES - Art. GZ		HM
INSTALLATIONS ELECTRIQUES Art. EL		
DISPOSITIONS GENERALES (EL1 à 4)		
Objectifs (EL1)	PM	
Documents à fournir (EL2)	PM	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
Définitions (EL3)	PM		
Règles générales (EL4)	S	N°E224 - 1	Le TD Sauj est prévu dans un local de stockage (local à risque)
Règles générales (EL4)	F	N°E224 - 2	Rappel au décret du 14/11/1988 Rappel à l'arrêté du 25/06/1980
MAINTENANCE, EXPLOITATION ET VERIFICATIONS (EL18 à 19)			
Maintenance, exploitation (EL18)	PM		
Vérifications techniques (EL19)	PM		
INSTALLATIONS TEMPORAIRES (EL20 à 23)			
Généralités (EL20)	PM		
Installations de travaux (EL21)	PM		
Installations de dépannage (EL22)	PM		

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
Installations semi permanentes (EL23)	PM	
ECLAIRAGE Art. EC		
DISPOSITIONS GENERALES (EC1 à 5)		
Objectifs (EC1)	PM	
Définition des différents éclairages (EC3)	PM	
Documents à fournir (EC4)	PM	
Appareils d'éclairage (EC5)	F	CCTP Lot 08 Electricité CF0-CFA 16/01/2025 - ind A N°E225 - 1 Rappel à la norme NF EN 60 598 pour les luminaires
ECLAIRAGE DE SECURITE (EC7 à 15)		
Maintenance et entretien (EC13)	PM	
Exploitation (EC14)	PM	
Vérifications (EC15)	PM	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
ASCENSEURS, ESCALIERS MECANQUES ET TROTTOIRS ROULANTS DANS LES ERP DU 1er GROUPE - Art. AS		HM
INSTALLATIONS D'APPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA RESTAURATION - Art. GC		SO
MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE Art. MS		PM
GENERALITES (MS1 à 3)		
Différents moyens de secours (MS1)		
Dispositions particulières (MS2)		
Documents à fournir (MS3)		

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
MOYENS D'EXTINCTION (MS4)		
Différents moyens d'extinction (MS4)	PM	
BOUCHES ET POTEAUX D'INCENDIE PRIVES ET POINTS D'EAU (MS5 à 7)		
	HM	
BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS (MS8 à 13)		
	HM	
ROBINETS D'INCENDIE ARMES (MS14 à 17)		
	HM	
COLONNES SECHES (MS18 à 21)		
	SO	
COLONNES EN CHARGE (DITES COLONNES HUMIDES) (MS22 à 24)		
	SO	
INSTALLATION D'EXTINCTION AUTOMATIQUE OU A COMMANDE MANUELLE (MS25 à 30)		
	HM	
DEVERSOIRS PONCTUELS (MS31 à 34)		
	SO	
ELEMENTS DE CONSTRUCTIONS IRRIGUES (MS35 à 37)		

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
Définition (MS35)	PM		<div>N°E220 - 1</div> <div>Une attention particulière sera portée à la mise à jour des plans selon la modification des locaux intérieur et emplacement des dispositifs de commande.</div>
APPAREILS MOBILES ET MOYENS DIVERS (MS38 à 40)			
	HM		
DISPOSITIONS VISANT A FACILITER L'ACTION DES SAPEURS POMPIERS (MS41 à 44)			
Affichage du plan de l'établissement (MS41)	S		
Moyens pour faciliter l'action des sapeurs pompiers (MS42)	PM		
Tours d'incendie (MS43)	SO		
Trémies d'attaque (MS44)	SO		
SERVICE DE SECURITE (MS45 à 52)			
Généralités (MS45)	PM		
Composition et mission du service (MS46)	PM		
Consignes (MS47)	PM		

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
Formation et qualification du personnel du service de sécurité incendie (MS48)	PM		
Service assuré par les sapeurs-pompiers (MS49)	PM		
Poste de sécurité (MS50)	PM		
Exercices d'instruction (MS51)	PM		
Présence de l'exploitant (MS52)	PM		
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) (MS53 à 55)			
Objet (MS53)	PM		
Zones, terminologie (MS54)	PM		
Conception des zones (MS55)	F		
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) - SYSTEME DE			

N°E226 - 1 Le cahier des charges fonctionnel fait apparaitre une détection incendie dans tous les locaux hors sanitaires et escaliers

EXIGENCES/LOCALISATION			AVIS	
DETECTION INCENDIE (MS56 à 58)				
Obligations de l'installateur et de l'exploitant (MS58)	S		N°E227 - 1	La présence d'un détecteur automatique d'incendie dans le PC Sécurité devra nous être confirmé
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) - SYSTEME D'ALARME (MS61 à 67)				
Terminologie (MS61)	PM			
Utilisation de l'alarme générale sélective (MS63)	PM			
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) - ENTRETIEN ET CONSIGNES D'EXPLOITATION (MS68 à 69)				
Entretien (MS68)	PM			
Consignes d'exploitation (MS69)	PM			
ENTRETIEN, VERIFICATIONS ET CONTROLES (MS72 à 75)				
Entretien et signalisation (MS72)	PM			
Vérifications techniques (MS73)	PM			
Contrôles (MS74)	PM			

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
Autres obligations de l'exploitant (MS75)	PM	
MESURES APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS (TYPE L) Art. L1 à 18		
GENERALITES (L1 à 5)		
	HM	
CONSTRUCTION (L6 à 9)		
	HM	
DEGAGEMENTS (L10 à 11)		
	HM	
MESURES APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS - CHAUFFAGE ET VENTILATION (L12)		
	HM	
MOYENS DE SECOURS (L14 à 17)		
Service de sécurité incendie (L14)	HM	
Alerte (L17)	HM	

EXIGENCES/LOCALISATION	AVIS
MESURES APPLICABLES AUX SALLES (TYPE L) Art. L18 à 35	
DESENFUMAGE (L30)	HM
CHAUFFAGE ET GAZ (L31)	HM
MESURES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PROJECTION ET AUX EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE REGIE - Art. L36 à 48	HM
MESURES APPLICABLES AUX ESPACES SCENIQUES (TYPE L) - Art. L49 à 79	HM
MESURES APPLICABLES AUX LOCAUX ANNEXES (TYPE L) - Art. L80 à 85	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
	HM	
ADMINISTRATIONS, BANQUES, BUREAUX (TYPE W) Art. W		
GENERALITES (W1 à 2)	PM	
CONSTRUCTION (W3 à W7)	HM	
DEGAGEMENTS (W8)	HM	
DESENFUMAGE (W9)		
Domaine d'application (W9)	F	
MOYENS DE SECOURS ET CONSIGNES (W11 à 16)		
Moyens d'extinction (W11)	HM	
Trémies d'attaques (W12)	SO	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
Mise en oeuvre (W13)	HM	
Alerte (W15)	HM	
Défense de fumer (W16)	HM	
PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES COURANTS ELECTRIQUES Décret n°2010-1017 du 30/08/2010		
CONCEPTION ET REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (Section 2)		
Interconnection des masses et coupure automatique (R4215-3 §2)	F	N°E228 - 1 Il est prévu des DDR 30mA sur les circuits PC
Normes obligatoires (R4215-14)	F	CCTP Lot 08 Electricité CF0-CFA 16/01/2025 - ind A N°E223 - 1 Rappel à la NF C15 100

4.4 Avis sur exigences réglementaires - Accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées

EXIGENCES/LOCALISATION	AVIS
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC SITUES DANS UN BATIMENT EXISTANT PC ≥ 01/01/2015 Arrêté du 8/12/2014	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
CHEMINEMENTS EXTERIEURS (Art. 2)		
Caractéristiques dimensionnelles	S	N°E148 - 1 Création rampe accès cour SUD La pente de la rampe accès cour SUD est de 8% sur 3 m ce qui dépasse les exigences réglementaires. Sauf erreur, la demande de dérogation ne concerne pas cette rampe.
PLACES DE STATIONNEMENT (Art. 3)	HM	
ACCES A L'ETABLISSEMENT OU A L'INSTALLATION (Art. 4)	HM	
ACCUEIL DU PUBLIC (Art. 5)		
Si existence d'un point d'accueil :	F	
Banques d'accueil	F	N°E141 - 1 Tablette PMR pour accueil des personnes à mobilité réduite - comptoir doté d'une boucle induction Tablette PMR pour accueil des personnes à mobilité réduite
CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES (Art. 6)		
Caractéristiques dimensionnelles	S	N°E121 - 1 Nous notons la demande de dérogation pour l'accès au box accuse de la salle d'audience pénale, concernant la pente de la rampe. Le retour de la DDTM sur cette demande nous sera transmis.
Sécurité et usage	F	
Volée d'escalier de moins de 3 marches	HM	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
Volée d'escalier de 3 marches ou plus	HM	
CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES (Art. 7)		
	HM	
TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIKUES (Art. 8)		
	SO	
REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS (Art. 9)		
	HM	
PORTES, PORTIQUES ET SAS (Art. 10)		
Caractéristiques dimensionnelles	F	
Atteinte et usage	F	
Sécurité d'usage	F	
LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC, AUX EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE (Art. 11)		
Accès à l'ensemble des locaux ouverts au public et possibilités d'en ressortir de façon autonome	F	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
Repérage des équipements, mobiliers et dispositifs de commande, de service et d'information	F	
Atteinte et usage	F	
SANITAIRES (Art. 12)		
	HM	
SORTIES POUR UN USAGE NORMAL DU BATIMENT (Art. 13)		
	HM	
ECLAIRAGE (Art. 14)		
Qualité de l'éclairage naturel ou artificiel ne créé pas de gêne visuelle	F	
Qualité d'éclairage renforcée	F	
Eclairage artificiel permet d'assurer les valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel en tenant compte des zones de transitions entre les tronçons du parcours	F	
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS (Art. 15)		
Nombre minimal d'emplacements accessibles	F	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
Répartition	F	N°E142 - 1 Nous notons la demande de dérogation pour l'absence d'espace de retournement et la dépose du mobilier "au besoin" pour l'accès PMR au box accuse de la salle d'audience pénale. Le retour de la DDTM sur cette demande nous sera transmis.
Caractéristiques dimensionnelles (sauf pour les restaurants ou salles polyvalentes sans aménagement spécifique ou l'emplacement est aménagé au besoin)	S	
ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX D'HEBERGEMENT (Art. 16)	SO	
CABINES ET ESPACES A USAGE INDIVIDUEL (Art. 17)	SO	
CAISSES DE PAIEMENT ET DISPOSITIFS OU EQUIPEMENTS DISPOSES EN BATTERIE OU EN SERIE (Art. 18)	SO	
SOUS-TITRAGE EN FRANCAIS POUR LES TELEVISEURS SI CES DERNIERS ONT LA FONCTIONNALITE (Art. 19)	SO	

5. DOCUMENTS EXAMINES

Réf ou n°	Indice	Intitulé du document	Reçu le
ATELIER MATERIA	A	CCTP Lot 08 Electricité CF0-CFA 16/01/2025	21/03/2025
Réf ou n°	Indice	Intitulé du document	Reçu le
		Plan dégagements modifié transmis par mail le 21/03/2025	21/03/2025
		DPGF Lots 00 à 10	24/02/2025
		CCTP Lots 00 à 10	24/02/2025
	27/02/2025	PV étude commission de sécurité	21/03/2025
PC01 à 08		Pièces graphiques dépôt de PC	24/02/2025
PC39		Notice sécurité	24/02/2025
PC40		Notice accessibilité	24/02/2025
Série G-000		Tableaux récapitulatif des surfaces	24/02/2025
Série G-050		Images du projet	24/02/2025
Série G-060		Etat des lieux	24/02/2025
Série G-080		Plans de démolition	24/02/2025
Série G-100		Plans généraux	24/02/2025
Série G-110		Plans des niveaux	24/02/2025
Série G-120		Plans principe structure	24/02/2025
Série G-130		Plans calepinage des plafonds	24/02/2025
Série G-140		Plans réseaux électriques	24/02/2025
Série G-200		Coupes	24/02/2025
Série G-250		Façades	24/02/2025
Série G-300		Plans repérages	24/02/2025
Série G-310		Calepinage de mur	24/02/2025
Série G-400		Détails courants	24/02/2025
Série G-410		Détails cloisons	24/02/2025
Série G-420		Détails plafonds	24/02/2025
Série G-450		Détails serrurerie	24/02/2025
Série G-460		Détails portiques	24/02/2025
Série G-500		Elévation box	24/02/2025
Série G-510		Détails menuiseries bois	24/02/2025
Série G-520		Détails menuiseries aluminium	24/02/2025
Séries G-020 et G-030		Organisation de chantier et environnement du chantier	24/02/2025

6. DIFFUSION

DESTINATAIRE PRINCIPAL :

DIR INTERREGIONALE SERVICES PENITENTIAIRES - MARSEILLE SE
Vianney DUPOMMIER
vianney.dupommier@justice.gouv.fr

DESTINATAIRES EN COPIE :

ATELIER MATERIA
contact@ateliermateria.com