



Qualiconsult®

LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS NON LEVEES

LISTE RECAPITULATIVE N°1

Affaire : HOTEL DE POLICE AVIGNON - REFECTION
FACADES
84000 AVIGNON

N° d'affaire : 014842300206

Missions : L + SEI + LE

Chrono affaire : 2

Chargé(e) d'affaire : Corentin VALLES

Date : 15/04/2024

> Maître d'Ouvrage
SGAMI SUD - CSP CHORUS
299 CHEMIN DE SAINTE MARTHE
CS 90495
13311 MARSEILLE CEDEX 14
Mme Virginie NERIN

Rappel important : (Norme NFP 03 100 art. 4.2.8)

Nous rappelons que seront indiqués en avis défavorables au rapport final :

- les avis défavorables non levés
- les avis suspendus non levés
- les documents demandés non transmis

Vous voudrez bien nous indiquer la suite donnée à l'émission du présent document.

Lorsque des avis suspendus ou défavorables sont levés lors de visites de chantier, ils sont identifiés dans les chapitres "levée(s) d'avisde la liste récapitulative précédente", et accompagnés des justifications correspondantes. Ces informations n'apparaissent que dans une liste récapitulative, puis disparaissent de la suivante.

	Destinataire(s)	Contact	Adresse email
MO	SGAMI SUD - CSP CHORUS	Mme Virginie NERIN	virginie.nerin@interieur.gouv.fr
Maître d'Oeuvre Exécution	GAPIRA INGENIERIE	M. Grégory DÔ	gdo@gapira.fr

A- RÉCAPITULATIF DES AVIS DÉFAVORABLES NON LEVÉS

Néant

B- RÉCAPITULATIF DES AVIS SUSPENDUS NON LEVÉS

Néant

C- DOCUMENTS DEMANDÉS

Maître d'Ouvrage
Dossier d'exécution (plan de détails, ...)
Fiche technique des produits de façade
Rapport de réception des supports

D- AVIS SUSPENDUS OU DÉFAVORABLES LEVÉS DEPUIS LA LISTE PRÉCÉDENTE

	POINT DE CONTROLE	AVIS	REFERENCE	DATE
JUSTIFICATION				
Façades				
RICT	Revêtements collés	Suivant le guide de dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti, il est rappelé que les éléments de façade en collage seul doivent avoir une masse limitée à 25 kg/m².	CCTP lot Façade	19/03/2024
Justification : Levée suivant retour par mail de la MOE M. DO du 15/04/2024				
RICT	Revêtements collés	Les systèmes de protection en tête de revêtements devront respecter le DTU 52.2 (Calfeutrement adaptée, retombée de la goutte d'eau suffisante, ...).	CCTP lot Façade	19/03/2024
Justification : Levée suivant retour par mail de la MOE M. DO du 15/04/2024				