

TOITURE B

TOITURE C

- Référence « 2G »**
Diamètre 100
Traces de coulures d'eau
Manchonnage à revoir

Référence « 2H »
Diamètre 100
Présence d'eau entre la charpente et le manchon
Manchonnage à revoir

Référence « 2I »
Diamètre 100
Manchonnage à revoir et non visible

Référence « 2J »
Diamètre 100
Fuite sur raccord manchon
Manchonnage à revoir

Référence « 2K »
Diamètre 125 puis 100
Double manchonnage fuyard et non calé
Manchonnage à revoir

Référence « 2L »
Diamètre 100
Ancienne infiltration
Manchonnage à revoir

Référence « 2M »
Diamètre 100
Pas de trace mais signalement de présence d'eau lors des fortes pluies
Manchonnage à revoir

Référence « 2N »
Diamètre 100 à prévoir au lieu du 80 existant
Manchonnage à revoir

Référence « 2P »
Diamètre 125
Manchonnage à revoir

Référence « 2Q »
Diamètre 125
Manchonnage à revoir

Référence « 2R »
Diamètre 125
Manchonnage à revoir

Référence « 2O »
Diamètre sortie 80 et PVC 100 / prévoir du 100 partout
Manchonnage à revoir
Supprimer la réduction 63

Référence « 2F »
Diamètre 125 à prévoir
Carottage

Référence « 2E »
Diam 100

Référence « 2D »
Diam 100
Tuyau bouge beaucoup
Manchonnage à revoir

Référence « 2C »
Diam 100
Tuyau bouge beaucoup, Raccord à vérifier
Colliers de fixation à revoir

Référence « 2B »
Diam 100

Référence « 2A »
Diam 100

TOITURE C



LEGENDE

Colonne à vérifier, pas d'anomalie relevée

Colonne à corriger, anomalie relevée

Colonne à remplacer

Carottage prévoir

PLAN 07c – PROJET Colonnes – 2 ^{ème} étage			Projet : Rénovation (réparation et modification) de la toiture de la DDFiP de l’Oise.
<div>Créateur</div> <div>Atelier</div>	Vue	Plan de localisation	Nom du client : DIRECTION DÉPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES OISE , 29 rue du Docteur Gérard, 60000 BEAUVAIS
	Echelle	Sans – Plan de principe	
	Date	Mai 2025	
	Version	A	