

Coordonnées du chargé d'affaires :

110, boulevard de la Salle
45760 BOIGNY SUR BIONNE

T: +336 70 16 03 68 - M : +33 6 70 16 03 68
rodolphe.neel@bureauveritas.com

V. réf :

N. réf : RN/RN / RICT b n° 0

N° affaire : **16162371/1**

Mission(s) signée(s) : **HAND + L + LE + PS + SEI**

Chargé d'affaire : Rodolphe NEEL

Diffusé par : Rodolphe NEEL

Affaire :

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE
CENTRE SEMI LIBERTE
7 RUE COUR JEAN DUPONT
45200 MONTARGIS

Destinataire :

SECRETARIAT CHARGE BUDGET ET DES COMPTES
JORDAN DEBORTOLI
139 RUE DE BERCY
75572 PARIS CEDEX 12

Rapport Initial de Contrôle Technique

En date du 22/12/2022



Ce rapport comporte 18 pages dont une page de garde.

SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX	3
2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE	4
3. DOCUMENTS EXAMINÉS	5
4. REMARQUES GÉNÉRALES ET SYNTHÈSE DES AVIS FORMULÉS SUR LE PROJET	6
5. LISTE DES POINTS EXAMINÉS PAR CHAPITRE	8

Mission / Chapitre / Intervention technique	Date d'envoi	Version
L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables		
<input checked="" type="checkbox"/> L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements Rodolphe NEEL - Généraliste	08/12/2022	V0
LE - Solidité des existants		
<input checked="" type="checkbox"/> LE - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements existants Rodolphe NEEL - Généraliste	08/12/2022	V0
SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH		
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-CC - Sécurité des personnes hors incendie Rodolphe NEEL - Généraliste	08/12/2022	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques Rodolphe NEEL - Généraliste	20/12/2022	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques Rodolphe NEEL - Généraliste Yoann HUSSET - Thermique incendie	21/12/2022	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques Eric LEGRIX - Electricité Cédric TINGAULT - Electricité	16/12/2022	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques Rodolphe NEEL - Généraliste	07/12/2022	V0
HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées		
<input checked="" type="checkbox"/> HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées Rodolphe NEEL - Généraliste	08/12/2022	V0
PS - Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme		
<input checked="" type="checkbox"/> PS - Protection parasismique des bâtiments Rodolphe NEEL - Généraliste	07/12/2022	V0

1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**Opération****Designation de l'opération : TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE - CENTRE SEMI LIBERTE**

Agence	AG CONSTRUCTION NORMANDIE	Adresse chantier	7 RUE COUR JEAN DUPONT
Service	CB0796233	Ville	MONTARGIS
N° de convention		Département	Loiret
signée le	29/09/2022		
Début des travaux	01/10/2023	Valeur prévisionnelle des travaux	91380 €(HT)
Délai	6 mois		
Maître de l'Ouvrage	SECRETARIAT CHARGE BUDGET ET DES COMPTES 139 RUE DE BERCY 75572 PARIS CEDEX 12		

Missions**Nature des missions confiées**

Suivant le contrat établi, notre prestation comprend l'exécution de l'ensemble des missions élémentaires mentionnées ci-dessous (se référer au contrat pour les modalités spécifiques de chaque mission)

HAND	Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
L	Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
LE	Solidité des existants
PS	Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
SEI	Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

Etendue de la mission :

Travaux de mise en conformité accessibilité PMR AD'AP :
Accès à l'établissement
Circulation dans l'établissement
Création d'une cellule adaptée
Accès aux prestations

2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

Date de dépôt du permis de construire ou d'autorisation de travaux prise en compte (à défaut, référentiel applicable au) : 02/08/2022

- **CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE**

Etablissement de 5 ième catégorie

- **AFFECTATION DES LOCAUX**

Centre de semi-liberté

- **DESCRIPTION ARCHITECTURALE**

Pas de modifications sur les structures existantes

- **DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS**

- Fondations : Sans objet dans le cadre des travaux

- Structure : Sans objet dans le cadre des travaux

- Clos : Sans objet dans le cadre des travaux

- Couvert : Sans objet dans le cadre des travaux

- Equipements techniques :

 - Installations électriques : Réseau BT 220/380 V

 - Thermique : Non modifié dans le cadre des travaux

 - Ascenseurs : Sans objet dans le cadre des travaux

 - Sécurité incendie : Non modifié dans le cadre des travaux.

- **CONTRAINTES PARTICULIERES**

- Liées au site : Sans objet

- Liées aux risques : Sans objet

- Liées au mode constructif : De technicité courante – Cloisonnement traditionnel à l'intérieur

- **CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT EN FONCTION DES RISQUES**

Etablissement classé à risques courants

- **LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS**

Non concerné par les travaux.:

- **TECHNOLOGIE INNOVANTE**

Sans objet

3 - DOCUMENTS EXAMINÉS

Emetteur / Documents examinés	Date de l'indice	Reçu le
SECRETARIAT CHARGE BUDGET ET DES COMPTES		
• Dossier technique Dossier DCE		07/12/2022

4 - REMARQUES GÉNÉRALES ET SYNTHÈSE DES AVIS FORMULÉS SUR LE PROJET

L'examen des documents de conception visés dans les pages précédentes dans le cadre des missions qui nous ont été confiées, appelle les observations suivantes :

- Les avis et observations formulés dans le présent rapport ne visent que les dispositions relatives aux fonctions et/ou aux ouvrages ou éléments d'ouvrage qui sont explicitement indiqués.
- Les avis formulés sur le projet ne préjugent pas des avis qui pourront être formulés lors des phases ultérieures.
- Les plans d'exécution et notes de calculs des ouvrages, les dossiers techniques des matériaux, matériels et procédés constructifs mis en œuvre, seront à nous communiquer pour avis, avant début des travaux correspondants.
- Les entreprises devront nous préciser les modalités de leur autocontrôle concernant les vérifications techniques qui leur incombent (Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, article R.125-19 du Code de la Construction et de l'Habitation).
- Notre mission ne comprend pas de contrôle en usine ou en atelier, sur les ouvrages ou parties d'ouvrage, et éléments d'équipement destinés à être incorporés dans la construction.

MISSION : L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables

L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements

Objet / article de référence	Avis
ENVELOPPE - COUVERT	
Couverture	Préciser sur plan la localisation des toitures en bac acier. Préciser la nature du support de la couverture bac acier. Prendre en compte les éventuels accumulation de neige.

MISSION : LE - Solidité des existants

LE - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements existants

Objet / article de référence	Avis
EXAMEN DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT	
	Les justificatifs des sous oeuvre nous seront communiqués.

MISSION : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

Objet / article de référence	Avis
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES - Arrêté du 18 juillet 2006	
Dispositions particulières applicables aux locaux à usage d'hébergement, d'activités socioculturelles, de santé et d'accueil des visiteurs	
Art. 28 - Parois	Les profils métalliques en sous oeuvre seront traités afin de satisfaire les exigences de stabilité au feu.
Art. 33 - Enveloppe	PV de résistance au feu à nous transmettre
Art. 34 - Aménagements intérieurs	PV de réaction au feu à nous transmettre avec plan de localisation.

SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques

Objet / article de référence	Avis
CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET INSTALLATION D'EAU CHAUDE SANITAIRE	
Traitement d'air et ventilation	Transmettre un plan avec localisation des travaux de ventilation.

SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques

Objet / article de référence	Avis
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES - Arrêté du 18 juillet 2006	
Généralités	Les autocontrôles de l'entreprise devront nous être fournis en fin de chantier. Les schémas, notes de calculs, plans d'implantation du matériel seront à fournir en phase EXE. Les luminaires devront être conformes à la NF EN 60-598

SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques

Objet / article de référence	Avis
	(fiches techniques et déclarations de conformité CE à fournir). Les appliques de salles de bains devront être protégés par dispositif différentiel 30mA.

MISSION : HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Objet / article de référence	Avis
- GEN 1	Nous transmettre le PV de la commission d'accessibilité validant les demandes de dérogation.
ACCESSIBILITE DES ERP SITUES DANS UN CADRE BATI EXISTANT ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) EXISTANTES AUX PERSONNES HANDICAPEES	
Art. 2 §I. - Cheminements extérieurs - usages attendus	Nous communiquer la validation de la dérogation par la commission d'accessibilité.
Art. 2 §II.2 - Caractéristiques dimensionnelles des cheminements accessibles extérieurs	Nous communiquer la validation de la dérogation par la commission d'accessibilité.
Art. 6 - Circulations intérieures horizontales	Nous communiquer la validation de la dérogation par la commission d'accessibilité.
Art. 7.1 - Escaliers de plus de 2 marches	Nous communiquer la validation de la dérogation par la commission d'accessibilité.
Art. 10 - Portes, portiques et sas	Nous communiquer la validation de la dérogation par la commission d'accessibilité.
Art. 17 - Etablissement comportant des locaux d'hébergement	La marche de 0,17 m permettant l'accès à la zone douche- WC ne permet pas l'accessibilité PMR

Vous voudrez bien confirmer par courrier, la prise en compte des observations formulées.

Pour contribuer à l'obtention d'une meilleure qualité de votre ouvrage,
nous sommes à votre disposition pour participer à une réunion de mise au point générale.

5 - LISTE DES POINTS EXAMINÉS PAR CHAPITRE

Codes utilisés associés à nos avis

La signification des codes utilisés dans nos missions est la suivante :

AF : Favorable

Les dispositions prévues dans les documents examinés n'appellent pas de remarque. Cet avis, formulé dans la limite des précisions fournies par ces documents, ne préjuge pas des avis qui pourront être émis lors des phases ultérieures.

AP : A préciser

Les dispositions prévues dans les documents examinés sont insuffisamment définies. Cet avis présente un caractère suspensif : il y aura lieu de fournir les précisions complémentaires demandées, faute de quoi notre avis deviendra défavorable.

OB : Observations

Les dispositions prévues dans les documents examinés peuvent générer un ou plusieurs des aléas techniques visés dans nos missions. Cet avis présente un caractère défavorable et sera maintenu dans notre rapport final de contrôle technique en l'absence de prise en compte.

SO : Sans Objet

L'indication Sans Objet s'applique aux articles réglementaires qui ne sont pas concernés par certaines dispositions ou lorsqu'ils ne comprennent pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité.

HM : Hors mission

L'examen des dispositions prévues dans les documents ne relève pas des missions qui nous ont été confiées. Cet examen peut, le cas échéant, faire l'objet de prestations complémentaires.

PM : Pour Mémoire

L'indication Pour Mémoire s'applique aux articles réglementaires qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours.

Mission : L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables**Chapitre : L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <p>Les textes techniques de caractère normatif suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ; - Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT ; - Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.
---------------------	---

Chapitre : L V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
STRUCTURES			
Murs		Ouverture sous oeuvre pour élargissement de porte	AF
ENVELOPPE - COUVERT			
Couverture			AP 1- Préciser sur plan la localisation des toitures en bac acier. Préciser la nature du support de la couverture bac acier. Prendre en compte les éventuels accumulation de neige.

Mission : LE - Solidité des existants**Chapitre : LE - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements existants**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <p>Les textes techniques de caractère normatif suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ; - Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT ; - Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.
---------------------	---

Chapitre : LE V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
COMPATIBILITE DU PROGRAMME DES TRAVAUX AVEC L'ETAT DES EXISTANTS			
SOLIDITE DES EXISTANTS			
Examen des renseignements fournis par le maître d'ouvrage sur les existants		PM	Nous rappelons que la mission LE a pour objectif la prévention des aléas techniques susceptibles d'affecter la solidité des existants du fait de la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement neufs dans les constructions achevées.
		AF	<p>1- En l'absence de communication de l'état des lieux, prise en compte des éléments résultant de l'examen visuel de l'état apparent des existants</p> <p>2-En l'absence de communication de résultat d'étude de diagnostic, prise en compte des éléments résultant de l'examen visuel de l'état apparent des existants</p>
EXAMEN DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT			
		AP	1-Les justificatifs des sous oeuvre nous seront communiqués.

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-CC - Sécurité des personnes hors incendie**

Textes de référence | Les textes techniques de caractères normatifs suivants :

- Norme NF P 01-012 (juillet 1988) pour les garde-corps et rampes d'escalier de caractère définitif
- Norme NF E 85-015 (avril 2008) concernant les moyens d'accès permanents des lieux de travail

Chapitre : SEI-CC V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis	
GARDE-CORPS ET FENETRES BASSES				
	Rampes d'escalier	Garde-corps conforme à l NFP 01-012 selon CCTP	AF	1-Nous fournir les plans d'exécution pur avis.

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques**

Textes de référence

Les textes techniques de caractères normatifs suivants :

- Code de la construction et de l'habitation (R 123-1 à R123-55) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires
- Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 ème catégorie
- Article R 4215 à R4215 - 17 du code du travail relatif à la conformité des installations électriques au code du travail

Chapitre : SEI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis	
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES - Arrêté du 18 juillet 2006				
Généralités				
Art. 1 - Domaine d'application			PM	
Art. 3 - Règles applicables			PM	Locaux du groupe A : conformités aux titres Ier et II Locaux du groupe B : conformité aux titres Ier et III
Art. 21 - Conduits et gaines (terminologie)			PM	
Art. 22 - Conformité aux normes – Essais de laboratoires			PM	
Art. 24 - Vérifications			PM	
Dispositions particulières applicables aux locaux à usage d'hébergement, d'activités socioculturelles, de santé et d'accueil des visiteurs				
Art. 25 - Domaine d'application			PM	
Art. 26 - Eléments porteurs verticaux		Non concerné par les travaux	SO	
Art. 27 - Planchers		Non concerné par les travaux	SO	
Art. 28 - Parois			AP	1-Les profils métalliques en sous oeuvre seront traités afin de satisfaire les exigences de stabilité au feu.
Art. 31 - Couvertures		Bac acier	AF	
Art. 32 - Moyens fixes de secours		Dispositions existantes non modifiées.	SO	
Art. 33 - Enveloppe		Parois et bloc porte CF 1 h	AP	1-PV de résistance au feu à nous transmettre
Art. 34 - Aménagements intérieurs			AP	1-PV de réaction au feu à nous transmettre avec plan de localisation.
Art. 36 - Surveillance des sas d'entrée des cellules disciplinaires		Non concerné par les travaux.	SO	
Art. 38 - Escaliers		Existant non modifié	SO	
Art. 43 - Escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment			SO	
Art. 47 - Désenfumage			SO	
Art. 48 - Conduits et gaines traversant des murs et planchers			SO	
Dispositions particulières aux locaux de personnel et aux locaux dévolus à des activités de travail et de formation des détenus		Non concerné par les travaux	SO	

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques**

Textes de référence	Les textes techniques de caractères normatifs suivants : - Code de la construction et de l'habitation (R 123-1 à R123-55) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires - Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 ème catégorie
---------------------	--

Chapitre : SEI-TB V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis	
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES - Arrêté du 18 juillet 2006				
Généralités				
Art. 15 - Installations de chauffage et eau chaude sanitaire		Dispositions existantes non modifiées.	SO	
Dispositions particulières applicables aux locaux à usage d'hébergement, d'activités socioculturelles, de santé et d'accueil des visiteurs				
Art. 58 - Conduits et circuits de ventilation		Gaine en acier galvanisé	AF	
Art. 59 - Règles générales applicables aux installations de VMC		Clapet CF 2h	AF	
CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET INSTALLATION D'EAU CHAUDE SANITAIRE				
Généralités				
CH 1 - Domaine d'application			PM	
CH 4 - Documents à fournir			PM	
Traitement d'air et ventilation		Conduit en acier galvanisé. Clapets CF 2 h aux traversées de planchers	AP	1-Transmettre un plan avec localisation des travaux de ventilation.
Entretien et vérification				
CH 57 - Entretien			PM	
CH 58 - Vérifications techniques			PM	

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques**

Textes de référence

Les textes techniques de caractères normatifs suivants :

- Code de la construction et de l'habitation (R 123-1 à R123-55) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires
- Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5^{ème} catégorie

Chapitre : SEI-EL V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES - Arrêté du 18 juillet 2006			
Généralités			AP 1-Les autocontrôles de l'entreprise devront nous être fournis en fin de chantier. 2-Les schémas, notes de calculs, plans d'implantation du matériel seront à fournir en phase EXE. 3-Les luminaires devront être conformes à la NF EN 60-598 (fiches techniques et déclarations de conformité CE à fournir). 4-Les appliques de salles de bains devront être protégés par dispositif différentiel 30mA.
Dispositions particulières applicables aux locaux à usage d'hébergement, d'activités socioculturelles, de santé et d'accueil des visiteurs			SO

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques**

Textes de référence

Les textes techniques de caractères normatifs suivants :

- Code de la construction et de l'habitation (R 123-1 à R123-55) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires
- Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 ème catégorie

Chapitre : SEI-TM V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES - Arrêté du 18 juillet 2006			
Généralités			SO

Mission : HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées**Chapitre : HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées**

Textes de référence	Les textes techniques de caractères normatifs suivants : Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, modifié par arrêté du 27 février 2019
---------------------	---

Remarques générales	Nous transmettre le PV de la commission d'accessibilité validant les demandes de dérogation.	-GEN 1
---------------------	--	--------

Chapitre : HAND V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
ACCESSIBILITE DES ERP SITUES DANS UN CADRE BATI EXISTANT ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) EXISTANTES AUX PERSONNES HANDICAPEES			
Art. 2 §I. - Cheminements extérieurs - usages attendus		AP	1-Nous communiquer la validation de la dérogation par la commission d'accessibilité.
Art. 2 §II.2 - Caractéristiques dimensionnelles des cheminements accessibles extérieurs		AP	1-Nous communiquer la validation de la dérogation par la commission d'accessibilité.
Art. 3 - Stationnement automobile		SO	
Art. 6 - Circulations intérieures horizontales		AP	1-Nous communiquer la validation de la dérogation par la commission d'accessibilité.
Art. 7.1 - Escaliers de plus de 2 marches	Traitement des nez de marches, contremarche et mise en place de bande podotactile sur les paliers. Prolongement des mains courantes horizontalement.	AP	1-Nous communiquer la validation de la dérogation par la commission d'accessibilité.
Art. 10 - Portes, portiques et sas		AP	1-Nous communiquer la validation de la dérogation par la commission d'accessibilité.
Art. 17 - Etablissement comportant des locaux d'hébergement	Cellule accessible PMR	OB	1-La marche de 0,17 m permettant l'accès à la zone douche- WC ne permet pas l'accessibilité PMR

Mission : PS - Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme**Chapitre : PS - Protection parasismique des bâtiments**

Textes de référence	Les textes techniques de caractères normatifs suivants : - Code de l'environnement - Articles R563-1 à D563-8-1 Code de l'urbanisme - Articles R431-16, A431-10 et A431-11 Arrêté du 22 octobre 2010 modifié, relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal"
---------------------	---

Remarques générales	Zone géographique non concernée par les règles PS	-GEN 1
---------------------	---	--------

Chapitre : PS V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
CONTEXTE REGLEMENTAIRE			
	Dispositions définies par arrêté du 22 octobre 2010 modifié	SO	
	Dispositions spécifiques exigées pour l'ouvrage	SO	
ENVIRONNEMENT DE L'OUVRAGE			
	Risque lié à la topographie des lieux	SO	
	Risque lié aux ouvrages avoisinants	SO	
DISPOSITIONS DE L'OUVRAGE			
	Interface sol-structure	SO	
	Dispositions générales de l'ouvrage	SO	
FONDATIONS ET SOUTÈNEMENTS			
	Contexte géotechnique de l'opération	SO	
	Système de fondation envisagé	SO	
	Ouvrages de soutènement	SO	
OSSATURE ET ELEMENTS DE STRUCTURE			
	Cheminement des efforts - Contreventement	SO	
	Facteurs de vulnérabilité identifiés	SO	
	Justification du comportement sous séisme	SO	
ELEMENTS DE CLOS ET DE COUVERT			
	Façades	SO	
	Couverture	SO	
ELEMENTS NON STRUCTURAUX			
	Eléments intérieurs horizontaux (ou assimilés)	SO	
	Eléments intérieurs verticaux (ou assimilés)	SO	
	Eléments extérieurs	SO	
	Eléments rapportés	SO	
AUTRES			

Chapitre : PS V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis	
	Dispositions particulières		SO	
	TRAVAUX DANS UN BATIMENT EXISTANT			
	Exigence réglementaire associée aux travaux		SO	
	Diagnostic préalable de l'existant		SO	
	Incidence des travaux prévus		SO	