

RAPPORT DE VÉRIFICATION



CENTRE REGIONAL DES OEUVRES ET DE UNIVERSITAIRES
SCOLAIRES N
135 BD DE L EUROPE
76100 ROUEN

Installations électriques

Vérification périodique - Vérification effectuée en application de l'article R. 4226-16 du Code du Travail.

Présence d'observation(s) : Oui

Ce rapport traite de la protection des Travailleurs.

Adresse d'intervention :
RESIDENCE LABEDOYERE
29 RUE LA BEDOYERE
76600 LE HAVRE

Mission réalisée le 26/04/2024

Date de vérification précédente : 26/04/23
Périodicite : 12 mois / Prochaine vérification : 04/25

Références SOCOTEC :

N° du rapport : 92860/24/2244

Date du rapport : 03/05/2024

N° d'affaire : 220392970000031/16000

N° intervention : 92970240300000000697



Présence d'observation(s)

12.08 - RI_467580

Equipements Le Havre

Pôle Eqts Picardie-Normandie - 97 Rue Francois Jacob - Bât. D - NULL - 76230 ISNEAUVILLE

Tél. : 02 32 19 61 20

Email : clients.eqts.picardie-normandie@socotec.com

SOCOTEC Equipements - Societe par Actions simplifiée au capital de 8.285.270 euros - 834 096 695 RCS

Versailles

Siege social : Immeuble Mirabeau - place des frères Montgolfier - Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint-Quentin-

Vérificateur : GALMICHE Clement

Nombre de pages : 13



Accréditation SOCOTEC Equipements
n° 3-1593
Liste des implantations et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

SOMMAIRE

| | |
|--|----------|
| 0. RENSEIGNEMENTS GENERAUX | 3 |
| 0.1 GÉNÉRALITÉS | 3 |
| 0.2 ÉLÉMENTS D'INFORMATION MIS À LA DISPOSITION DU VÉRIFICATEUR | 3 |
| 0.3 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS | 3 |
| 0.4 LIMITE DE LA PRESTATION | 3 |
| I. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NON CONFORMITES CONSTATEES | 4 |
| II. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS VERIFIEES | 7 |
| Non décrit dans le présent rapport, conformément à l'arrêté du 26 décembre 2011. Se reporter au rapport de vérification initiale (ou au rapport complet en tenant lieu) dont les références sont précisées au chapitre 0.2 ci-après. | |
| III. VERIFICATION DES INSTALLATIONS - EXAMEN DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES | 7 |
| Non décrit dans le présent rapport, conformément à l'arrêté du 26 décembre 2011. Se reporter au rapport de vérification initiale (ou au rapport complet en tenant lieu) dont les références sont précisées au chapitre 0.2 ci-après. | |
| IV. VERIFICATION DES INSTALLATIONS : RESULTAT DES MESURAGES ET ESSAIS | 7 |
| IV.1 CRITÈRES D'APPRÉCIATION DES RÉSULTATS | 8 |
| IV.2 VÉRIFICATION DES CONTRÔLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT | 8 |
| IV.3 RÉSISTANCE DES PRISES DE TERRE | 8 |
| IV.4 VÉRIFICATION DES TABLEAUX ET CANALISATIONS | 9 |
| IV.5 VÉRIFICATION DES RÉCEPTEURS (Y COMPRIS D'ÉCLAIRAGE) ET DES PRISES DE COURANT | 11 |

Important :

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à l'agence SOCOTEC qui a émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi indiquée en page de garde, le contenu du présent rapport est considéré comme définitivement validé.

(En l'absence de certains éléments de dossier à fournir au vérificateur, d'impossibilité de mise hors tension ou d'inaccessibilité à certaines installations, le chef d'établissement est considéré comme n'ayant pas fait procéder à la totalité d'une vérification dont le contenu est fixé réglementairement).

L'absence de moyen d'accès n'a pas permis de procéder à la vérification de la continuité de la mise à la terre de certains appareils d'éclairage. Nous attirons votre attention sur la nécessité de vérifier leur continuité en cas d'intervention au voisinage ou sur ces appareils (Voir chapitre 0.4).

0. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

0.1 GÉNÉRALITÉS

Activité principale : Logement étudiant.

Délimitation de la vérification : La vérification a porté sur ensemble des parties communes.

Durée d'intervention : 1/4 journée

Date de la précédente vérification : 26/04/2023

Organisation de la surveillance des installations électriques : Personne chargée de prendre toutes les dispositions utiles : M. GLAVIEUX (RESPONSABLE).

Compte rendu de fin de visite : Non effectué.

Registre : Visé par le vérificateur.

Accompagnateur : Vérificateur accompagné par Technicien (Personnel de l'établissement)

0.2 ELÉMENTS D'INFORMATION MIS À LA DISPOSITION DU VÉRIFICATEUR

Les éléments d'information du dossier technique nécessaires à la réalisation de notre mission sont les suivants :

- Schémas unifilaires des installations électriques

Non fourni

La composition des tableaux et des canalisations mentionnés au chapitre IV-4 du présent rapport résulte des relevés effectués par le vérificateur lors de son intervention.

- Rapports de vérifications périodiques

| Référence | Date | Remarque |
|---------------------------------|------------|----------|
| Rapport SOCOTEC : 92970/22/2612 | 26/04/2022 | Fourni |
| Rapport SOCOTEC : 92970/23/3160 | 26/04/2023 | Fourni |

0.3 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS

| Année | Modifications de structure et travaux réalisés |
|-------|---|
| 2024 | Le chef d'établissement ou son représentant, nous a déclaré qu'aucune modification de l'installation électrique n'a été entreprise depuis la dernière vérification réglementaire. |

0.4 LIMITE DE LA PRESTATION

Les éléments suivants n'ont pu être vérifiés pour des raisons d'exploitation :

- Essais des dispositifs différentiels réalisés partiellement. (*En exploitation.*)

I. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NON CONFORMITES CONSTATEES

Ce chapitre contient toutes les observations relatives aux non-conformités aux textes réglementaires applicables. Chaque observation est numérotée et suivie de la référence de l'article du texte ayant motivé l'observation. Chaque observation est rédigée sous forme d'une constatation de non-conformité accompagnée d'une préconisation claire des modifications à effectuer pour y remédier. Toutefois, d'autres solutions peuvent exister, le choix de la solution finale relevant de la responsabilité du chef d'établissement.

| Obs. n° | Observations (Protection des Travailleurs) | Déjà signalée | Suite donnée |
|---------|---|---------------|--------------|
| | <u>Observations relatives aux installations basse Tension</u> | | |
| | <u>OBSERVATIONS SUR LES TABLEAUX</u> | | |
| | 7EME ETAGE | | |
| | COFFRET ETAGE | | |
| 1 | Conducteur de protection non identifié par la double coloration vert-jaune. <i>Recouvrir toutes les extrémités et longueurs apparentes d'un enrubannage ou d'une gaine plastique de couleur appropriée.</i> R.4215-10 NF C 15-100 § 514 | X | |
| | 6EME ETAGE | | |
| | COFFRET ETAGE | | |
| 2 | Conducteur de protection non identifié par la double coloration vert-jaune. <i>Recouvrir toutes les extrémités et longueurs apparentes d'un enrubannage ou d'une gaine plastique de couleur appropriée.</i> R.4215-10 NF C 15-100 § 514 | X | |
| | 5EME ETAGE | | |
| | COFFRET GAIN ELEC TRIQUE B | | |
| 3 | Conducteur de protection non identifié par la double coloration vert-jaune. <i>Recouvrir toutes les extrémités et longueurs apparentes d'un enrubannage ou d'une gaine plastique de couleur appropriée.</i> R.4215-10 NF C 15-100 § 514 | X | |
| | 5EME ETAGE | | |
| | COFFRET GAIN ELEC TRIQUE A | | |
| 4 | Conducteur de protection non identifié par la double coloration vert-jaune. <i>Recouvrir toutes les extrémités et longueurs apparentes d'un enrubannage ou d'une gaine plastique de couleur appropriée.</i> R.4215-10 NF C 15-100 § 514 | X | |
| | 4EME ETAGE | | |
| | COFFRET GAIN ELEC TRIQUE B | | |
| 5 | Conducteur de protection non identifié par la double coloration vert-jaune. <i>Recouvrir toutes les extrémités et longueurs apparentes d'un enrubannage ou d'une gaine plastique de couleur appropriée.(gaine technique)</i> R.4215-10 NF C 15-100 § 514 | X | |
| | 4EME ETAGE | | |
| | COFFRET GAIN ELEC TRIQUE A | | |
| 6 | Conducteur de protection non identifié par la double coloration vert-jaune. <i>Recouvrir toutes les extrémités et longueurs apparentes d'un enrubannage ou d'une gaine plastique de couleur appropriée.</i> R.4215-10 NF C 15-100 § 514 | X | |
| | 3EME ETAGE | | |
| | COFFRET GAIN ELEC TRIQUE B | | |

- SECHOIR 1

| Obs. n° | Observations (Protection des Travailleurs) | Déjà si gnalée | Suite don née |
|------------|--|-------------------|---------------------|
| 17 | - SECHOIR 2 Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux <i>A remplacer</i> R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 531 | X | |
| 18 | - MACHINE A LAVER 1 Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux <i>A remplacer</i> R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 531 | X | |
| 19 | - MACHINE A LAVER 2 Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux <i>A remplacer</i> R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 531 | X | |

II. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS VERIFIEES

Non décrit dans le présent rapport, conformément à l'arrêté du 26 décembre 2011. Se reporter au rapport de vérification initiale (ou au rapport complet en tenant lieu) dont les références sont précisées au chapitre 0.2 ci-avant.

III. VERIFICATION DES INSTALLATIONS - EXAMEN DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Non décrit dans le présent rapport, conformément à l'arrêté du 26 décembre 2011. Se reporter au rapport de vérification initiale (ou au rapport complet en tenant lieu) dont les références sont précisées au chapitre 0.2 ci-avant.

IV. VERIFICATION DES INSTALLATIONS : RESULTAT DES MESURAGES ET ESSAIS

Dans les tableaux IV.2, IV.4 et IV.5 du présent chapitre, seules les parties d'installation n'ayant pas satisfait aux prescriptions réglementaires sont répertoriées. Elles sont affectées du signe * si elles n'ont pas satisfait aux critères d'appréciation définis ci-après et la non-conformité correspondante est explicitée au chapitre I par l'observation portant le numéro indiqué au droit dudit résultat.

Un composant de l'installation peut faire l'objet d'une observation même lorsque les résultats des mesures et essais qui lui sont associés sont satisfaisants. Dans ce cas, l'observation porte sur des prescriptions autres que celles visées par le présent chapitre et elle est explicitée au chapitre I.

Les listes du chapitre IV.4 regroupent les mesures d'isolement des tableaux, canalisations et récepteurs (d'autres composants associés à ceux-ci peuvent également être mentionnés pour faciliter leur identification et leur localisation en particulier s'ils sont affectés d'une non conformité), la vérification de la présence et la mesure de la continuité des conducteurs de protection.

La valeur du courant de court-circuit maximal dans le cas d'un tableau de distribution, ou le pouvoir de coupure d'un dispositif de protection est indiqué entre parenthèse à la suite de la désignation du composant. Le pouvoir de coupure d'un dispositif de protection tient compte des caractéristiques de l'appareil et de son éventuelle association avec le dispositif situé immédiatement en amont. Le pouvoir de coupure indiqué du dispositif est celui correspondant à sa tension d'utilisation; de ce fait la valeur indiquée peut être inférieure à la valeur du courant de court circuit maximal, sans pour autant qu'une observation soit formulée (par exemple dans le cas d'un départ monophasé).

Eu égard aux caractéristiques des matériels électriques, il n'est pas indiqué de pouvoir de coupure du matériel lorsque la valeur du courant de court circuit maximal est égale ou inférieure à 3 kA.

Les listes du chapitre IV.5 regroupent les mesures d'isolement des récepteurs, et la vérification de la présence et la mesure de la continuité des conducteurs de protection sur les récepteurs, les appareils d'éclairage et les prises de courant (à l'exception bien entendu des appareils de classe II); de plus d'autres composants associés à ceux-ci peuvent également être mentionnées pour faciliter leur identification et leur localisation, en particulier, s'ils sont affectés d'une non-conformité. Elles regroupent également, le cas échéant, l'examen du réglage des dispositifs de protection eu égard à l'intensité nominale du récepteur, l'examen des conditions de mise en oeuvre du matériel et de l'adéquation du degré de protection avec les influences externes du local ou emplacement où le composant est installé.

L'absence d'indication de classe d'isolation pour un matériel donné signifie que le dit matériel est de classe I.

IV.1 CRITÈRES D'APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Mesures d'isolement

Les mesures d'isolement réalisées pour les installations du domaine BT entre conducteurs actifs et terre, sont comparées aux valeurs définies à l'article 612.3 de la norme NF C 15-100.

La mesure d'isolement est jugée satisfaisante si la valeur mesurée est supérieure aux valeurs suivantes :

- 0,5 M Ohm (sous 500 Volts) en BT < 500 Volts
- 1 M Ohm (sous 1 000 Volts) en BT > 500 Volts

Mesures de continuité des conducteurs de protection, des liaisons équipotentielle et de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de la distribution

- Pour les installations du domaine BT :
paragraphe D 6.3 du guide UTE C 15-105 quel que soit le schéma des liaisons à la terre.
- Pour les installations des domaines HTA et HTB :
section 613 de la norme NF C 13-100
parties 412 et 615 de la norme NF C 13-200.
La vérification s'effectue par un examen visuel, en cas de doute, une mesure complémentaire est réalisée.

Mesures des résistances de prises de terre et de boucle de défaut

Le résultat des mesures est comparé aux valeurs données par :

- les articles 411 et 442 de la norme NF C 15-100,
- l'annexe 4.1 du chapitre 41 de la norme NF C 13-100,
- l'article 412 de la norme NF C 13-200.

En schéma TT, la mesure est jugée satisfaisante, si la valeur mesurée est inférieure aux valeurs suivantes :

- 50 Ω pour un dispositif différentiel 1 A,
- 100 Ω pour un dispositif différentiel 500 mA,
- 166 Ω pour un dispositif différentiel 300 mA.

Essais des dispositifs DR

I_{dn} étant le courant assigné de déclenchement différentiel, il est vérifié que le courant différentiel résiduel provoquant le déclenchement du dispositif est compris entre $I_{dn}/2$ et I_{dn} .

Essais des CPI

Les essais, réalisés par référence au document UTE C 63-080, comportent :

- le fonctionnement du dispositif d'essai incorporé,
- le fonctionnement de la signalisation optique incorporée,
- l'existence et le fonctionnement de la signalisation reportée,
- le fonctionnement de l'affichage numérique pour les CPI qui en sont équipés.

IV.2 VÉRIFICATION DES CONTRÔLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT

Sans objet.

IV.3 RÉSISTANCE DES PRISES DE TERRE

| Désignation | Localisation de la borne principale de terre | Valeur précédente | Valeur relevée | Barrette (état) | Mode de mesure | Obs. n° |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|
| Prise de terre des masses B.T. | Armoire RDC | 6 | 6 | Fermée | Boucle | |

IV.4 VÉRIFICATION DES TABLEAUX ET CANALISATIONS (BT)

Seuls sont répertoriés dans ce chapitre les circuits, tableaux ou appareillages faisant l'objet d'une observation explicitée au chapitre I du présent rapport.

Vérification des tableaux et canalisations (page n°1)

| Désignation - Emplacement | Section (mm²) | Iz (A) | Protection | | Dispositif DR | | | PE (4) () | Isol (M) | Obs . n° |
|--|------------------|-----------|-------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Type (1) | Calibre ou réglage (A) | Io | Tempo (2) | Essai (3) | | | |
| 7EME ETAGE | | | | | | | | | | |
| COFFRET ETAGE (Ik = 6 kA) | | | | | | | | <2 | | 1 |
| 6EME ETAGE | | | | | | | | | | |
| COFFRET ETAGE (Ik = 6 kA) | | | | | | | | <2 | | 2 |
| 5EME ETAGE | | | | | | | | | | |
| COFFRET GAINÉ ELECTRIQUE B (Ik = 6 kA) | | | | | | | | <2 | | 3 |
| 5EME ETAGE | | | | | | | | | | |
| COFFRET GAINÉ ELECTRIQUE A | | | | | | | | <2 | | 4 |
| 4EME ETAGE | | | | | | | | | | |
| COFFRET GAINÉ ELECTRIQUE B (Ik = 6 kA) | | | | | | | | <2 | | 5 |
| 4EME ETAGE | | | | | | | | | | |
| COFFRET GAINÉ ELECTRIQUE A (Ik = 6 kA) | | | | | | | | <2 | | 6 |
| 3EME ETAGE | | | | | | | | | | |
| COFFRET GAINÉ ELECTRIQUE B (Ik = 6 kA) | | | | | | | | <2 | | 7 |
| 3EME ETAGE | | | | | | | | | | |
| COFFRET GAINÉ ELECTRIQUE A (Ik = 6 kA) | | | | | | | | <2 | | 8 |
| 2EME ETAGE | | | | | | | | | | |
| COFFRET GAINÉ ELECTRIQUE A (Ik = 6 kA) | | | | | | | | <2 | | 9 |
| 2EME ETAGE | | | | | | | | | | |
| COFFRET GAINÉ ELECTRIQUE B (Ik = 6 kA) | | | | | | | | <2 | | 10 |
| 1ERE ETAGE | | | | | | | | | | |
| COFFRET GAINÉ ELECTRIQUE A (Ik = 6 kA) | | | | | | | | <2 | | 11 |
| RDC | | | | | | | | | | |
| ARMOIRE GAINÉ B (Ik = 6 kA) | | | | | | | | <2 | | 12, 13 |
| RDC | | | | | | | | | | |
| COFFRET GAINÉ ELECTRIQUE A (Ik = 6 kA) | | | | | | | | <2 | | 14, 15 |
| LAVERIE | | | | | | | | | | |
| COFFRET LAVERIE (Ik = 6 kA) | | | | | | | | <2 | | |
| SECHOIR 1 | / | / | 4DD | 20 | 30 | | NS | | | 16 |
| SECHOIR 2 | / | / | 4DD | 20 | 30 | | NS | | | 17 |
| MACHINE A LAVER 1 | / | / | 4DD | 20 | 30 | | NS | | | 18 |

(1) C : Contacteur D : Disjoncteur I : Interrupteur F : Interrupteur-fusibles AD : Fusible AD aM : Fusible aM RT : Relais Thermique
F : Fusible gl, gF ou gG SF : Sectionneur-Fusibles DC : Discontacteur DD : Disjoncteur Différentiel ID : Interrupteur différentiel PC : Prise de courant ° : Pdc par filiation

Le chiffre placé immédiatement à gauche de l'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de pôles protégés de l'appareil ou le nombre de fusibles;

la lettre N indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;

la lettre NR indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.

NVI : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - NVE : Non vérifié pour cause d'exploitation

Iz : courant admissible dans la canalisation, tenant compte du mode de pose et incluant l'estimation du facteur global de correction.

(2) Valeur en ms ou S pour sélectif

(3) Essai du dispositif DR => S : Satisfaisant - NS : Non satisfaisant

(4) Examen visuel => V

Vérification des tableaux et canalisations (page n°2)

| Désignation - Emplacement | Section (mm²) | Iz (A) | Protection | | Dispositif DR | | | PE (4) () | Isol (M) | Obs . n° |
|---------------------------|------------------|-----------|-------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Type (1) | Calibre ou réglage (A) | Io | Tempo (2) | Essai (3) | | | |
| MACHINE A LAVER 2 | / | / | 4DD | 20 | 30 | | NS | | | 19 |

(1) **C** : Contacteur **D** : Disjoncteur **I** : Interrupteur **F** : Interrupteur-fusibles **AD** : Fusible AD **aM** : Fusible aM **RT** : Relais Thermique
F : Fusible gl, gF ou gG **SF** : Sectionneur-Fusibles **DC** : Discontacteur **DD** : Disjoncteur Différentiel **ID** : Interrupteur différentiel **PC** : Prise de courant ° : Pdc par filiation
 Le chiffre placé immédiatement à gauche de l'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de pôles protégés de l'appareil ou le nombre de fusibles;
 la lettre **N** indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;
 la lettre **NR** indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.
NVI : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - **NVE** : Non vérifié pour cause d'exploitation
 Iz : courant admissible dans la canalisation, tenant compte du mode de pose et incluant l'estimation du facteur global de correction.
 (2) Valeur en ms ou S pour sélectif (3) Essai du dispositif DR => **S** : Satisfaisant - **NS** : Non satisfaisant (4) Examen visuel => **V**

IV.5 VÉRIFICATION DES RÉCEPTEURS (Y COMPRIS D'ÉCLAIRAGE) ET DES PRISES DE COURANT

Seuls sont répertoriés dans ce chapitre les récepteurs faisant l'objet d'une observation explicitée au chapitre I du présent rapport. L'absence d'indication dans la colonne continuité signifie que les résultats de mesure de continuité de mise à la terre sont conformes.

Vérification des récepteurs (y compris d'éclairage) et des prises de courant (page n°1)

| Désignation - Emplacement | Nb | Protection (ou mode de raccordement) | | | Appareils d'éclairage | | Prises élec. | | | | Obs. n° |
|---|----|---|------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|--|--|------------|
| | | Type (1) | Calibre ou réglage (A) | CI (2) | Exist ants | Vér ifiés | Exist antes | Vérif iées | | | |
| <div>(1) C : Contacteur DC : Discontacteur VAR : Variateur</div> <div>D : Disjoncteur DD : Disjoncteur Différentiel PI : Protection Interne</div> <div>I : Interrupteur ID : Interrupteur différentiel IF : Interrupteur Fusible</div> <div>AD : Fusible AD aM : Fusible aM F : Fusible gl, gF ou gG RT : Relais Thermique</div> <div>SF : Sectionneur-Fusibles PC : Raccordement par prise de courant (16A si calibre non précisé) BAES : Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité PLES : Point Lumineux d'Eclairage de Sécurité</div> | | | | | | | | | | | |

Le chiffre placé immédiatement à gauche de l'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de pôles protégés de l'appareil ou le nombre de fusibles;

la lettre **N** indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;

la lettre **NR** indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.

NVI : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - **NVE** : Non vérifié pour cause d'exploitation

Dans le cas où les récepteurs possèdent un dispositif spécifique de protection contre les surintensités, la puissance ou l'intensité est indiquée dans la colonne "désignation".

CE : identifie une machine portant le marquage CE

(2) Classe d'isolation du matériel

A

COFFRET ETAGE

B

COFFRET ETAGE

COFFRET GAINÉ
ÉLECTRIQUE B

COFFRET GAINÉ
ÉLECTRIQUE A

COFFRET GAINÉ
ÉLECTRIQUE B

COFFRET GAINÉ
ÉLECTRIQUE A

COFFRET GAINÉ
ÉLECTRIQUE B

Vers folio 2/2

C



Synoptique de distribution

Affaire : 220392970000031/16000

Référence du rapport : 92860/24/2244

RESIDENCE LABEDOYERE

Date

26/04/2024

Auteur

GALMICHE Clement

1/2

A

Folio 1/2

B

COFFRET GAINÉ
ÉLECTRIQUE A

COFFRET GAINÉ
ÉLECTRIQUE A

COFFRET GAINÉ
ÉLECTRIQUE B

COFFRET GAINÉ
ÉLECTRIQUE A

COFFRET GAINÉ
ÉLECTRIQUE B

ARMOIRE GAINÉ B

C



Synoptique de distribution

RESIDENCE LABEDOYERE

Affaire : 220392970000031/16000

Date

26/04/2024

Référence du rapport : 92860/24/2244

Auteur

GALMICHE Clement

2/2