

# Opération "HÔPITAL EDOUARD HERRIOT - RESTRUCTURATION DU PAVILLON A" - Planning DCE

Planning hors intempéries et aléas - DCE																					
ACTIONS	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M3	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21
DÉSIGNATION et OS DE DEMARRAGE																					
Période de préparation																					
Réunion échantillon																					
LOT 00 - DESAMANTAGE CURAGE																					
URGENCES DENTAIRE																					
ANCIEN PC SECURITE																					
LOT 01 : DEMOLITION – GROS OEUVRE - VRD - ETANCHEITE - CARRELAGE																					
Plans d'exécution - note de calcul																					
Validation MOE CT																					
Installation de chantier																					
Réception de support avec lot 00 et reprises																					
ANNEXE																					
Depose et demolition d'ouvrages divers / curage																					
RSO et Travaux de renforcement de plancher																					
Percements, trémis et carottage																					
Reprise de certains éléments abîmés en béton prefa ou coule en place																					
Reprise maçonnerie appuis, linteau, feuillures																					
Ouvrages divers et finitions																					
CORPS PRINCIPAL																					
Démolitions																					
Démolition escalier extérieur 1																					
Démolition extension Nord-est																					
Démolition escalier intérieur																					
Depose et demolition d'ouvrages divers																					
Depose de clotures de delimitation emplacement cta																					
Gros œuvre																					
RSO, carottages, trémies																					
Rebouchement voiles / dalles, renforts de poutres / dalles																					
Fosse ascenseur neuf																					
Gaine ascenseur neuf																					
Créations escaliers neufs																					
Flocage des planchers et renfort métalliques																					
Repiquage béton, mortier d'enrobage et imprégnation hydrofuge pht SS																					
Passivation des aciers et rebouchages des planchers béton existant																					
Chapes béton allégé																					
TRANCHE OPTIONNELLE 2 non intégrée																					
ANCIEN PC SECURITE																					
Travaux de maçonnerie / RSO etc ...																					
TRAVAUX DE FACADES ET FENETRE																					
Dépose d'éléments en façade																					
Reprise maçonnerie seuils, appuis, linteau, feuillures																					
Réception de support entre GO et Menuiserie Extérieure																					
Réhausse d'acrotère																					
Reconstitution Pergolas / auvent beton																					
Travaux divers et finitions																					
ETANCHEITE / TOITURE																					
Plans d'exécution - note de calcul																					
Validation Moe CT																					
Commande matériaux																					
Depose du complexe d'étancheite existante de l'annexe, repose à l'avancement																					
Etanchéité provisoire ANNEXE																					
Depose du complexe d'étancheite existant, repose à l'avancement																					
Pose Complexe d'étancheite avec protection meuble par gravillons																					
Pose Complexe d'étancheite avec protection par dalette sur plot																					
Etancheite protection par carreaux d'asphalt 15x15 cm																					
Pose couvertines																					
Remplacement des système de Gestion des eaux pluviales																					
Depose et remplacement des lanternaux existants en toiture																					
Restauration couverture pavé de verre du sas ambulance																					
Travaux divers (etancheité fondation, costière métallique, etc)																					
TRANCHES OPTIONNELLES non intégrée																					
CARRELAGE FAIENCE																					
Dossier technique																					
Validation MOE CT																					
Commandes matériaux																					
Reception des supports																					
Préparation étouillage chapes																					
Preparation des supports existants																					
Pose Carrelage et faience																					
Pose revêtement pierre (accueil)																					
Travaux divers (miroirs, profils)																					
VRD																					
Plans d'exécution																					
Validation MOE CT																					
Commandes matériaux																					
Réseaux VRD, puit d'infiltration																					
Remise en état des enrobés																					
Remise en état engazonnement + bande grollons																					
Plantations d'arbres																					
Travaux divers et finitions																					
LOT 02 : TRAITEMENTS DE FACADES																					
Dossier technique / plan d'organisation																					
Prototype / échantillons																					
Validation MOE / DRAC																					
Echafaudages																					
Nettoyages - purge des façades																					
Point patrimonial Moe suite à nettoyage - adaptations																					
Remise en etat des murs apres demolition, reprises diverses																					
Reprise des corniches																					
Reprise des linteaux et appuis de baies																					
Appuis neuf pour baies crees																					
Reprise des frise en briques et pierres d'angle																					
Enduits et badigeons																					
Traitement des perrons																					
Restauration de la verriere / machinerie ascenseur																					
Travaux divers et finitions																					
LOT 03 : MENUISERIES EXTERIEURES																					
Emission plans de principe par typologie																					
Echanges DRAC / MOE																					
Depose de menuiseries exterieures + protection OSB																					
Prise de cotes																					
																			</		

# Opération "HÔPITAL EDOUARD HERRIOT - RESTRUCTURATION DU PAVILLON A" - Planning DCE

[illegible]

# Opération "HÔPITAL EDOUARD HERRIOT - RESTRUCTURATION DU PAVILLON A" - Planning DCE

[illegible]