

CS 30064
Z.I. 61400 MORTAGNE AU PERCHE

N° de Tél Service technique : 02 14 05 00 14
sav@hydronic.quinoagroup.com

INTERVENTION HYDRONIC SERVICE

A compléter par le demandeur

N° de commande : 21002713

Nom du demandeur :CLEVIA

Tél :

Présence obligatoire du demandeur ou l'un de ses représentants le jour de l'intervention.

Quantité et désignation des appareils : 6 CTA SIMPLE FLUX AXB

Date d'intervention souhaitée : 26 ET 28 JUIN 2022

Coordonnées du contact sur site le jour de l'intervention :MEZRAG KARIM

Nom : MEZRAG

Tél :0614604397

Mail :

Désignation et adresse du site :

ACCES	<input type="checkbox"/> Plan du site	<input type="checkbox"/> Parking	<input type="checkbox"/> CACES	<input checked="" type="checkbox"/> Pièce d'identité	<input type="checkbox"/> DUE	<input type="checkbox"/> Autre :
SECURITE	<input type="checkbox"/> Casque	<input type="checkbox"/> Chaussure	<input type="checkbox"/> Gilet	<input type="checkbox"/> Plan de prévention	<input type="checkbox"/> Habilitation :	<input type="checkbox"/> Autre :

Environnement particulier (hauteur, accès, etc...) pour intervenir sur les CTA :

***Aucun déplacement ne pourra s'effectuer si HYDRONIC n'est pas en possession de ce document.
A retourner au minimum 5 jours ouvrés avant la date d'intervention.***

A compléter par HYDRONIC

Date de l'intervention :

Opération à effectuer	Intervenant	Matériel(s)	Commentaire(s)
	CHARLIER		
Autre			

Remarque :

CS 30064
Z.I. 61400 MORTAGNE AU PERCHE

N° de Tél Service technique : 02 14 05 00 14
sav@hydronic.quinoagroup.com

RAPPORT D'INTERVENTION HYDRONIC SERVICE

Date : 27&28 JUIN 2022

Heure d'arrivée : 08H00

Réclamation :

Nom & téléphone de la personne sur site :

Version du Soft : 4.02

☐ Mise à jour effectuée - version du Soft :

Opération(s) réalisée(s) : INTERVENTION A 1 TECHNICIEN

A MON ARRIVEE LES CTA SONT SOUS TENSION ET EN FONCTIONNEMENT MODE MANUEL

CONTROLE DES RESEAUX EAU LIQUES OK , CONTROLE DES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES OK IL Y A UN DISJONCTEUR PAR CTA, CONTROLE DES CABLAGES ELECTRIQUES CORRECTION DES ERREURS DE CABLAGE

ESSAIS DES ACTIONNEURS CONTROLE DU SENS DE ROTATION OK, PARAMETRAGE EN DEBIT CONSTANT, TEMPERATURE ET DEBIT SELON LES VOEUX DE L'INSTALLATEUR, ADRESSAGE DES ADRESSES IP SELON LA DEMANDE DE L'INTEGRATEUR, ESSAIS DE FONCTIONNEMENT VIA LA GTC OK

ATTENTION LES SONDES DE CO2 NE SONT ADAPTEES CAR LE SIGNAL DE SORTIE EST EN 0/10V ET POUR LE REGULATEUR IL FAUT DES SONDES AVEC UNE SORTIE 0/5V (REF HYDRONIC 7344074) IL MANQUE LA V3V ET SON SERVO MOTEUR SUR LA CTA AXB40F2B VG BC CTA S11.3 ET IL MANQUE LE SERVO MOTEUR DE LA V3V SUR LA CTA AXB25 F2P VG BC CTA S03.2

EXPLICATION DU FONCTIONNEMENT AU TECHNICIEN DE CHEZ CLEVIA

IL Y A 5 CTA SIMPLE FLUX QUI FONCTIONNENT EN DEBIT CONSTANT AVEC UN SURDEBIT LORSQUE LE TAUX DE CO2 AUGMENTE, REGULATION SUR LA SONDE DE REPRISE ET CHACUNE A UNE BATTERIE EAU FROIDE ET UNE BATTERIE EAU CHAUDE TOUT EN AIR REPRIS

ET IL Y A UNE CTA TOUT AIR NEUF QUI FONCTIONNE EN DEBIT CONSTANT AVEC REGULATION SUR TEMPERATURE DE SOUFFLAGE IL N'Y A QU'UNE BATTERIE A EAU CHAUDE ET UN REGISTRE SUR LE VOLET D'AIR NEUF

REFERENCE DES 6 CTA

AXB25F2B VG BC/CTA S11-4 N°20S021002713-40-1

AXB40F2B VG BC/CTA S09-2 N° 20S021002713-60-1

AXB40F2B VG BC/CTA S11-3 N°20S021002713-30-1

AXB25F2B VG BC/ CTA S11-5 N°20S21002713-50-1

AXB40F2B VG BC/ CTA S11-2 N°20S021002713-20-1

AXB25F2P VG BC/ CTA S03-2 N°20S021002713-10-1

Remarque :



☒ PRESTATION TERMINEE ET SANS RESERVE ⁽¹⁾

Commentaire(s) : ATTENTION LES SONDES DE CO2 NE SONT ADAPTEES CAR LE SIGNAL DE SORTIE EST EN 0/10V ET POUR LE REGULATEUR IL FAUT DES SONDES AVEC UNE SORTIE 0/5V (REF HYDRONIC 7344074) IL MANQUE LA V3V ET SON SERVO MOTEUR SUR LA CTA AXB40F2B VG BC CTA S11.3 ET IL MANQUE LE SERVO MOTEUR DE LA V3V SUR LA CTA AXB25 F2P VG BC CTA S03.2

CS 30064
Z.I. 61400 MORTAGNE AU PERCHE

N° de Tél Service technique : 02 14 05 00 14
sav@hydronic.quinoagroup.com

☐ **PRESTATION TERMINEE AVEC RESERVE(S) ⁽²⁾**

Réserve(s) :

☐ **PRESTATION NON TERMINEE AVEC INTERVENTION A REPROGRAMMER ⁽³⁾**

Non -conformité(s) :

Composant remplacé lors de la l'intervention :

Désignation Composant	Référence	Qté	Commentaire

Date :27et 38 JUIN 2022

Nom / signature de l'intervenant :CHARLIER Nom / Signature du client :MEZRAG KARIM

(1) : CTA et ensemble des composant fonctionnels – montage conforme à notre standard

(2) : Point de vérification non réalisable et/ou fait engageant la responsabilité du client – à préciser dans « réserve(s) »

(3) : Non-conformité CTA ou composant avérée et/ou fait engageant la responsabilité d'Hydronic – à préciser dans « non -conformité »