

Travaux d'aménagement du nouveau siège de la CPAM de la CORREZE
Lot N°4-2 - « Climatisation de la salle informatique »

Quantitatif

	DÉSIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire en € HT	Montant € HT
--	-------------	-------	----------	-----------------------	--------------

LOT 4-2		« Climatisation de la salle informatique de la CPAM de la Corrèze »					
		Généralités					
		Etudes d'exécution	Ens.	1			
		Dossier de recollement	Ens.	1			
		Essais et divers	Ens.	1			
		Installations de climatisation					
		Armoire de climatisation complète, y compris régulation, accessoires de pose et mise en œuvre	Ens.	2			
		Condenseur vertical avec ventilateur hélicoïde, y compris accessoires de pose et mise en œuvre	Ens.	2			
		Levage / Manutention	Ens.	1			
		Structure sur plots	Ens.	1			
		Liaisons frigorifiques, y compris raccordes, assemblage, supports et fixations	ML.	75			
		Réseaux de soufflage sous plancher technique en acier galvanisé, y compris accessoires, supports et fixations	M²	33			
		Calorifuge des réseaux de soufflage sous plancher technique	M²	33			
		Unité de climatisation split système pour le local électrique, compris réseaux frigorifiques calorifugés sur chemins de câble et goulotte de distribution, raccordement des réseaux condensats et raccordement électrique	Ens.	1			
		Réseaux de condensats en tube PVC calorifugé	ML.	14			
		Raccordement électrique des armoires de climatisation, y compris liaisons entre unités intérieures et extérieures	Ens.	2			
		Raccordement électrique du split system, y compris liaisons entre unités intérieures et extérieures	Ens.	1			
		Report d'informations / GTC	Ens.	1			
		Percements / Réservations et calfeutrement pour le passage des réseaux	Ens.	1			
		Reprise de la sortie de toiture	Ens.	1			
		Protection mécanique des réseaux en toiture	Ens.	1			

SOUS TOTAL TTC (EURO) LOT 4-2

ESTIMATION TOTAL DU PROJET H.T

TVA

ESTIMATION TOTAL DU PROJET TTC