

ANNEXE N°1

n°	Désignation	U	P.U.	Qté Prévue	Qté Réalisée %	Qté non Réalisée %
1	POSTE GENERAUX					
1.1	Installation de chantier, sécurisation	Forfait		1	100 %	0 %
1.2	Etudes, plans d'exécution (notes de calculs) et validation par un bureau de contrôle agréé	Forfait		1	90 %	10 %
1.3	Essais et contrôle de laboratoire	Forfait		1	100 %	0 %
1.4	Terrassements généraux.	Forfait		1	100 %	0 %
1.5	Remise en état du site et repli de chantier	Forfait		1	0 %	100 %
2	FONDATIONS GROS-OEUVRE					
2.1	Fouilles en rigoles ou en puits	Forfait		1	100 %	0 %
2.2	Béton de propreté	Forfait		1	100 %	0 %
2.3	Béton armé pour semelles filante	Forfait		1	100 %	0 %
2.4	Béton armé de longrines	Forfait		1	100 %	0 %
2.5	Béton armé pour dalle (16 cm ép.)	Forfait		1	100 %	0 %
2.6	Film polyane pour dalle	Forfait		1	100 %	0 %
2.7	Remblai terre sous dalle	Forfait		1	100 %	0 %
2.8	Etanchéité bitume sousbassement et longrines	Forfait		1	100 %	0 %
3	ELEVATION GROS-OEUVRE					
3.1	Béton armé pour poteaux et chaînages verticaux	Forfait		1	100 %	0 %
3.2	Béton armé pour poutres, arbalétriers, chaînages horizontales, linteaux et appuis de fenêtre	Forfait		1	90 %	10 %
3.3	Béton armé pour rampe d'accès (PMR) équipée d'une main courante métallique (6,61 ml) et marche d'escalier	Forfait		1	50 %	50 %
3.4	Maçonnerie d'agglos 20x20x40 cm	Forfait		1	100 %	0 %
3.5	Maçonnerie d'agglos 10x20x40 cm	Forfait		1	100 %	0 %
3.6	enduits généraux en mortier de ciment de 2 cm	Forfait		1	90 %	10 %
3.7	Chapes au mortier de ciment (3 à 5 cm d'ép.)	Forfait		1	10 %	90 %
4	CHARPENTE – COUVERTURE					
4.1	Pannes en bois de 7,5x15 cm (traités) - Cf Art. III.3.1.CCTP	Forfait		1	100 %	0 %
4.2	Bandeaux en bois de 4x25 cm (rabotés, traités) - Cf Art. III.3.2.CCTP	Forfait		1	100 %	0 %
4.3	Feuille de sisalation double faces - Cf Art. IV.2.1.CCTP	Forfait		1	100 %	0 %
4.4	Couverture tôles ondulées prépeintes - Cf Art. IV.2.3.CCTP	Forfait		1	100 %	0 %
4.5	Tôles faîtières prépeintes - Cf Art. IV.2.2.CCTP	Forfait		1	100 %	0 %
4.6	Tôles arrêtières prépeintes - Cf Art. IV.2.2.CCTP	Forfait		1	100 %	0 %
4.7	Gouttière PVC + (crochet, talon, naissance, descente PVC EP DN100) - Cf Art. IV.2.4.CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
5	MENUISERIES BOIS ET PLAFONDS					
5.1	Bloc porte en bois de 1,00 x 2,10 ml - Cf Art. VII.3.1.CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
5.2	Plafond intérieur et extérieur en lambris PVC, y compris grille d'aération (SF) et trappe d'accès intérieur - Cf Art. V.3.1, V.3.2, V.3.4. CCTP	Forfait		1	60 %	40 %
5.3	Isolation thermique en laine de roche - Cf Art. V.3.3 CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
5.4	Plan de travail en maçonnerie , y compris équipement complet (portillons, étagères.)	Forfait		1	0 %	100 %
6	MENUISERIES ALUMINIUM					
6.1	Porte double battant équipéee de 2 chassis fixes, barreaudé de 2,50 ml x 2,10 ml - Cf Art. VIII.3.2.CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
6.2	Jalousie équipée de moustiquaire de 1,50x1,15 - Cf Art. VIII.3.3.CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
6.3	Jalousie équipée de moustiquaire de 1,50x1,00 - Cf Art. VIII.3.4.CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
6.4	Jalousie équipée de moustiquaire verre opaque de 0,60x0,60 - Cf Art. VIII.3.6.CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
7	ÉLECTRICITÉ					
7.1	Réglette double 1,20 ml led avec grille de protection - Cf Art. X.4.3.CCTP	Forfait		1	30 %	70 %
7.2	Réglette simple 0,60 ml équipée de led - Cf Art. X.4.4.CCTP	Forfait		1	30 %	70 %
7.3	Réglette simple 0,60 ml équipée de led (étanche) - Cf Art. X.4.4.CCTP	Forfait		1	30 %	70 %
7.4	Dépose et pose d'une lampe opératoire chirurgicale existante,	Forfait		1	0 %	100 %
7.5	Plafonnier étanche - Cf Art. X.4.5.CCTP	Forfait		1	30 %	70 %
7.6	Applique murale de type Linolite au dessus du lavabo et évier - Cf Art. X.4.6.CCTP	Forfait		1	30 %	70 %
7.7	Prise de courant 16 A+T (étanche) encastrée ou goulotte - Cf Art. X.4.9.CCTP	Forfait		1	30 %	70 %
7.8	Prise de courant 16 A+T encastrée ou goulotte - Cf Art. X.4.10.CCTP	Forfait		1	30 %	70 %
7.9	Prise de téléphone sous goulotte - Cf Art. X.4.7.CCTP	Forfait		1	30 %	70 %
7.10	Prise de RJ45 sous goulotte - Cf Art. X.4.8.CCTP	Forfait		1	30 %	70 %
7.11	Climatiseur 9000BTU - Cf Art. X.4.13.CCTP	Forfait		1	30 %	70 %
7.12	Climatiseur 24000BTU - Cf Art. X.4.14.CCTP	Forfait		1	30 %	70 %
7.13	Circuit de terre complet - Cf Art. X.4.11.CCTP	Forfait		1	50 %	50 %
7.14	Interrupteurs - Cf Art. X.4.12.CCTP	Forfait		1	30 %	70 %
7.15	Tableau de distribution général - Cf Art. X.4.2.CCTP	Forfait		1	30 %	70 %
7.16	Branchement sur compteur EEWf - Cf Art. X.4.1.CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
8	PLOMBERIE - SANITAIRES					
8.1	Bloc WC complet - Cf Art. XI.3.2. CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
8.2	Évier double bac en acier Inox complet - Cf Art. XI.3.3. CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
8.3	Lavabo complet sur consoles - Cf Art. XI.3.1. CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
8.4	Robinet de puisage extérieur - Cf Art. XI.3.5. CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
8.5	Chaufe eau solaire 150 litres + raccordement aux appareils Cf Art. XI.3.8. CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
8.6	Branchement sur compteur EEWf - Cf Art. XI.3.1. CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
9	REVÊTEMENTS					
9.1	Carrelages grés céramique - Cf Art. VI.3.1. CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
9.2	Faïence grés céramique - Cf Art. VI.3.2. CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
9.3	Plinthe grés céramique - Cf Art. VI.3.3. CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
9.4	3 couches de peinture acrylique sur maçonneries - Cf Art. IX.3.1, IX.3.2 CCTP	Forfait		1	10 %	90 %
9.5	3 couches de peinture glycérophthalique sur toutes boiseries - IX.3.3 CCTP	Forfait		1	10 %	90 %
10	TRAVAUX EXTERIEUR					
10.1	Fosse septique toutes eaux en PVC - Cf Art. XII.3.2. CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
10.2	Bac à graisse en béton de 0,80 x 0,50 x 0,60 - Cf Art. XII.3.2. CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
10.3	Regard E.P en béton de 0,50 x 0,50 x hauteur - Cf Art. XII.5.2. CCTP	Forfait		1	0 %	100 %
10.4	Puisard EP en pierre sèche de 30/50 de 6 m3 - Cf Art. XII.5.3. CCTP	Forfait		1	0 %	100 %