

GHC-DAT-DIT
210366
Pavillon P - RDC pour relocalisation

Vincent Granjon
DAT – DIT
Conduite d'opération

Lyon, le 01/06/2025

Contexte :

Réalisation deux zones de travaux sur une partie de la surface du rez-de-chaussée du pavillon P avec la continuité de l'activité médicale au sein du pavillon.

Enjeux :

Maintenir un niveau de sécurité incendie compatible avec cette co-activité,
Maintenir un niveau de sûreté compatible avec cette co-activité,
Maintenir l'ensemble des flux durant ce chantier sur ce pavillon,
Etre conforme à la réglementation (incendie, chantier clos et indépendant).

Organisation lors de travaux du rez-de-chaussée du pavillon P :

- Zone de chantier : cf document projet

Elle se situera sur une partie du niveau rez de chaussée.

Un balisage avec l'interdiction de stationnement sera prévu devant le pavillon P.

Les entrées piétonnes, intérieure et extérieure seront conservées pour accéder au Pavillon.

- Maintien des flux :

Depuis l'accès principal et celui annexe, le flux (personnels, logistique, STIP, patients) s'effectuera normalement.
Mise en place d'un système de contrôle d'accès aux zones chantier.

Le cheminement devra être en permanence maintenu pour les visiteurs, les patients, les arrivées des ambulances.

Cas particulier pour l'évacuation du public en cas d'alarme incendie :

L'escalier principal devient un dégagement de type « Issue de secours », ce dégagement n'est utilisé qu'en cas d'évacuation. Aucun encombrant ne devra être posé sur cette zone.

Une consigne temporaire à destination des personnels des services sera établie et diffusée à l'ensemble des services du pavillon.

- Neutralisation de la zone de travaux sur le RDC :
 - Isolement :

Les portes d'accès aux travaux devront être systématiquement fermées, balisées, contrôlées.

Des tapis de sol collants anti-poussière devront être disposés au droit de ces portes et changés quotidiennement.

file:///B:/GHC/HEH_SERVICES-TECHNIQUES/INVESTISSEMENT/Espace opérations/Opérations HEH/21-0366 Pavillon P - RDC pour relocalisation/11. CONSULTATION TRAVAUX/

Ces 2 zones devront avoir un isolement total entre le RDC et le R+1, avec un degré CF conforme à la notice.
Toutes les traversées de plancher devront avoir fait l'objet d'un recensement afin de déterminer quel dispositif technique sera installé afin de garantir cet isolement.

- SSI :

Le SSI devra toujours être opérationnel au vu de la présence des activités de soins.

- Détection automatique incendie :

La DAI sera maintenue dans les 2 zones de travaux, en privilégiant les détecteurs sur les circulations.

- Corrélation SSI :

Elle devra être adaptée à l'ensemble du pavillon, afin de prendre en compte tous les asservissements de mise en sécurité incendie (compartimentage, désenfumage, unité de gestion de l'alarme, arrêt des installations techniques).

La neutralisation partielle du RDC ne doit en aucun cas impacter la mise en sécurité des niveaux qui accueillent des services de soins.

- UAE :

L'UAE devra être mise à jour conformément aux deux nouvelles zones sur le RDC :
