



ANCO Atlantique

61, rue Notre Dame
33 000 BORDEAUX
Tél : 09 70 75 25 05
Email : contact33@ancogroupe.fr
N° SIRET : 344 440 391 00151

Bordeaux, le 6 Août 2025,

ESID DE BORDEAUX

Caserne Pelleport
9, rue de Cursol
CS 61142
33082 BORDEAUX CEDEX

A l'attention de M. MARTINS

Mail : romain.martins@intradef.gouv.fr

Nos réf : BX 25093 CTC/GC

N° rapport : BX 25093 CTC/RICT/00

RAPPORT INITIAL PHASE DCE

AFFAIRE :

**Réalisation d'une sur-couverture métallique
Camp de La Courtine - Site Malleret
23100 LA COURTINE**

**Le contrôleur technique
G. COSNARD**

Ce rapport comporte 8 pages, Seule la reproduction intégrale du document est autorisée

ANCO

Siège Social : 49 immeuble PANORAMA BD DE LA MARNE 97200 FORT DE FRANCE
SARL AU CAPITAL DE 100 000 € / RC Fort de France- B 88 136
Téléphone : 05 96 61 18 87 - Télécopie : 05 96 61 62 20

SOMMAIRE

1	RENSEIGNEMENTS GENERAUX.....	3
1.1	ARCHITECTURE :.....	3
1.2	LES PRINCIPES CONSTRUCTIFS.....	3
1.3	LES CONTRAINTES PARTICULIERES.....	3
1.4	LES INTERVENANTS SUR LE PROJET.....	3
2	MISSIONS CONFIEES A ANCO ATLANTIQUE	3
3	GENERALITES ET SIGLES UTILISES.....	4
3.1	OBJET DU RAPPORT	4
3.2	REMARQUES PRELIMINAIRES.....	4
3.3	FORMULATION DES AVIS D'ANCO ATLANTIQUE	4
4	LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES.....	5
5	REGLEMENTATION APPLICABLE	5
6	EXAMEN DETAILLE DU PROJET	6
6.1	MISSION L SOLIDITE.....	6
6.2	MISSION LE SOLIDITE DES EXISTANTS	7
6.3	MISSION S SECURITE DES PERSONNES	8

1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1.1 ARCHITECTURE :

Le projet consiste à réaliser des sur-toitures métalliques complémentaires sur des ouvrages existants d'un village de combat - Module d'Acquisition des Savoir-faire Techniques et TACTiques (MASTTAC) au profit du Camp de Manoeuvre sur la commune de La COURTINE (23).

Les structures métalliques créées se reposeront sur les ouvrages maçonnés existantes.

Affectation des locaux :

Equipements militaires

Classement :

Code du travail

1.2 LES PRINCIPES CONSTRUCTIFS

- Fondations : Dispositions existantes non modifiées.
- Structure : Charpente métallique créée sur ouvrages béton existants
- Enveloppe : Couverture en bacs secs métalliques
Absence de bardage

1.3 LES CONTRAINTES PARTICULIERES

Liées au site :

Site protégé

Liées au mode constructif :

Sans objet

Liées à l'occupation des locaux :

Sans objet

Technologie innovante:

Sans objet

Ouvrages éventuels non visés par le présent rapport:

Sans objet

1.4 LES INTERVENANTS SUR LE PROJET

Maître d'ouvrage & Maître d'Oeuvre :

ESID de BORDEAUX

Caserne de Pelleport

9, rue de Cursol

CS61142

33082 BORDEAUX CEDEX

Bureaux d'études :

Charpente :

DEFRETIN INGENIERIE

2 MISSIONS CONFIEES A ANCO ATLANTIQUE

L : Mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables

LE : Mission relative à la solidité des existants

STI : Mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments soumis au code du travail

3 GENERALITES ET SIGLES UTILISES

3.1 OBJET DU RAPPORT

Le présent rapport est établi par **ANCO Atlantique** dans le cadre des missions ci-dessus qui lui ont été confiées par le Maître d'Ouvrage et référencées en page 3 sur la base des documents qui lui ont été fournis et dont la liste mentionnée ci-après au chapitre IV, à l'exception de la mission HAND qui fait l'objet d'un rapport séparé.

3.2 REMARQUES PRELIMINAIRES

Les avis formulés n'excèdent pas les indications données normalement lisibles sur les pièces dessinées ou décrites au chapitre IV.

La liste des textes réglementaire rappelée dans certaines rubriques du rapport n'est pas limitative.

La citation ou le rappel de textes réglementaires et/ou normatifs ne préjugent en rien de l'étendue exacte de la mission d'**ANCO Atlantique** qui reste celle fixée dans son contrat.

3.3 FORMULATION DES AVIS D'ANCO ATLANTIQUE

Abréviations utilisées pour formuler les avis d'**ANCO Atlantique**

AF : Favorable

Les dispositions prévues sont conformes aux dispositions réglementaires de référence, étant bien entendu que la conformité définitive de l'ouvrage terminé ne peut être attestée qu'après la mise en œuvre.

AS : Suspendu

Avis suspendu en complément d'information, soit dans le cas où les documents ne comprennent pas tous les renseignements nécessaires au stade de la conception, soit dans le cas où cet avis est subordonné à des études, essais ou informations nécessaires à nous soumettre ultérieurement

AD : Défavorable

Les dispositions présentes sont à modifier.

AP : A Préciser

Les indications portées sur les documents examinés ne permettent pas de formuler un avis.

SO : Sans Objet

Le point réglementaire ne s'applique pas au projet.

HM : Hors mission

Les points réglementaires ou les dispositions prévues ne sont pas concernées par la mission confiée à **ANCO Atlantique**.

PM : Pour mémoire

Les points réglementaires apparaissent pour rappeler les impositions réglementaires au Maître d'Ouvrage ou à l'exploitant.

ANCO Atlantique n'a pas d'avis à émettre sur ces points particuliers.

4 LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES

Intitulé des documents	Date du document	Date de réception
<u>Pièces écrites</u> CCTP TCE <u>Pièces graphiques</u> Plans n° A01 à A08 Plan de Charpente n° CM01	Juillet 2025	

5 REGLEMENTATION APPLICABLE

L'établissement est assujetti :

Code de la Construction et de l'Habitation
Normes relatives au bâtiment et DTU en vigueur
Arrêté du permis de construire

6 EXAMEN DETAILLE DU PROJET

Dispositions prévues	AVIS	Commentaires
6.1 MISSION L SOLIDITE		
6.1.0 Environnement		
Vent	AF	
Neige	AF	
6.1.1 Infrastructures		
Réseaux extérieurs EU & EP	AS	Le projet ne précise pas la modification de réseaux EP pour récupération des eaux de toiture créée : à confirmer.
Voirie	SO	Dispositions existantes non modifiées
6.1.2 Fondations	SO	Dispositions existantes non modifiées
6.1.3 Structures		
Charpente métallique Suivant plans BET	AF	
6.1.4 Clos et Couvert		
Revêtements extérieurs muraux Absence de bardage Absence de clos couvert	SO	
Couverture Composition & Pente Couverture en bac acier simple peau avec retardateur de condensation en sous face	AF	
Zinguerie, Chéneaux, Descentes EP Gouttières et DEP	AF	
6.1.5 Equipements		
Cloisons, Plafonds	SO	
Menuiseries Intérieures	SO	
Revêtements de sol et murs	SO	
Lots techniques : CVC, Plomberie, Electricité,...	SO	

Dispositions prévues	AVIS	Commentaires
6.1.6 Contrôle interne des constructeurs	PM	Aux termes du décret du 7 déc. 1978, ANCO Atlantiques, dans le cadre de sa mission: - s'assure que, pendant l'exécution des travaux, l'autocontrôle qui incombe à chacun des constructeurs, énumérés à l'Article 1792-1 du Code Civil, s'effectue de manière satisfaisante - procède elle-même par sondages au contrôle de l'exécution des travaux. Il convient par conséquent que les Constructeurs tiennent à disposition d'ANCO Atlantiques : - la liste des vérifications envisagées par l'entreprise pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages, - la formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de manière satisfaisante.
6.2 MISSION LE SOLIDITE DES EXISTANTS		
6.2.1 Définition du programme de travaux sur existants		
Absence de modifications structurelles	AS	Le dossier ne précise pas de modification structurelle de l'existant. Il y aura lieu de nous confirmer cette hypothèse.
6.2.2 Renseignement sur les existants		
Etat des existants Absence de diagnostic	AS	En l'absence de diagnostic de l'existant d'un point de vue structurelle, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer à ce stade des Etudes.
6.2.3 Compatibilité du programme des travaux avec l'état des existants		
Charges ramenées sur les ouvrages existants	AS	Les éléments de charpente métalliques vont ramener des efforts et contraintes sur les ouvrages existants (charges verticales & horizontales). En l'absence de diagnostic structurel de l'existant, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer à ce stade des Etudes.
6.2.4 Solidité des existants concernés par les travaux	PM	Voir ci-dessus.

Dispositions prévues	AVIS	Commentaires
6.3 MISSION S SECURITE DES PERSONNES		
6.3.1 Sécurité hors incendie	SO	
6.3.2 Sécurité contre l'incendie		
Classement Code du Travail	AF	Le bâtiment d'entrainement est considéré comme un équipement pour les exercices des militaires.
Accessibilité & Desserte du bâtiment	SO	Dispositions existantes non modifiées
Structures Bâtiment H<8m	SO	Pas d'exigence
Isolement par rapport aux tiers	SO	Dispositions existantes non modifiées
Façades	SO	Pas d'exigence
Cloisonnement intérieur Bâtiment H<8m	SO	Pas d'exigence
Locaux à risques Bâtiment H<8m	SO	Pas d'exigence
Couverture H<8m	AF	
Dégagements	SO	Le bâtiment d'entrainement est considéré comme un équipement pour les exercices des militaires. Par conséquent, les exigences de dégagements ne s'appliquent pas.
Désenfumage Désenfumage par balayage naturel largement ventilé	SO	Dispositions existantes non modifiées
Moyens de secours	SO	Dispositions existantes non modifiées
Installations de génie climatique	SO	
Installations électriques Pas de modification des installations électriques existantes	SO	Dispositions existantes non modifiées