



1. Réalisation de la MMG, du pôle accueil et orientation des urgences Second Oeuvre, du sas des ambulances, de la salle de déchocage, de l'attente patients couchés, du PC infirmier. Ces travaux sont réalisés en extension de l'existant et en lieu et place des urgences filière courte relocalisées en phase 2, de la maison médicale de garde et des 2 chambres de garde.

3. Aménagement du parvis et finalisation de l'auvent végétal en pont entre les 2 extensions.

- Accès du chantier zone 1 depuis la voie réservée Urgences.

- Accès des urgences filière courte du sas des ambulances existant depuis le nouvel accès sur la Rue Dugas Montbel.
- Accès des patients valides filière courte depuis l'entrée principale de l'hôpital.
- La sortie des ambulances valides conservée Rue Dugas Montbel, ainsi que les sorties logistiques.
- Interventions ponctuelles programmées et micro phasées interventions zones 2 et 3.
- Les autres accès, hélistation, hôpital, personnel et logistique sont conservés.

- Les bureaux médecins et cadre ainsi que le secrétariat des urgences filière longue créés en phase 2 serviront de Maison médicale de jour et de garde, accessibles depuis la galerie de liaison créée dans le patio central.
- Les 2 chambres de garde existantes sont supprimées. Une des chambres de l'UHTCD existant pourra servir provisoirement de chambre de garde.
- La zone de soins des urgences filière courte est opérationnelle avec 2 box de soins ; les 2 box de plâtre E022 et de sutures E023 serviront de salles d'attente pour les patients des urgences filière courte.
- Le service des consultations SCCM fonctionnera normalement avec un cantonnement limité au droit des quelques locaux concernés par les travaux zone 2.
- Les autres services de l'hôpital, et notamment les urgences filière longue, l'UHTCD (5 lits au lieu de 6 lits, 1 chambre servant de chambre de garde provisoire) et les consultations ne sont pas impactés.

- Livraison du pôle accueil et orientation des urgences : sas ambulances B012, banque d'accueil B013, attente famille et sanitaires B014 B015, box IAO B021.

- Livraison de la zone d'attente filière longue C011, de la salle de déchochage C021 et du poste central médico infirmier C025 et réserve C041.
- Livraison de la Maison Médicale de Garde : 3 box de consultation F021, bureau médecin F031, bureau infirmier F032, sanitaire personnel F033, salle d'attente F011 et sanitaire public F013, secrétariat F011.2 des box de consultation de la maison médicale serviront de box de soins pour les urgences filière courte en phase 4.
- Livraison de l'accès définitif des patients valides à la MMG et aux urgences circuit court.
- Livraison de l'accès définitif au sas ambulance depuis la voie dédiée existante et de la sortie dédiée sur la Rue Dugas.
- Livraison des locaux réaménagés dans le secteur consultation SCCM : salle ISO 7 G037 G038.
- Livraison du parvis d'accueil de l'Hôpital.

1. Réalisation de la MMG et du pôle accueil et orientation des urgences. Le désenfumage ne sera pas impacté par les travaux. Une partie de la circulation sera en mode dégradé pendant la durée des travaux. L'accès et l'évacuation depuis l'entrée principale reprendra sa position initiale.

2. Travaux d'entretien : ce sont des petits travaux avec aucun impact sur le desservement et les circulations des secours du bâtiment existant.
3. Aménagement du parvis et casquette béton : réalisation du tunnel protègent l'accès et l'IS principale.

