

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

MONTPELLIER
Immeuble l'Optimum
Zac Blaise Pascal
451 rue Denis Papin
34000 MONTPELLIER France
Téléphone : 04 99 52 32 52
Mail : lionel.marta-fonseca@bureauveritas.com

A l'attention de UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
ROUTE DE MENDE
34000 MONTPELLIER

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification électricité visite périodique

Amphis 1 2 3 du Forum



Intervention du 09/08/2024 (0.5 jour)

Coordonnées du site : N 1
Nom du site : UNIVERSITE PAUL VALERY - ELEC
Latitude : 43.6395
Longitude : 3.8649



Lieu d'intervention : Amphis 1 2 3 du Forum
ROUTE DE MENDE
34000 MONTPELLIER

Numéro d'affaire : 8153744
Référence du rapport : 8153744/328.1.1.P
Rédigé le : 11/08/2024
Par : Lionel MARTA FONSECA
Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : Amphitéâtre

Date de la précédente vérification : 25/10/2023

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule.....	3
Rappel des obligations de l'employeur.....	3
Actions à mener.....	3
Liste récapitulative des observations issues de la vérification.....	4
OBJET / AMPHIS 1 2 3 DU FORUM (MONTPELLIER).....	4
Informations générales.....	7
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client.....	7
Personne chargée de la surveillance de l'installation.....	7
Installations vérifiées.....	7
Éléments de l'installation non vérifiables.....	7
Modifications apportées aux installations.....	8
Vérification relative à la protection des travailleurs.....	9
Information documentaire.....	9
Textes de référence.....	9
Modalité de vérification.....	9
Registre de sécurité.....	10
Condition de mise hors tension.....	10
Résultats des mesures et essais.....	11
Conditions de mesure.....	11
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure.....	11
Appareils de mesure utilisés.....	12
Prises de terre.....	12
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....	12
Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....	15

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des coupures réalisées	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés		✗	
✓ 100 % des locaux vérifiés			

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Périmètre vérifié dans le rapport | UNIVERSITE PAUL VALERY - ELEC

OBJET / AMPHIS 1 2 3 DU FORUM (MONTPELLIER)

Installations Basse et Très Basse Tension

ENSEMBLE DU BATIMENT

Point vérifié	N°	Observation(s)
Evacuation (balisage)		
Eclairage de securite : 1 caracteristiques		Installer une ou plusieurs télécommande de mise à l'état de repos des blocs autonomes de sécurité
Code Obs. : fB/301023/070632/1	Date de 1 ^{er} signalement : 25/10/2023	Art. Réf. : CDT R.4215-17 Arrêté A.14/12/2011 art 9

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



ENSEMBLE DU BATIMENT

↳ AMPHI 1

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	2	Reposer le couvercle de la goulotte sur l'ensemble des dessous de table des élèves de l'amphi.
Code Obs. : LM/090824/095344/0	Date de 1 ^{er} signalement : 09/08/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530
Locaux et recepteurs electriques	3	Refixer plusieurs prises de courant de l'ensemble de l'amphi.
Code Obs. : LM/090824/095521/0	Date de 1 ^{er} signalement : 09/08/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530
Locaux et recepteurs electriques	4	Protéger contre les contacts directs les pièces nues sous tension accessibles sur les dessous de table des élèves dans l'amphi.
Code Obs. : LM/090824/095625/0	Date de 1 ^{er} signalement : 09/08/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.2

ENSEMBLE DU BATIMENT

↳ AMPHI 2

↳ REGIE AMPHI 2

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	5	Remettre en place un capot de goulotte a coté des prises de courant
Code Obs. : FB/251023/142447/2	Date de 1 ^{er} signalement : 25/10/2023	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410

SOUS SOL

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	N°	Observation(s)
TGBT		
Coffrets et armoires électriques	6	Protéger contre les contacts directs les pièces nues sous tension accessibles du bornier de répartition dans le TGBT.
Code Obs. : LM/090824/112805/0	Date de 1 ^{er} signalement : 09/08/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.2

AMPHI 1

↳ LOCAL TECHNIQUE

Point vérifié	N°	Observation(s)
TD AMPHI 1		
Coffrets et armoires électriques	7	Remettre en place la porte du tgbt amphi 1 (1 charniere non fixé)
Code Obs. : FB/251023/142447/1	Date de 1 ^{er} signalement : 25/10/2023	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410

AMPHI 2

↳ LOCAL TECHNIQUE

Point vérifié	N°	Observation(s)
TD AMPHI 3 : GENERAL PC PUBLIC		
Dispositifs bt	8	Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.
Code Obs. : LM/090824/103313/1	Date de 1 ^{er} signalement : 09/08/2024	Art. Réf. : CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.6

TD AMPHI 3 : non identifié U5

Dispositifs bt	9	Identifier 2 circuits U5
Code Obs. : FB/251023/142447/5	Date de 1 ^{er} signalement : 25/10/2023	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

TD AMPHI 3 : PRISES TABLETTE 2

Dispositifs bt	10	Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.
Code Obs. : LM/090824/102854/1	Date de 1 ^{er} signalement : 09/08/2024	Art. Réf. : CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.6

TD AMPHI 2 : reserve

Dispositifs bt	11	Identifier le circuit réserve 2 (cablé)
Code Obs. : FB/251023/142447/4	Date de 1 ^{er} signalement : 25/10/2023	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TD AMPHI 2

Coffrets et armoires électriques	12	Protéger contre les contacts directs les pièces nues sous tension accessibles du bornier de répartition en haut à droite dans le TD.
----------------------------------	----	---

Code Obs. :

LM/090824/103830/0

Date de 1^{er} signalement :

09/08/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.2

amphitheatre

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Anti-panique (Ambiance)

Eclairage de securite : caracteristiques	13	Installer une ou plusieurs télécommande de mise à l'état de repos des blocs autonomes de sécurité
--	----	--

Code Obs. :

fB/301023/111428/1

Date de 1^{er} signalement :

25/10/2023

Art. Réf. :

CDT R.4215-17 Arrêté A.14/12/2011 art 9

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale : Présent

Ref ou N° du rapport : 8153744/314.1.1.R

Pour rappel : Le rapport de vérification initiale de l'installation ou éventuellement un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » et, le cas échéant, le rapport périodique de l'année antérieure, sont indispensables à la réalisation de la vérification périodique annuelle, ils sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.

Si l'un de ces rapports est absent, l'étendue de la vérification est limitée et peut conduire à des conclusions erronées.

Dans un tel cas et conformément à l'arrêté du 26/12/2011, la vérification périodique aurait dû être effectuée comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification.

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. HERAL, Responsable maintenance

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit préalablement, à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Origine de l'installation vérifiée : Depuis le départ UG250 situé au poste ht bâtiment K

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Éléments de l'installation non vérifiables

OBJET / Amphis 1 2 3 du Forum>MONTPELLIER

AMPHI 2 > LOCAL TECHNIQUE : TD AMPHI 3

DISPOSITIF BT : PRISES TABLETTE 2

HORS TENSION

AMPHI 2 > LOCAL TECHNIQUE : TD AMPHI 3

DISPOSITIF BT : PRISES TABLETTE 1

HORS TENSION

SOUS SOL : TGBT

DISPOSITIF BT : ONDULEUR AMPHI 2/3 photovoltaïque

Hors missions et en travaux

SOUS SOL : TGBT

DISPOSITIF BT : ONDULEUR AMPHI 1 photovoltaïque

Hors missions et en travaux

AMPHI 2 > LOCAL TECHNIQUE : TD AMPHI 2

DISPOSITIF BT : PRISES TABLETTE 1

HORS TENSION

Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

Vérification relative à la protection des travailleurs

Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.

En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Présence des documents dans le dossier technique du client		Avis
Dossier Technique		
1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion**		Absent
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Absent
2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées		Absent
3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Absent
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Incomplet
5 - Carnets de câbles		Absent
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Absent
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Présent
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Sans objet
DRPE		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Sans Objet
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Absent

**Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les point 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

OBJET / AMPHIS 1 2 3 DU FORUM

Arrêtés :

- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles
- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité

Normes :

- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension

Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par

M. REDDADI, ELECTRICIEN

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :

Vérification relative à la protection des travailleurs

M. REDDADI, ELECTRICIEN

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Condition de mise hors tension

En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

Dans le cadre des vérifications et conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques BT et le cas échéant HT.

L'objectif des coupures est de vérifier, de façon exhaustive, la protection des personnes contre les risques de chocs électriques.

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- o le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- o le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- o les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- o le fonctionnement des coupures d'urgence s'il y a doute sur les circuits concernés,
- o les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- o le cas échéant, l'isolement des circuit BT.

Si, par suite de votre refus ou d'une impossibilité technique, les coupures totales n'ont pas été réalisées alors, l'étendue de la vérification de Bureau Veritas est limitée et peut conduire à des conclusions erronées.

Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de réaliser ces coupures dans le cadre d'une mission complémentaire.

Résultats des mesures et essais

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre $0,5 \Delta n$ et Δn . (Δn : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval. En l'absence de testeur de calibre adapté et avec l'autorisation du client, les dispositifs différentiels de sensibilité supérieure à 1A peuvent être testés à la valeur 1A. L'application de cette procédure est signalée par un * dans le tableau « Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT ».

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

MESURE DU SOL ANTISTATIQUE

La mesure est réalisée à l'aide d'un mégohmmètre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par l'intermédiaire d'un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.

Cinq mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des mesures réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure à 25 M. ohms.

Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	FF	EI	PT	IND

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	RB	T

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	A	B	C

RÉCEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

Appareils de mesure utilisés

Mesure de la résistance de prises de terre : **Mesure de boucle LRDC 220 (MEGGER)**

Mesure de l'isolement : **Sans objet**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielle : **Megger MIT 405**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **Megger LRCD 220**

Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
OBJET / Amphis 1 2 3 du Forum(MONTPELLIER)						
<u>ENSEMBLE DU BATIMENT</u>						
Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)	FF	T	1	B		

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
OBJET / Amphis 1 2 3 du Forum(MONTPELLIER)					
AMPHI 1/2/3					
POSTE HT BATIMENT K (hors mission)					
AMPHI 1/2/3	1000	60	1		
AMPHI 1 > LOCAL TECHNIQUE					
TD AMPHI 1					
AU	30		1		
ECL 1	300		1		
ECL REGIE	30		1		
ECL 2	30		1		
SCENE	30		1		
ALIM SAS	30		1		
PC AMPHI 3 / 4 / 5	30		1		
PC AMPHI 6 / 7 / 8	30		1		
PC AMPHI 10 / 11/12	30		1		
PC AMPHI 12 / 13 / 14	30		1		
PC AMPHI 16/17/18	30		1		
PC AMPHI 19 / 20	30		1		
G PRISES 2	30		1		
G ECS	30		1		
LANTERNAUX	30		1		
G FM	30		1		
AMPHI 1 > REGIE					
TD2 ARMOIRE CABINE AMPHI A / 1					

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 12/16

rapport n° : 8153744/328.1.1.P

en date du 11/08/2024

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
RESERVE	300		1		
TRANSFO 2	30		1		
BOBINAGE 3	30		1		
ID 1	30		1		
ECL	300		1		
<u>AMPHI 2 > LOCAL TECHNIQUE</u>					
TD AMPHI 2					
AU	300		1		
G ECL 1	300		1		
G ECL 2	300		1		
SALLE PROF	300		1		
reserve	300		1		
reserve	300		1		11
GENERAL PC PUBLIC	30		1		
LANTERNAUX	30		1		
G FM	300		1		
PRISES TABLETTE 1	30				
PRISES TABLETTE 2	30		1		
TD AMPHI 3					
AU	300		1		
G ECL 1	300		1		
LANTERNAUX	30		1		
G ECL 2	300		1		
RESERVE	300				
VEUILLEUSE	300		1		
ECL GAL	300		1		
GENERAL PC PUBLIC	30		0		8
G FM	30		1		
PRISES TABLETTE 1	30		1		
PRISES TABLETTE 2	30		0		10
<u>AMPHI 2 > REGIE</u>					
TD 3 ARMOIRE CABINE AMPHI B /2					
ECL CABINE	300		1		
G PC	30		1		
TD 5 ARMOIRE CABINE AMPHI C / 3					
RACK GRADATEUR	30		1		
G PC	30		1		
<u>LOCAL CGT</u>					
TD LOCAL CGT					
ECL	300		1		
PC	30		1		
RIDEAU	30		1		
<u>SOUS SOL</u>					
TGBT					

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 13/16

rapport n° : 8153744/328.1.1.P

en date du 11/08/2024


Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
FM103 CTA	300		1		
BORNIER TD1 AMPHI A	300		1		
GENERAL 1	300		1		
DISTRIBUTEUR 1	30		1		
DISTRIBUTEUR 2	30		1		
GENERAL 2	300		1		
ARMOIRE CVC	300		1		
CTA	300		1		
PC SANITAIRES	300		1		
PC SOUS SOL	300		1		
BAIE VIDEO	30		1		
BAIE SSS	30		1		
FM 101 CTA	300		1		
FM 102 CTA	300		1		
<u>SOUS-SOL</u>					
TD ECL PARVIS ATRIUM					
EP 5 A 11	300		1		
EP 1 A 4	300		1		
TD ECL SANITAIRE					
DEPARTS	30		1		
PC	30		1		
SM	30		1		

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.
 La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
 L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

OBJET / Amphis 1 2 3 du Forum



	TD LOCAL CGT Ik3 max :3.0
--	------------------------------