

N° AFFAIRE : 159-E-24

MAITRE D'OUVRAGE :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE
DE LA LOZERE
Quartier des Carmes
48000 MENDE

OPERATION :
AMENAGEMENT DE LA SALLE DES SERVEURS
AU 12, RUE DE L'EXPANSION

LIEU : MENDE

MAITRES D'ŒUVRE :

- BET : IB2M – Groupe EGIS
ZAE du Causse d'Auge
Avenue Victor Hugo
48000 MENDE
Tél 04.66.32.17.65 / Mail : jean-luc.delor@egis-group.com

AUTRES INTERVENANTS :

- Contrôleur technique :
- Coordonnateur SPS :

DOCUMENT : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT N°04 : ELECTRICITE – COURANTS FORTS & FAIBLES

§	DESIGNATION	U	Q	P.U.H.T.	P.T.H.T.
---	-------------	---	---	----------	----------

LOT N°04 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES

1 PREPARATION DE CHANTIER

Installations de chantier	ENS	1
Etudes d'exécution	ENS	1
Ouverture et fermeture de faux plafonds	ENS	1
Dossier des ouvrage exécutés	ENS	1

2 MISES A LA TERRE

Reprise sur prise de terre existante	ENS	1
Liaison équipotentielle principale	ENS	1
Liaisons équipotentielles supplémentaires	ENS	1
Divers accessoires de pose et de raccordement	ENS	1

3 ARMOIRES ET DISTRIBUTION PRINCIPALE

Adjonction de protection 2P 16A 30mA dans le Tableau Général Basse Tension pour le Contrôle d'accès	U	1
Adjonction de protection 2P 16A 30mA dans le Tableau Général Basse Tension pour le Chauffe-eau	U	1
Modification du tableau secouru existant	ENS	1
Cheminements	ENS	1
Divers accessoires de pose et de raccordement	ENS	1

4 ALIMENTATIONS FORCES

Alimentation "Contrôle d'accès" en câble U1000 R2V 3G2,5mm², en attente sur boîte de raccordement	ENS	1
Alimentation "Chauffe-eau" en câble U1000 R2V 3G2,5mm², en attente sur boîte de raccordement	ENS	1
Divers accessoires de pose et de raccordement	ENS	1

5 ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT

§	DESIGNATION	U	Q	P.U.H.T.	P.T.H.T.
	<u>Local technique</u>				
	Pavé LED saillie 35W 4400lm 4000K avec secours 3 heures	U	2		
	Voyant extérieur	U	1		
	3 points lumineux commandés par 1 détecteur de présence	ENS	1		
	Détecteur de présence à 360°	U	1		
	Prise de courant 2P+T 10/16A	U	1		
	<u>Local serveurs</u>				
	Pavé LED saillie 35W 4400lm 4000K avec secours 3 heures	U	4		
	Voyant extérieur	U	1		
	5 points lumineux commandés par 2 détecteurs de présence	ENS	1		
	Détecteur de présence à 360°	U	2		
	Prise de courant 2P+T 10/16A	U	3		
6	ECLAIRAGE DE SECOURS				
	Bloc autonome d'éclairage d'évacuation 45 lumens	U	2		
	Câblage des blocs autonomes	ENS	2		
	Télécommande de mise au repos	U	1		
	Divers accessoires de pose et de raccordement	ENS	1		
7	CONTRÔLE D'ACCES				
	Dépose et repose du système de contrôle d'accès sur la porte remplacée	ENS	1		
	Pose de la centrale de contrôle d'accès fournie par la CCSS	U	1		
	Raccordement au réseau informatique	ENS	1		
	Serrure électrique 3 points en applique	U	1		
	Pose de lecteur de badge fourni par la CCSS	U	1		
	Déclencheur manuel vert	U	1		
	Alimentation secourue 24Vcc	U	1		
	Câblage de l'ensemble	ENS	1		
	Programmation, mise en service et essais	ENS	1		
	Divers accessoires de pose et de raccordement	ENS	1		

§	DESIGNATION	U	Q	P.U.H.T.	P.T.H.T.
---	-------------	---	---	----------	----------

8 CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

Contrôle des installations électriques par un organisme
agréé

ENS 1

MONTANT TOTAL H.T.

TVA 20 %

MONTANT TOTAL T.T.C.

RECAPITULATIF

- 1 PREPARATION DE CHANTIER**
- 2 MISES A LA TERRE**
- 3 ARMOIRES ET DISTRIBUTION PRINCIPALE**
- 4 ALIMENTATIONS FORCES**
- 5 ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT**
- 6 ECLAIRAGE DE SECOURS**
- 7 CONTRÔLE D'ACCES**
- 8 CONTRÔLE DES INSTALLATIONS**

**MONTANT TOTAL H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.**