



RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE

ST-DENIS - REMPLACEMENT DU MONTE PMR + COUVERTURE - ST DENIS

N° D'AFFAIRE : C24204763
N° CHRONO : 1
N° VERSION : DCE

CE RAPPORT
A ETE VALIDE PAR LE
CHARGE D'AFFAIRE LE
27/02/2025

SIGNATURE
ROCA GONZALEZ Sinda

CHANTIER
6 RUE DES MESSAGERIES

97404 ST DENIS



OBSERVATIONS

OBJECTIFS DU RAPPORT

Le présent rapport donne l'avis du contrôleur technique sur les ouvrages concernés par sa mission au stade de la conception, sur la base des éléments transmis et mentionnés au § Documents examinés.

Le dossier examiné a été reçu :

Avant envoi du dossier de consultation des entreprises

MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE CONFIEES

Les missions objet de notre contrat de contrôle technique sont les suivantes :

L	Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables
LE	Solidité des existants
SEI	Sécurité des personnes dans les ERP et IGH
Hand-ERP	Accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées

ETENDUE DES MISSIONS

Conformément à notre contrat, l'étendue des missions est précisée pour les éléments de mission ci-dessous :

L - Sont exclus de la prestation (sauf conditions particulières) :

- les travaux relatifs aux phases provisoires de chantier et les sollicitations associées ;
- l'examen de la solidité des ouvrages au regard des risques naturels à caractère exceptionnel (cyclones, tempêtes, inondations, séismes, avalanches, ...) ;
- les risques liés à une modification des caractéristiques du sous-sol (cas d'exploitation minière en fonctionnement ou d'évolution des caractéristiques du sol du fait de la présence de vestiges miniers ou de carrières) ;
- les risques technologiques (explosion, ...) ;
- l'examen des revêtements de sols ;
- les aménagements spécifiques des activités professionnelles ;
- la contamination fongique, chimique ou biologique des matériaux ;
- les ouvrages et éléments d'équipement relatifs au nettoyage, à l'entretien, à la maintenance des constructions.

LE - Sont exclus de la prestation :

- Le diagnostic préalable des existants affectés par les travaux neufs ;
- L'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux concernant ces existants.

SEI - Sont exclus de la prestation :

- La vérification, au regard de la réglementation des ICPE (code de l'environnement livre V Titre I et décrets d'application), des installations classées qui sont incluses dans les établissements recevant du public, à l'exception des installations classées citées dans le règlement de sécurité ERP, les isollements et les intercommunications ;
- La sécurité des personnes pendant toute la durée du chantier ;
- La protection des travailleurs et du public contre les dangers des rayonnements ionisants.

Ascenseurs : la mission ne comporte pas les contrôles réalisés dans le cadre de l'évaluation de conformité en application des articles R134-16 à R134-34 du CCH, ni la vérification de conformité de l'installation existante aux exigences de mise en sécurité des ascenseurs en application des articles R134-1 à R134-5.

Hand-ERP - Sont exclus de la prestation (sauf conditions particulières) :

- L'établissement de l'attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité, prévue par l'article L. 122-9 du CCH,
- L'accessibilité des lieux de travail au personnel handicapé en application des articles R.4214-26 à R.4214-29 et R.4217-2 du code du travail.
- l'accessibilité des bâtiments d'habitation aux personnes handicapées en application des articles R.162-1 à R.162-7 et R.163-1 à R.163-4 du CCH.

SOMMAIRE

1. INFORMATIONS GENERALES	4
2. DESCRIPTION DE L'OPERATION	5
3. SYNTHESE DES AVIS	6
4. AVIS AU STADE CONCEPTION	8
5. DOCUMENTS EXAMINES	23
6. DIFFUSION	23

1. INFORMATIONS GENERALES

1.1 OPERATION

ST-DENIS - REMPLACEMENT DU MONTE PMR + COUVERTURE
CONTROLE TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS

Permis de construire ou autorisation administrative

Nous ne disposons pas de la date de dépôt de la demande d'autorisation administrative.

A défaut nous avons pris en compte une date de référence pour le choix de la réglementation applicable.

Cette date est à confirmer par la Maîtrise d'ouvrage.

Date de référence prise par défaut : 15/11/2024

Selon les éléments communiqués par le maître d'ouvrage

- Date prévisionnelle de début de chantier : 20/01/2025
- Montant prévu des travaux : 116 000 € HT
- Durée prévisionnelle du chantier : 3.5 mois

Classement réglementaire :

- ERP de 2ème catégorie : L , N , W

1.2 MAITRISE D'OUVRAGE

Maître d'Ouvrage : PREFECTURE DE LA REUNION
6 RUE DES MESSAGERIES
97404 ST DENIS

2. DESCRIPTION DE L'OPERATION

2.1 DESTINATION DES LOCAUX

Pour l'établissement du présent rapport, la destination des ouvrages portés à notre connaissance prend en compte les usages suivants :
Service public : Sécurité civile

Remplacement du monte PMR obsolète

2.2 DESCRIPTION DU PROGRAMME DES TRAVAUX



















Etablissement classé en 3ème catégorie de type L, N et W

Remplacement du monte PMR obsolète

3. SYNTHESE DES AVIS













3.1 PAR OUVRAGE

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique nos avis sur ouvrage dans le cadre des missions confiées

<div>  ENVIRONNEMENT ET GEOGRAPHIE </div> <div> Dispositions générales  </div> <div> Contraintes sismiques  </div> <div> Diagnostic  </div>	<div>  RESEAUX ENTERRES </div> <div> Dispositions générales  </div>
<div>  STRUCTURE METALLIQUE </div> <div> Planchers  </div>	<div>  TERRASSE ETANCHEE INACCESSIBLE </div> <div> Dispositions générales  </div>
<div>  TERRASSE ETANCHEE ACCESSIBLE AUX PIETONS </div> <div> Dispositions générales  </div> <div> Avec dalles sur plots  </div>	<div>  FEUILLES METALLIQUES SUPPORTEES </div> <div> Dispositions générales  </div>
<div>  MENUISERIES EXTERIEURES </div> <div> Dispositions générales  </div>	<div>  SOURCE </div>

3.2 PAR EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les exigences réglementaires potentiellement non respectées sur le projet

 SEI - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS – (GN1 à 3) 	 SEI - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH GENERALITES – (GE1) 
 SEI - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH ASCENSEURS – (AS1 à 3)  DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES ASCENSEURS DESTINES A L'EVACUATION DES HANDICAPES PHYSIQUES – (AS4 à 5) 	 SEI - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH OBLIGATIONS GENERALES DU MAITRE D'OUVRAGE – (Section I) 
 Hand-ERP - Accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES – (Art. 7)  ECLAIRAGE – (Art. 14) 	

4. AVIS AU STADE CONCEPTION

4.1 CODIFICATION DE NOS AVIS

Ceux-ci sont exprimés sous la forme suivante :

Avis Favorables (F) :

Ils sont donnés par rapport aux informations figurant dans le dossier qui nous est soumis. Ces avis seront confirmés en fonction des éléments qui nous seront proposés lors de la phase exécution.

Avis Défavorables (D)

Lorsque les informations figurant dans les documents examinés montrent un risque anormal vis-à-vis d'un aléa technique du fait d'un écart relevé selon les référentiels associés à l'une de nos missions, de la pérennité de l'ouvrage, des dispositions contraires aux règles de l'art, règles de calculs, DTU, normes.

Avis Suspendus (S) :

Lorsque les informations figurant dans les documents examinés sont insuffisantes pour nous permettre de nous prononcer (manque de précisions, ambiguïté, absence de document,...). Il deviendra automatiquement défavorable si les précisions demandées et reconnues satisfaisantes ne sont pas fournies dans des délais compatibles avec la réalisation des travaux.

Hors Mission (HM)

Elément ne faisant pas partie des marchés de travaux nous étant communiqués ou hors du cadre de notre mission.

Sans Objet (SO)

Elément Sans Objet dans le cadre du projet


Pour Mémoire (PM)

Exigence réglementaire pour mémoire






4.2 Avis sur les ouvrages

OUVRAGES/LOCALISATIONS	Code Avis	AVIS
ENSEMBLE DU BATIMENT / TOUS LES OUVRAGES		
ENVIRONNEMENT ET GEOGRAPHIE		
Dispositions générales	F	N°O1 - 1 Vitesse de référence du vent : 34m/s ;
Contraintes sismiques	S	N°O2 - 1 L'opération est classée en zone 2 (sismicité faible) et l'ouvrage est de catégorie d'importance IV (et non III décrit dans le CCTP page 11). Prise en compte des efforts sismiques dans les dimensionnements prévu au CCTP La note sismique doit nous être transmise
Diagnostic	S	N°O5 - 1 Absence de diagnostic de structure de l'existant
VRD		
RESEAUX ENTERRES		
Dispositions générales	F	N°O7 - 1 Vérification et révision du réseau EP en fond de gaine existant Un PV d'autocontrôle sera à nous transmettre à la fin du chantier
STRUCTURE		
STRUCTURE METALLIQUE		
Planchers	S	N°O3 - 1 Sur structure existante Surcharges d'exploitation : circulations : 250 daN/m² Eléments en porte à faux : qk=350 daN/m², Qk=2.0 kN sur un carré de 50x50mm² Fournir la vérification structurelle par rapport aux nouvelles charges apportées.

OUVRAGES/LOCALISATIONS	Code Avis	AVIS
ETANCHEITE DE TOITURE		
TERRASSE ETANCHEE INACCESSIBLE		
Dispositions générales	F	N°O10 - 1 Complexe d'étanchéité type bicouche élastomère
TERRASSE ETANCHEE ACCESSIBLE AUX PIETONS		
Dispositions générales	S	N°O6 - 1 Préciser la nature de la protection aux intempéries à la suite de la démolition du ressaut en béton lors de la mise à niveau
Avec dalles sur plots	D	N°O8 - 1 Les dalles sur plots de 2cm ne sont pas acceptées à la Réunion. Le système de dalle sur plot devra posséder un avis technique valable dans les DOM
COUVERTURE		
FEUILLES METALLIQUES SUPPORTEES		
Dispositions générales	F	N°O4 - 1 Fixation de type inox A4
MENUISERIES EXTERIEURES		
MENUISERIES EXTERIEURES		
Dispositions générales	D	N°O9 - 1 Le vitrage des portes en verre doit être STADIP
REVETEMENTS DE SOL EXTERIEURS		
	HM	
INSTALLATIONS ELECTRIQUES		
SOURCE		

OUVRAGES/LOCALISATIONS	Code Avis	AVIS
	S 	N°O11 - 1 Justifier l'utilisation de la canalisation électrique et de la protection existants (nous fournir une note de calcul)

4.3 Avis sur exigences réglementaires - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Art. GN		
CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS (GN1 à 3)		
Classement des établissements (GN1)	SO 	N°E1 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
Calcul de l'effectif public et personnel admis	S 	N°E154 - 1 Dans l'attente de la notice de sécurité, nous partons sur l'hypothèse que le bâtiment est un bâtiment de 2ème catégorie L,N,W.
Classement des établissements non isolés entre eux (GN2)	SO 	N°E2 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
Classement des établissements isolés entre eux (GN3)	SO 	N°E3 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
ADAPTATION DES REGLES DE SECURITE ET CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DU REGLEMENT (GN4 à 10)		
Procédure d'adaptation des règles de sécurité (GN4)	SO 	N°E106 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
Établissements comportant des locaux de type différents (GN5)	SO	N°E107 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
Utilisations exceptionnelle des locaux (GN6)	SO	N°E4 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
Établissements situés dans un immeuble de grande hauteur (GN7)	SO	N°E108 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation (GN8)	SO	N°E109 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants (GN9)	SO	N°E110 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
Application du règlement aux établissements existants (GN10)	SO	N°E111 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
CONTROLE DES ETABLISSEMENTS (GN11 et 12)		N°E112 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
TRAVAUX (GN13)		N°E113 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
NORMALISATION (GN14)		N°E114 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
STRUCTURES PROVISOIRES ET DEMONTABLES (GN15)			
	SO	N°E115 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES Art. GE			
GENERALITES (GE1)			
	SO	N°E116 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
Objet (GE1)	S	N°E5 - 1	Préciser la nature du revêtement de sol de l'ascenseur
CONTROLE DES ETABLISSEMENTS (GE2 à 5)			
	SO	N°E117 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
VERIFICATIONS TECHNIQUES (GE6 à 10)			
	SO	N°E118 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
CONSTRUCTION APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES Art. CO			
CONCEPTION ET DESSERTE DES BATIMENTS (CO1 à 5)			
	SO	N°E119 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS (CO6 à 10)			
	SO	N°E120 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES (CO11 à 15)			
	SO	N°E121 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
COUVERTURES (CO16 à 18)			

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
	SO	N°E122 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
FACADES (CO19 à 22)		
	SO	N°E123 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
DISTRIBUTION INTERIEURE ET COMPARTIMENTAGE (CO23 à 26)		
	SO	N°E124 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
LOCAUX NON ACCESSIBLES AU PUBLIC, LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS (CO27 à 29)		
	SO	N°E125 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
CONDUITS ET GAINES (CO30 à 33)		
	SO	N°E126 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
DEGAGEMENTS - DISPOSITIONS GENERALES (CO34 à 42)		
	SO	N°E127 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
DEGAGEMENTS - SORTIES (CO43 à 48)		
	SO	N°E128 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
DEGAGEMENTS - ESCALIERS (CO49 à 56)		
	SO	N°E129 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
ESPACES D'ATTENTE SECURISES (CO57 à 60)		
	SO	N°E130 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
TRIBUNES (CO61)		
	HM	

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
AMENAGEMENTS INTERIEURS, AGENCEMENT PRINCIPAL ET MOBILIER Art. AM			
GENERALITES (AM1)			
	SO	N°E38 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
PRODUITS ET MATERIAUX DE PAROIS (AM2 à 8)			
	SO	N°E132 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
ELEMENTS DE DECORATION (AM9 à 10)			
	SO	N°E133 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
TENTURES, PORTIERES, RIDEAUX ET VOILAGES (AM11 à 14)			
	SO	N°E134 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
GROS MOBILIER, AGENCEMENT PRINCIPAL, AMENAGEMENT DE PLANCHERS LEGERS EN SUPERSTRUCTURE (AM15 à 20)			
	SO	N°E135 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
DESENFUMAGE - Art. DF			
	SO		
CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET INSTALLATION D'EAU CHAUDE SANITAIRE - Art. CH			

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
	HM		
INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES - Art. GZ			
	HM		
ASCENSEURS, ESCALIERS MECANQUES ET TROTTOIRS ROULANTS DANS LES ERP DU 1er GROUPE Art. AS			
GENERALITES APPLICABLES AUX ASCENSEURS NEUFS			
Conformité : directives européennes			
Déclaration de conformité CE	F	N°E13 - 1	Prévoir de nous fournir la déclaration de conformité CE avant la réception,
ASCENSEURS (AS1 à 3)			
Généralités (AS1)	S	N°E14 - 1	Préciser si l'ascenseur sert d'évacuation pour les handicapés.
Parois des gaines (§4)	F	N°E15 - 1	Revêtement intérieur de la gaine en fibrociment
Réaction au feu des revêtements des cabines (§5)	S		

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
		N°E105 - 1	Préciser le classement au feu des revêtements des cabines
Ventilation des locaux des machines (AS2)			
Ventilation sur l'extérieur (§1)	S	N°E139 - 1	Il conviendra de préciser le type de ventilation prévue
Dispositifs de secours (AS3)	S	N°E16 - 1	Préciser la manœuvre des secours en cas de panne
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES ASCENSEURS DESTINES A L'EVACUATION DES HANDICAPES PHYSIQUES (AS4 à 5)			
Ascenseurs accessibles, en cas d'incendie, aux personnes en situation de handicap (AS4)	S	N°E103 - 1	Préciser si l'ascenseur sert d'évacuation pour les handicapés.
Consignes et signalisations (AS5)	S	N°E102 - 1	Préciser les consignes et les signalisations du monte PMR
ESCALIERS MECANQUES ET TROTTOIRS ROULANTS (AS6 à 7)			
	SO		
ENTRETIEN ET VERIFICATIONS (AS8 à 11)			
Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants (AS10)	SO		
INSTALLATIONS D'APPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA RESTAURATION - Art. GC			

EXIGENCES/LOCALISATION	AVIS	
	HM	
MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE - Art. MS	HM	N°E143 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
MESURES APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS (TYPE L) - Art. L1 à 18	HM	N°E144 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
MESURES APPLICABLES AUX SALLES (TYPE L) - Art. L18 à 35	HM	N°E145 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux

EXIGENCES/LOCALISATION	AVIS	
MESURES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PROJECTION ET AUX EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE REGIE - Art. L36 à 48		
	HM	N°E146 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
MESURES APPLICABLES AUX ESPACES SCENIQUES (TYPE L) - Art. L49 à 79		
	HM	N°E147 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
MESURES APPLICABLES AUX LOCAUX ANNEXES (TYPE L) - Art. L80 à 85		
	HM	N°E148 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
RESTAURANTS ET DEBITS DE BOISSON (TYPE N) - Art. N	HM	N°E149 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
ADMINISTRATIONS, BANQUES, BUREAUX (TYPE W) - Art. W	HM	N°E150 - 1 Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES COURANTS ELECTRIQUES Décret n°2010-1017 du 30/08/2010		
OBLIGATIONS GENERALES DU MAITRE D'OUVRAGE (Section I)		
Dossier technique (R4215-2)	D	N°E155 - 1 Les éléments fournis ne nous permettent pas d'émettre un avis circonstancié sur la tranche électricité. absence de document : - Liste du matériel installé - Schéma unifilaire des coffrets électriques - Note de calcul des coffrets (Pdc,Calibre, Section,etc.....) - Schéma d'implantation avec les IP mini par local

4.4 Avis sur exigences réglementaires - Accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC SITUES DANS UN BATIMENT EXISTANT PC ≥ 01/01/2015 Arrêté du 8/12/2014			
CHEMINEMENTS EXTERIEURS (Art. 2)			
	HM	N°E153 - 1	Dispositions existantes non modifiées dans le cadre des travaux
CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES (Art. 7)			
Repérage			
Si ascenseur, escalier ou équipement mobile non visible depuis l'entrée principale du bâtiment, une signalisation adaptée doit le repérer	S	N°E12 - 1	Préciser l'implantation de la signalétique adaptée pour repérer l'équipement changé.
Signalétique en relief et visuellement contrastée située à proximité de l'ascenseur à chaque palier et à une hauteur permettant sa détection au toucher, précisant la dénomination ou le numéro de chaque étage desservi	S	N°E11 - 1	Préciser le type et l'implantation de la signalétique prévue à proximité de l'ascenseur
Appareil élévateur vertical			
Caractéristiques de l'appareil élévateur vertical			
Dispositif empêchant l'accès sous l'appareil sans gaine lorsqu'il est en position haute	S	N°E152 - 1	Préciser le type de sécurité prévue empêchant l'accès sous l'appareil en position haute
Commande positionnée de sorte à être utilisable par une personne en fauteuil roulant	S	N°E151 - 1	Préciser la localisation du bouton d'appel
ECLAIRAGE (Art. 14)			
Eclairage artificiel permet d'assurer les valeurs			

EXIGENCES/LOCALISATION

AVIS

**d'éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long
du parcours usuel en tenant compte des zones de
transitions entre les tronçons du parcours**

≥ 20 lux pour les cheminements extérieurs accessibles

S

N°E104 - 1

Préciser en phase EXE, et par note de calcul, l'éclairement prévu sur le cheminement extérieur.

5. DOCUMENTS EXAMINES

Réf ou n°	Indice	Intitulé du document	Reçu le
		03_974_MPMR_PRO_OTEIS_PG	26/02/2025
		04_974_MPMR_PRO_OTEIS_CCTP	26/02/2025
		01_974_MPMR_PRO_PAG_Rapport	26/02/2025
		02_974_MPMR_PRO_PAG_PG	26/02/2025
		05_974_MPMR_PRO_OTEIS_CDPGF	26/02/2025
		01_974_MPMR_PRO_PAG_CDC PLOMB	26/02/2025
		03_974_HDP_DIAG PLOMB TERMITES	26/02/2025
		04_974_HDP_DT AMIANTE	26/02/2025
		05_974_MPMR_HDP_DIAG AMIANTE	26/02/2025
		02_974_MPMR_PRO_PAG_CDC AMIANTE PLOMB	26/02/2025

6. DIFFUSION

DESTINATAIRE PRINCIPAL :

PREFECTURE DE LA REUNION
Jean-Marie SAINT-PAUL
jean-marie.saint-paul@reunion.gouv.fr

DESTINATAIRES EN COPIE :

PREFECTURE DE LA REUNION
randeau.mary-catan@developpement-durable.gouv.fr

HOAREAU Jean Marc
jeanmarc.hoareau@oteis.fr

Pauline Becherel
p.becherel@gatier.org