



PREFECTURE DE NANTERRE  
167-177 Avenue Joliot Curie

92000 NANTERRE  
*A l'attention de Mme Mounira BOUZIDI*

Remis contre accusé de réception

**REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS  
CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT  
DEMOLITION D'UN IMMEUBLE BATI**

**LISTE C DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA  
SANTÉ PUBLIQUE**

Code prestation : CDAM0160-4



RAPPORT N°: A4-18.880.PEB.12275.00.H\_-  
\_Guerite-cote-Avenue-Joliot-Curie

Lieu d'intervention :  
**PREFECTURE DE NANTERRE, Guérite coté Avenue Joliot  
Curie+ portail d'entrée  
167-177 Avenue Joliot Curie**

92000 NANTERRE

**N° D'AFFAIRE : A4-18.880.PEB.12275.00.H / -**  
RAPPORT ETABLI LE : 30/05/2018



Agence de Apave Parisienne  
17, rue Salneuve  
75017 PARIS  
N° SIRET : 39316827300026  
Tél : 01 40 54 58 00 - Fax : 01 40 54 58 88



**REPERAGE DES MATERIAUX ET  
PRODUITS CONTENANT DE  
L'AMIANTE AVANT DEMOLITION  
D'UN IMMEUBLE BATI**

Contrat N° : A4-18.880.PEB.12275.00.H  
Rap. N° : A4-18.880.PEB.12275.00.H\_-\_Guerite-cote-  
Avenue-Joliot-Curie  
Date : 30/05/2018  
Page : 2/15

Agence de Apave Parisienne  
17, rue Salneuve

75017 PARIS

Tél. : 01 40 54 58 00  
Fax : 01 40 54 58 88  
SIRET : 39316827300026

PREFECTURE DE NANTERRE, Guérite coté  
Avenue Joliot Curie+ portail d'entrée  
167-177 Avenue Joliot Curie

92000 NANTERRE

Date d'intervention : 25/05/2018

**REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE  
AVANT DEMOLITION D'UN IMMEUBLE BATI**

**Adresse d'expédition : PREFECTURE DE NANTERRE  
167-177 Avenue Joliot Curie  
92000 NANTERRE**

**A l'attention de Mme Mounira BOUZIDI**

**Intervenant :**  
M Christophe JACOB

**Signature :**

**Accompagné par :**  
Mr Mounira BOUZIDI  
**Rendu compte à :**  
Rendu compte à :  
Mr Mounira BOUZIDI

**Ce rapport comprend 15 pages.**  
Il est remis contre accusé de réception.

**Avertissement : Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité**



**REPERAGE DES MATERIAUX ET  
PRODUITS CONTENANT DE  
L'AMIANTE AVANT DEMOLITION  
D'UN IMMEUBLE BATI**

Contrat N° : A4-18.880.PEB.12275.00.H  
Rap. N° : A4-18.880.PEB.12275.00.H\_-\_Guerite-cote-  
Avenue-Joliot-Curie  
Date : 30/05/2018  
Page : 3/15

---

**SOMMAIRE**

1.	SYNTHESE DES RESULTATS _____	4
1.1.	Conclusions	4
1.2.	Synthèse du repérage	4
1.3.	Préconisations	4
2.	GENERALITES _____	6
2.1.	Objectif de la prestation	6
2.2.	Références réglementaires	6
2.3.	Compétence de l'opérateur	6
2.4.	Analyse des échantillons	6
2.5.	Commentaires relatifs au déroulement de la prestation	6
2.6.	Rapport(s) précédent(s)	7
3.	DESCRIPTION DU OU DES IMMEUBLES BATIS _____	8
3.1.	Propriétaire de l'immeuble bâti	8
3.2.	Périmètre de la prestation	8
3.3.	périmètre de la démolition	8
4.	SCHEMA DE LOCALISATION _____	10
5.	BULLETIN D'ANALYSE DES MATERIAUX _____	11
6.	CERTIFICAT DE COMPETENCE _____	12
7.	ATTESTATION D'ASSURANCE _____	13
8.	ALBUM PHOTO _____	14

## 1. SYNTHESE DES RESULTATS

### 1.1. Conclusions

➤ Nous n'avons pas recensé de matériaux et produits contenant de l'amiante selon le programme de repérage figurant dans le tableau A1 de la norme NF X 46 020, dans le périmètre des travaux défini au paragraphe 2.1 et pour ce qui concerne les parties de l'immeuble rendues accessibles lors de notre intervention.

### 1.2. Synthèse du repérage

#### a) MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE :

LOCALISATION ETAGE, LOCAUX OU ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
RDC Guérite	Chappe carrelages gris	Analyse prélèvement A1 Réf PV : 12795406 - version 1_Prélèvement A1
RDC Guérite	peinture sur guérite	Analyse prélèvement A2 Réf PV : 12795406 - version 1_Prélèvement A2
RDC Guérite	mastic de calfeutrement entre porte et structure de la guérite	Analyse prélèvement A3 Réf PV : 12795406 - version 1_Prélèvement A3
RDC Guérite	intérieure des parois guérite: RAS pas d'isolation	intérieure des parois guérite: RAS pas d'isolation
RDC Guérite	toiture guérite: RAS	toiture guérite: RAS
RDC Portail d'entrée	Peinture sur portail	Analyse prélèvement A4 Réf PV : 12795406 - version 1_Prélèvement A4

### 1.3. Préconisations

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modifications du périmètre ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'une investigation complémentaire appropriée dans les meilleurs délais.



**REPERAGE DES MATERIAUX ET  
PRODUITS CONTENANT DE  
L'AMIANTE AVANT DEMOLITION  
D'UN IMMEUBLE BATI**

Contrat N° : A4-18.880.PEB.12275.00.H  
Rap. N° : A4-18.880.PEB.12275.00.H\_-\_Guerite-cote-  
Avenue-Joliot-Curie  
Date : 30/05/2018  
Page : 5/15

---

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

## **2. GENERALITES**

### **2.1. Objectif de la prestation**

La prestation a pour objectif de réaliser l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer avant démolition de son immeuble.

Le présent document concerne le repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique et le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et autres matériaux réputés contenir de l'amiante dont l'opérateur aurait connaissance.

### **2.2. Références réglementaires**

- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
- Décret n° 2010 – 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,
- Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
- Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,
- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Autre référence : tableau A1 de la Norme NFX 46-020 d'Août 2017.

### **2.3. Compétence de l'opérateur**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :  
APAVE CERTIFICATION  
191 Rue de Vaugirard  
75738 PARIS CEDEX 15

### **2.4. Analyse des échantillons**

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

Nom et Adresse du laboratoire :

ALCONTROL LABORATORIES : 99-101 avenue Louis Roche - 92230 Gennevilliers  
Numéro Accréditation : L028

### **2.5. Commentaires relatifs au déroulement de la prestation**

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les principaux éléments de la construction et dans le cadre de la démolition de l'immeuble cité en page de garde.

Ces informations sont nécessaires pour la définition des zones présentant des similitudes d'ouvrage (les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables) car elles correspondent à la base de nos investigations.

Les résultats d'analyses des prélèvements effectués sont alors, par hypothèse, généralisés sur l'ensemble des composants, types de matériaux et produits ayant les mêmes caractéristiques.



**REPERAGE DES MATERIAUX ET  
PRODUITS CONTENANT DE  
L'AMIANTE AVANT DEMOLITION  
D'UN IMMEUBLE BATI**

Contrat N° : A4-18.880.PEB.12275.00.H  
Rap. N° : A4-18.880.PEB.12275.00.H\_-\_Guerite-cote-  
Avenue-Joliot-Curie  
Date : 30/05/2018  
Page : 7/15

En cas d'omissions ou d'imprécisions dans les informations fournies à l'opérateur ou de modifications du périmètre de repérage des investigations complémentaires pourraient s'avérer nécessaires ultérieurement.

**2.6. Rapport(s) précédent(s)**

Les rapports précédents relatifs à l'amiante qui nous ont été remis avant la visite sont :

REFERENCE DU RAPPORT	ORGANISME EMETTEUR	DATE	TYPE DE REPERAGE	CONCLUSIONS
Néant				

Notre rapport prend en compte les documents techniques fournis en l'état.

### 3. DESCRIPTION DU OU DES IMMEUBLES BATIS

Bureaux

#### 3.1. Propriétaire de l'immeuble bâti

Nom ou raison sociale : PREFECTURE DE NANTERRE  
Adresse : 167-177 Avenue Joliot Curie  
Code postal : 92000  
Ville : NANTERRE

#### 3.2. Périmètre de la prestation

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.

##### a) Liste des locaux visités

L'objet du présent rapport concerne la ou les partie(s) d'immeubles bâtis décrite(s) dans le tableau suivant :

PARTIE DE BATIMENT	LOCAUX
RDC	Guérite
RDC	Portail d'entrée

Le donneur d'ordre nous a communiqué les documents et informations suivants :

- Fonction principale du bâtiment : Bureaux
- Le périmètre de repérage : Mission limité à une guérite et le portail
- Les plans des immeubles : oui
- La date de délivrance du permis de construire ou années de construction et de réhabilitation : <01/07/1997
- Les bulletins de caractérisation des matériaux et produits suivants : Néant
- Le programme détaillé des démolitions : oui

##### b) Liste des locaux non visités, des parties d'immeuble non accessibles

Les locaux qui n'ont pas pu être visités et/ou les parties non accessibles sont récapitulés avec les motifs dans le tableau figurant au paragraphe 1.3.

Rappel : Certains locaux restant non visités et/ou certaines parties de l'immeuble restant inaccessibles, les conditions de réalisation du repérage ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 juin 2013 : « L'opérateur examine de façon exhaustive toutes les parties d'ouvrage qui composent les différentes parties de l'immeuble »

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, nous émettons donc des réserves quant à la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante et concernés par la présente mission. Afin de lever ces réserves, il vous appartient de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en vous assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

#### 3.3. périmètre de la démolition

##### a. Programme de démolition

Le programme de démolition (en pièces jointes) à l'origine de ce repérage, a été défini par le document de référence dépose de la guérite et portail d'entrée rédigé par Direction technique le 04/06/2018





**REPERAGE DES MATERIAUX ET  
PRODUITS CONTENANT DE  
L'AMIANTE AVANT DEMOLITION  
D'UN IMMEUBLE BATI**

Contrat N° : A4-18.880.PEB.12275.00.H  
Rap. N° : A4-18.880.PEB.12275.00.H\_-\_Guerite-cote-  
Avenue-Joliot-Curie  
Date : 30/05/2018  
Page : 9/15


---

**b. Nature et la localisation des travaux antérieurs de rénovation ou de réaménagement**

Absence de travaux antérieurs signalés par l'accompagnateur représentant désigné par l'exploitant et/ou le maître d'ouvrage et/ou le donneur d'ordre.

4. SCHEMA DE LOCALISATION

Localisation des prélèvements



## Rapport d'analyse d'amiante dans les matériaux

APAVE PARISIENNE SAS - AGENCE BGC ILE DE FRANCE EST - SAINT DENIS

Christophe Jacob  
PLEYAD 2-3ème étage  
39-45 Boulevard Ornano  
93285 SAINT DENIS CEDEX

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet ci-dessous.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est autorisée.

A partir du 30 Mars 2018 ALcontrol B.V. devient SYNLAB Analytics & Services B.V. Nos agréments ALcontrol B.V. / ALcontrol Laboratories restent en vigueur et seront mis à jour avec notre dénomination SYNLAB Analytics & Services B.V.

Projet	Nom du projet	Repérage Liste C	Date de commande	28-05-2018
	Réf. client	A4-18.880.PEB.12275.00.H	Date de début	28-05-2018
	Réf. SYNLAB	12795406 - version 1	Rapport du	30-05-2018
Échantillon description client		Prélèvement A1 [Chappe carrelage gris foncée] dure - Guérite coté Joliot curie		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12795406-001		Code barres	V8253939
Date de réception	28-05-2018		Date de pré.	25-05-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Préparation	1 (12795406-001)		Description	matériau, dur, gris
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			
Échantillon description client		Prélèvement A2 [peinture sur guérite] dure - Guérite coté Joliot curie		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12795406-002		Code barres	V8253940
Date de réception	28-05-2018		Date de pré.	25-05-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Préparation	1 (12795406-002)		Description	matériau de type "peinture", souple, gris
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			
Échantillon description client		Prélèvement A3 [mastic en périphérie de porte et structure guérite] dure - Guérite coté Joliot curie		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12795406-003		Code barres	V8253941
Date de réception	28-05-2018		Date de pré.	25-05-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Préparation	1 (12795406-003)		Description	Mastic, souple, gris
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			
Échantillon description client		Prélèvement A4 [peinture portail] dure - portail d'entrée coté Joliot curie		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12795406-004		Code barres	V8253942
Date de réception	28-05-2018		Date de pré.	25-05-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Préparation	1 (12795406-004)		Description	matériau de type "peinture", friable, gris
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			

  
Jaap-Willem Hutter  
Technical Director



## CERTIFICAT DE COMPÉTENCES N°A/12-443r2

Apave Certification certifie que :

Monsieur JACOB Christophe

Possède les compétences techniques nécessaires à la certification suivant le référentiel :

Apave Certification AC-PRO-001-11

Conforme aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2012 et à l'arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

Pour l'activité suivante :

DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER – AMIANTE

Sans mention ☐

Avec mention ☒

Emis le :

6 avril 2017

Ce certificat est valable jusqu'au :

5 avril 2022

Directeur d'Apave Certification

JM VIONNET



**TABLEAU DE GARANTIES**

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
<b>Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle</b>	
<b>Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus</b> <u>Sans pouvoir excéder pour :</u>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <u>sous-limités :</u>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

**\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2018 au 31/12/2018** inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 07/12/2017  
Pour servir et valoir ce que de droit.

**POUR L'ASSUREUR :**




**VERLINGUE**  
COURTIER EN ASSURANCES

Adresse postale :

12, rue de Kerogan - CS 44012  
29335 QUIMPER cedex

Tél 0 820 260 260 p.118 c.11 Centre Fax 0 820 208 242  
contact@verlingue.fr - www.verlingue.fr

**8. ALBUM PHOTO**

LOCALISATION	MATERIAUX ET/OU PRODUITS OBJET DES PRELEVEMENT
<p>RDC Guérite Matériau : Chappe carrelages gris Prélèvement A1 <b>ABSENCE D'AMIANTE</b></p>	
<p>RDC Guérite Matériau : peinture sur guérite Prélèvement A2 <b>ABSENCE D'AMIANTE</b></p>	
<p>RDC Guérite Matériau : mastic de calfeutrement entre porte et structure de la guérite Prélèvement A3 <b>ABSENCE D'AMIANTE</b></p>	



<p>RDC Guérite Matériau : intérieure des parois guérite: RAS pas d'isolation intérieure des parois guérite: RAS pas d'isolation <b>ABSENCE D'AMIANTE</b></p>	
<p>RDC Guérite Matériau : toiture guérite: RAS Toiture RAS <b>ABSENCE D'AMIANTE</b></p>	
<p>RDC Portail d'entrée Matériau : Peinture sur portail Prélèvement A4 <b>ABSENCE D'AMIANTE</b></p>	