

## **Mesures de prévention générales en matière d'hygiène**

*A ajuster lors des réunions de préparation de chantier*

*A minima* dans tous les services concernés :

- Préalable réalisé par les services du CHU : retrait ou protection du matériel présent dans la pièce
- Mesures à appliquer par l'entreprise :
  - Approvisionnement – circuits :
    - Respect du circuit demandé par le CHU (plan de circulation, ascenseur logistique...)
    - Matériel propre et nettoyé avec du détergent-désinfectant (fourni par le CHU) avant d'être acheminé vers la pièce en travaux
    - Horaire de circulation convenu avec la DCP et l'équipe centralisée d'entretien des locaux afin d'assurer l'entretien des sols après l'approvisionnement ou l'évacuation des déchets
  - Confinement du chantier :
    - Sciages/découpes à l'extérieur du bâtiment
    - Bâches de polyane scotchée sur la/les portes à l'intérieur de la pièce pendant les travaux
    - Utilisation d'un aspirateur à filtre HEPA pour toutes les actions de percements ou de ponçage.
    - Allées et venues limitées au strict minimum
    - Draps humidifiés avec du détergent-désinfectant scotchés au sol devant la porte du chantier
    - Emballage des déchets dans des contenants, des sacs ou des bâches propres.
    - Nettoyage du matériel avant de le sortir de la pièce en travaux.
- Entretien à fond de la pièce après les travaux : services du CHU