

ANNEXE N°2 : PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE	
OFFRE	
DESIGNATION	Prix en € HT
<u>Fourniture d’une prestation de transfert de cellule robotisée</u>	
<u>OFFRE DE BASE</u>	
<p>Première partie : démontage de la cellule Dassault</p> <ul style="list-style-type: none">- La dissociation de l’effecteur FSW de la machine (mécanique, électrique, baie de commande, sécurité)- La mise à jour des plans électriques (livraison de 2 plans)- KM0 : Un essai de mise en œuvre de la cellule présentant son état de fonctionnement avant démontage (mise sous tension, mouvement des axes robot, du rail et du positionneur)- Les opérations de repérage mécanique, électriques et autres énergies nécessaires à l’installation.- La mise en position du robot en position transport.- La déconnexion électrique- Le démontage de l’ensemble des éléments de la cellule décrit dans le paragraphe 2.1.- Le conditionnement des éléments sur palette, cadre bois sur mesure, caisses bois, film protecteur, etc	
<p>Deuxième partie : Transport</p> <ul style="list-style-type: none">- Transfert de la cellule se fera entre le site de Dassault Aviation à Mérignac et le site de Compositadour à Bayonne. Le prestataire aura la responsabilité du chargement, du transport et du déchargement des équipements aux endroits prévus par Compositadour	
<p>Troisième partie : Remontage des équipements</p> <ul style="list-style-type: none">- Déconditionnement des éléments.- Positionnement des éléments selon le plan d’implantation.- Positionnement du robot sur le rail- Fixation du rail et du positionneur dans le sol par scellement chimique.- Recâblage des équipements électriques.- Mise sous tension.- KM1 : Un essai de mise en œuvre de la cellule présentant son état de fonctionnement après le remontage. Comparaison par rapport au KM0	
TOTAL GENERAL en € HT	
TVA appliquée	
TOTAL GENERAL en € TTC	

Délais de réalisation (à préciser impérativement) :

Fait à :
Le :

Signature et cachet du
candidat habilité :