

légende

locaux non accessibles public

Non conformités travaux réalisés par entreprises

Non conformités corrigées en interne par CH ESQUIROL

NON CONFORMITES RELEVES ET TRAVAUX PROJETES

1	<p>STATIONNEMENT</p> <p>> Absence de bande de guidage jusqu'à l'entrée du bâtiment</p> <p>> Absence d'une sur-longueur à l'arrière du véhicule</p> <p>> Il existe une place de stationnement face à l'entrée mais raccordé avec une bande de guidage seulement au pavillon ROGER GAROUX</p>	<p>TRAVAUX PROJETES</p> <p>NOTA : La place est mutualisé sur les 2 bâtiments ROGER GAROUX et L'ARCHE. Ces 2 pavillons n'accueille que des enfants.</p> <p>> Reprise des marquages au sol de la place et ajout d'une surlongueur de 1,20m en zébra peint</p> <p>> Ajout d'un panneau « arrêt minute » sous le panneau de la place PMR</p> <p>> Pose d'une bande de guidage jusqu'à l'entrée du bâtiment L'ARCHE</p>
2	<p>CHEMINEMENT ET ACCES BATIMENT</p> <p>> Grille-paillason située devant la porte présentant des trous >2cm sur une largeur de 51cm</p> <p>> Obstacle situé sur le cheminement (potelet)</p> <p>> Seuil béton de la porte d'entrée créant un ressaut de 3 à 6 cm de hauteur</p> <p>> Effort pour ouverture de la porte d'entrée >50N</p>	<p>TRAVAUX PROJETES</p> <p>> Remplacement de la grille de l'accodrain</p> <p>> Enlèvement du potelet et rebouchage béton en sol</p> <p>> Création d'une plateforme avec plaque pleine incliné (max 33%) permettant de supprimer le ressaut) et plateau droit mobile de type caillebotis refermant le caniveau.</p> <p>> Réglage des fermes portes (porte d'entée)</p>
3	<p>EQUIPEMENTS DANS LA CIRCULATION</p> <p>> Patères dans la circulation situées à une hauteur >1,30m</p>	<p>TRAVAUX PROJETES</p> <p>Ajout de quelques patères ou déplacement d'un groupe de patère à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m à chaque fois qu'est proposé cet équipement</p>
4	<p>ACCES A LA TERRASSE</p> <p>> Baies coulissante sur rail présentant un trou >2cm</p> <p>> Profil bas de la baie présentant un ressaut intérieur de 5cm de hauteur</p> <p>> Coté extérieur profils bas présentant un ressaut de 1,5 + 5cm (largeur du panneau coulissant : 137cm</p>	<p>TRAVAUX PROJETES</p> <p>Fourniture d'une rampe pliante mobile d'une largeur de 90cm</p>
5	<p>SANITAIRES ADULTES ET ENFANTS</p> <p>> Absence de pictogramme sur porte</p> <p>> Absence de vide sous lavabo (plans vasque sur meuble) ne permettant pas l'accès à une personne en fauteuil</p> <p>> Absence de lave mains à l'intérieur des sanitaires</p> <p>> Absence de barre de tirage sur porte des WC</p> <p>> Barre de transfert non coudée dans le WC adulte</p> <p>> Absence de barre de transfert dans le WC enfant</p> <p>> Distributeur d'essai-mains positionné à plus de 1,30m de hauteur dans le WC adulte à 1,20m dans le WC enfant</p>	<p>TRAVAUX PROJETES</p> <p>> Ajout des équipements manquants dans les WC PMR</p> <p>Ajout d'un lave main dans le WC PMR adulte</p> <p>> Remplacement des plans vasques avec récupération de la robinetterie</p> <p>> Déplacement des distributeurs d'essuis-mains</p> <p>> Dépose soignée et adaptation de cloison pour repose de la porte WC PMR adulte</p> <p>> Fourniture et pose de pictogramme sur ensemble des portes (sur les 2 faces des portes de chaque bloc)</p>

