

**Coordonnées du chargé d'affaires :**

190, rue François Jacob  
76235 ISNEAUVILLE

T: +33 2 35 59 46 39 - M: +33 6 08 76 07 56

philippe.mingot@bureauveritas.com

V. réf :

N. réf : RICT c n° 1

N° affaire : **24545733/1**

Mission(s) signée(s) : **HAND + LE + LP + PV + SEI**

**Chargé d'affaire :** Philippe MINGOT

**Diffusé par :** Loïc HANIAS

**Affaire :**

Création Maison des Femmes  
COURS DE LA REPUBLIQUE  
76600 LE HAVRE

**Destinataire :**

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU  
ERIC LOISEL  
55 B RUE GUSTAVE FLAUBERT  
76083 LE HAVRE CEDEX

**Rapport Initial de Contrôle  
Technique**

**Phase PRO - Ensemble Missions**

**En date du 28/08/2025**



Ce rapport comporte 22 pages dont une page de garde.

Annule, Remplace ou/et Complète le Rapport de conception révision 0 en date du 18/08/2025

## SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - - - - -	3
2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE - - - - -	4
3. DOCUMENTS EXAMINÉS - - - - -	6
4. REMARQUES GÉNÉRALES ET SYNTHÈSE DES AVIS FORMULÉS SUR LE PROJET - - - - -	8
5. LISTE DES POINTS EXAMINÉS PAR CHAPITRE - - - - -	9

Mission / Chapitre / Intervention technique	Date d'envoi	Version
<b>LP - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> LP - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements Julien GOBERT - Généraliste	18/08/2025	V0
<b>LE - Solidité des existants</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> LE - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements existants Julien GOBERT - Généraliste	18/08/2025	V0
<b>SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-CC - Sécurité des personnes hors incendie Julien GOBERT - Généraliste	18/08/2025	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques Philippe MINGOT - Généraliste	28/08/2025	V1
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques Julien GOBERT - Généraliste	18/08/2025	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques Loïc HANIAS - Electricité	01/09/2025	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques Julien GOBERT - Généraliste	18/08/2025	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-Cdt - Dispositions IN, TB, TM complémentaires du Code du travail. Philippe MINGOT - Généraliste	28/08/2025	V0
<b>HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées Julien GOBERT - Généraliste	18/08/2025	V0
<b>PV - Récolement des procès-verbaux d'essais de fonctionnement des installations</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> PV - Récolement des procès verbaux d'essais Julien GOBERT - Généraliste	18/08/2025	V0

## 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

### Opération

Designation de l'opération : Création Maison des Femmes -

Agence	AG CONSTRUCTION NORMANDIE	Adresse chantier	COURS DE LA REPUBLIQUE
Service	CB0796053	Ville	LE HAVRE
N° de convention	24545733	Département	Seine-Maritime
signée le	06/12/2024		
Début des travaux		Valeur prévisionnelle des travaux	1090000 €(HT)
Délai	9 mois		
Maître de l'Ouvrage	CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU 55 B RUE GUSTAVE FLAUBERT 76083 LE HAVRE CEDEX		

### Missions

#### Nature des missions confiées

Suivant le contrat établi, notre prestation comprend l'exécution de l'ensemble des missions élémentaires mentionnées ci-dessous (se référer au contrat pour les modalités spécifiques de chaque mission)

HAND	Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
LE	Solidité des existants
LP	Solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables
PV	Récolement des procès-verbaux d'essais de fonctionnement des installations
SEI	Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

#### Etendue de la mission :

Notre mission porte sur la Maison des femmes située cours de la République au Havre : transformation de 3 plateaux de bureaux en locaux ERP.

## 2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

Date de dépôt du permis de construire ou d'autorisation de travaux prise en compte (à défaut, référentiel applicable au) : 18/08/2025

### • CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Classement suivant la notice de sécurité : établissement de 5ème catégorie sans locaux à sommeil.

### • AFFECTATION DES LOCAUX

Soin

### • DESCRIPTION ARCHITECTURALE

Aménagement intérieur du R+1 au R+3.

Les travaux sont les suivants :

- Déposes des cloisons et des plafonds existants
- Divers percements de planchers et de murs existants,
- Menuiseries intérieures, cloisonnement,
- Plomberie, chauffage et ventilation,
- Electricité courants forts et courants faibles,
- Finitions (peinture, revêtements de sol, plafonds).

### • DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS

- Fondations : Sans objet dans le cadre des travaux

- Structure : Sans objet dans le cadre des travaux

- Clos : Sans objet dans le cadre des travaux

- Couvert : Sans objet dans le cadre des travaux

- Equipements techniques :

Installations électriques : Réseau BT 230/400V

Eclairage de sécurité : évacuation via blocs autonomes

Thermique : Chauffage par climatisation

Ascenseurs : Sans objet dans le cadre des travaux

Sécurité incendie :

SSI de catégorie B associé à un équipement d'alarme de type 2a

### • CONTRAINTES PARTICULIERES

- Liées au site : Sans objet

- Liées aux risques : Sans objet

- Liées au mode constructif : De technicité courante

### • CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT EN FONCTION DES RISQUES

Sans objet

### • LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS

Locaux à risques particuliers :

- R+1 : Stockage 1.1+Tech, Ménage, Technique ;
- R+2 : Entretien et stockage matériel 2.1, Stockage 2.2, Local déchets ;
- R+3 : Sans objet

- **TECHNOLOGIE INNOVANTE**

Sans objet

### 3 - DOCUMENTS EXAMINÉS

Intitulé / Description et émetteur du document	Date indice	Reçu le
<b>CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU</b>		
• Dossier technique ~\$F - Descriptif AVP	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique ~\$F_APD_Liste pièces graphiques	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - CAR00 - PLAN PROJET	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - CAR000 - PLAN DEMOLITIONS	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - CAR01 - PLAN FAUX-PLAFONDS	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - CAR02 - PLAN REVETEMENTS SOLS	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - CAR03 - PLAN REVETEMENTS MURS	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - CAR04 - PLAN TYPES DE CLOISONS	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - CAR05 - PLAN MENUISERIES INTERIEURES	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - CAR06 - PLAN SIGNALETIQUE	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - CAR07 - PLAN PROTECTION CHANTIER	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - CAR08 - PLAN CFO-CFA	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - Cloison	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - Elec	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - Menuiserie	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - plafond	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - Signalétique	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE - Sol	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CARSAT - 4e ETAGE -Mur	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CCF SSI Indice 0 MDF	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CVC 1er étage	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CVC 2ème étage	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CVC 3ème étage	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique CVC 4ème étage	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF - APD - 510 - PLANS CFO-CFA	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF - PRO - 100 - PLANS DES DEMOLITIONS	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF - PRO - 200 - PLANS ARCHITECTURAUX PROJET	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF - PRO - 410 - PLANS REPERAGE FAUX-PLAFONDS + DETAILS	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF - PRO - 420 - PLANS REPERAGE REVETEMENTS SOLS ET PLINTHES	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF - PRO - 430 - PLANS REPERAGE REVETEMENTS MURS	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF - PRO - 440 - PLANS REPERAGE MENUISERIES INTERIEURES	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF - PRO - 450 - CARNET DETAILS MENUISERIES INTERIEURES	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF - PRO - 460 - PLANS REPERAGE TYPES DE CLOISONS	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF - PRO - 470 - CARNET D'AMBIANCES	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF - PRO - 480 - PLANS SIGNALETIQUE	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF DPGF	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF tableau portes	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF_Lot_1_Menuiserie intérieure	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF_Lot_2_sols_souples	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF_Lot_3_peinture	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF_Lot_4 Electricité	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique MDF_Lot_5 Plomberie Ventilation Climatisation	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique PB 1er étage	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique PB 2ème étage	18/08/2025	18/08/2025
• Dossier technique PB 3ème étage	18/08/2025	18/08/2025

Intitulé / Description et émetteur du document	Date indice	Reçu le
• Dossier technique PB 4ème étage	18/08/2025	18/08/2025

## 4 - REMARQUES GÉNÉRALES ET SYNTHÈSE DES AVIS FORMULÉS SUR LE PROJET

L'examen des documents de conception visés dans les pages précédentes dans le cadre des missions qui nous ont été confiées, appelle les observations suivantes :

- Les avis et observations formulés dans le présent rapport ne visent que les dispositions relatives aux fonctions et/ou aux ouvrages ou éléments d'ouvrage qui sont explicitement indiqués.
- Les avis formulés sur le projet ne préjugent pas des avis qui pourront être formulés lors des phases ultérieures.
- Les plans d'exécution et notes de calculs des ouvrages, les dossiers techniques des matériaux, matériels et procédés constructifs mis en œuvre, seront à nous communiquer pour avis, avant début des travaux correspondants.
- Les entreprises devront nous préciser les modalités de leur autocontrôle concernant les vérifications techniques qui leur incombent (Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, article R.125-19 du Code de la Construction et de l'Habitation).
- Notre mission ne comprend pas de contrôle en usine ou en atelier, sur les ouvrages ou parties d'ouvrage, et éléments d'équipement destinés à être incorporés dans la construction.

### MISSION : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques

Objet / article de référence	Avis
<b>DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE - arrêté du 22 juin 1990 modifié</b>	
Section 6 - Installations électriques	
PE 24 - Réalisation des installations électriques	<p>Fournir les documents d'exécution, plans définitifs, schémas électriques et notes de calcul pour avis</p> <p>Prévoir une masse fonctionnelle sur la baie informatique (section 6mm<sup>2</sup> minimum et ne doit pas être de coloration vert/jaune), à identifier à chaque extrémité</p> <p>Les dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l'obscurité totale à partir des dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées</p> <p>Emplacements locaux BE2 (locaux à risque d'incendie) à communiquer</p> <p>Les câbles doivent être de la catégorie « Cca-s2,d2,a2 »</p> <p>Les appareils d'éclairage de plus de 200 grammes devront être reliés aux éléments stables de la construction</p>

Vous voudrez bien confirmer par courrier, la prise en compte des observations formulées.

Pour contribuer à l'obtention d'une meilleure qualité de votre ouvrage,  
nous sommes à votre disposition pour participer à une réunion de mise au point générale.



## 5 - LISTE DES POINTS EXAMINÉS PAR CHAPITRE

### Codes utilisés associés à nos avis

La signification des codes utilisés dans nos missions est la suivante :

**AF : Favorable**

Les dispositions prévues dans les documents examinés n'appellent pas de remarque. Cet avis, formulé dans la limite des précisions fournies par ces documents, ne préjuge pas des avis qui pourront être émis lors des phases ultérieures.

**AP : A préciser**

Les dispositions prévues dans les documents examinés sont insuffisamment définies. Cet avis présente un caractère suspensif : il y aura lieu de fournir les précisions complémentaires demandées, faute de quoi notre avis deviendra défavorable.

**OB : Observations**

Les dispositions prévues dans les documents examinés peuvent générer un ou plusieurs des aléas techniques visés dans nos missions. Cet avis présente un caractère défavorable et sera maintenu dans notre rapport final de contrôle technique en l'absence de prise en compte.

**SO : Sans Objet**

L'indication Sans Objet s'applique aux articles réglementaires qui ne sont pas concernés par certaines dispositions ou lorsqu'ils ne comprennent pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité.

**HM : Hors mission**

L'examen des dispositions prévues dans les documents ne relève pas des missions qui nous ont été confiées. Cet examen peut, le cas échéant, faire l'objet de prestations complémentaires.

**PM : Pour Mémoire**

L'indication Pour Mémoire s'applique aux articles réglementaires qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours.

**Mission : LP - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables****Chapitre : LP - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements**

Textes de référence | Les textes techniques de caractères normatifs suivants :

Les textes techniques de caractère normatif suivants :

- Normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ;
- Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT ;
- Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.

Chapitre : LP V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
<b>PARTITIONS</b>			
	Cloisons - Doublages		
	Cloisons de distribution	AF	
	Cloisons de doublages	AF	
	Plafonds		
	Plafonds suspendus	AF	
	Menuiseries intérieures		
	Portes intérieures	AF	
<b>REVETEMENTS</b>			
	Revêtements de sol		
	Données sur l'exploitation des locaux	AF	
	Revêtements de sol souples - Textile ou PVC	AF	

**Mission : LE - Solidité des existants****Chapitre : LE - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements existants**

Textes de référence | Les textes techniques de caractères normatifs suivants :  
 Les textes techniques de caractère normatif suivants :  
 - Normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ;  
 - Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT ;  
 - Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.

Remarques générales | Communication de l'état des lieux et des résultats d'étude de diagnostic relatifs à la solidité des existants par rapport aux travaux neufs non transmis. En l'absence de communication de l'état des lieux et de résultat d'étude de diagnostic relatifs à la solidité des existants par rapport aux travaux neufs, nous prendrons en compte les éléments résultant de l'examen visuel de l'état apparent des existants. Ceci ne garantissant pas la maîtrise des aléas de façon exhaustive. -GEN 1

Chapitre : LE V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
COMPATIBILITE DU PROGRAMME DES TRAVAUX AVEC L'ETAT DES EXISTANTS			
SOLIDITE DES EXISTANTS			
		PM	Nous rappelons que la mission LE a pour objectif la prévention des aléas techniques susceptibles d'affecter la solidité des existants du fait de la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement neufs dans les constructions achevées.

**Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**

**Chapitre : SEI-CC - Sécurité des personnes hors incendie**

Remarques générales

Sans objet.

-GEN 1

**Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH****Chapitre : SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques**

Textes de référence	Les textes techniques de caractères normatifs suivants : - Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires - Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 ème catégorie - Article R 4215 à R4215 - 17 du code du travail relatif à la conformité des installations électriques au code du travail
---------------------	--

Chapitre : SEI-IN V1	Points examinés	Dispositions prévues	Avis	
<b>DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ERP</b>				
	Classement des établissements			
	GN 1 - Classement des établissements		PM	
	GN 2 - Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux		PM	
	GN 3 - Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux		PM	
	Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement			
	GN 4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité	Retour SDIS sur AT n° 076 351 25 AT 005 transmis et daté du 05/02/2025. Absence de dérogation ou atténuation au règlement incendie.	AF	
	GN 5 - Etablissement comportant des locaux de types différents		PM	
	GN 6 - Utilisations exceptionnelles des locaux		PM	
	GN 7 - Etablissements situés dans les immeubles de grande hauteur		PM	
	GN 8 - Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation	Suivant la notice des sécurité, il existe dans l'escalier intérieur un espace d'attente sécurisé conforme à l'article CO 59 : existant non modifié.	SO	
	GN 9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants		PM	
	GN 10 - Application du règlement aux établissements existants		PM	
	Contrôles des établissements			

Chapitre : SEI-IN V1	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
	GN 11 - Notification des décisions		PM
	GN 12 - Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction		PM
	Travaux		
	GN 13 - Travaux dangereux		PM
	Normalisation		
	GN 14 - Conformité aux normes - Essais de laboratoires		PM
	Réglementation applicable aux structures provisoires et démontables		
	GN 15 - Réglementation applicable aux structures provisoires et démontables.		PM
<b>DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE - arrêté du 22 juin 1990 modifié</b>			
	Chapitre I : Dispositions générales		
	PE 1 - Objet - Textes applicables		PM
	PE 2 - Etablissements assujettis		AF
	PE 3 - Calcul de l'effectif	Effectif Public + Personnel suivant la notice de sécurité : R+3 : 36 personnes ; R+2 : 20 personnes ; R+1 : 52 personnes ; Total : 108 personnes	AF
	PE 4 - Vérifications techniques		PM
	Chapitre II : Règles techniques Section 1 - Construction, dégagements, gaines		
	PE 6 - Isolement - Parc de stationnement		SO
	PE 9 - Locaux présentant des risques particuliers	Locaux à risque: - R+1 : Stockage 1.1+Tech, Ménage, Technique ; - R+2 : Entretien et stockage matériel 2.1, Stockage 2.2, Local déchets Isolement avec parois et plancher haut CF1H et bloc-portes EI30 avec ferme porte.	AF
	PE 11 - Dégagements	Effectif Public + Personnel suivant la notice de sécurité : R+3 : 36 personnes ; Dégagements exigés réglementairement : 1	AF

Chapitre : SEI-IN V1	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
PE 11 - Dégagements		sortie totalisant 1 unité de passage + 1 sortie accessoire ; dégagements prévus : 2 sorties totalisant 3 unités de passage. R+2 : 20 personnes ; Dégagements exigés réglementairement : 1 sortie totalisant 1 unité de passage + 1 sortie accessoire ; dégagements prévus : 2 sorties totalisant 3 unités de passage. R+1 : 52 personnes ; Dégagements exigés réglementairement : 2 sorties totalisant 2 unités de passage ; dégagements prévus : 2 sorties totalisant 3 unités de passage. Total : 108 personnes ; Dégagements exigés réglementairement : 2 sorties totalisant 3 unités de passage ; dégagements prévus : 2 sorties totalisant 3 unités de passage.	

Chapitre : SEI-IN V1	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
PE 11 - Dégagements			
PE 12 - Conduits et gaines		AF	
Section 2 - Aménagements intérieurs			
PE 13 §1 - Comportement au feu des matériaux		AF	
Désenfumage			
PE 14 - Principe de désenfumage		SO	
Section 8 - Moyens de secours			
PE 26 - Moyens d'extinction		SO	
PE 27 - Alarme, alerte, consignes			
1 - <i>Système d'alarme</i>	SSI de catégorie B associé à un équipement d'alarme de type 2a	AF	
2 - <i>Liaison téléphonique avec les pompiers</i>	Le dispositif d'alerte provient du public.	AF	
3 - <i>Affichage des consignes</i>		HM	
4 - <i>Affichage du plan de l'établissement</i>		HM	



**Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH****Chapitre : SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques**

Textes de référence

Les textes techniques de caractères normatifs suivants :

- Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires
- Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 ème catégorie

Chapitre : SEI-TB V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
<b>DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE - arrêté du 22 juin 1990 modifié</b>			
Section 5 - Chauffage, ventilation			
PE 20 - Généralités			AF
PE 23 - Installations de V.M.C.			AF

**Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH****Chapitre : SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques**

Textes de référence	Les textes techniques de caractères normatifs suivants : - Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires - Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 <sup>ème</sup> catégorie
---------------------	--

Chapitre : SEI-EL V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
<b>DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE - arrêté du 22 juin 1990 modifié</b>			
Section 6 - Installations électriques			
PE 24 - Réalisation des installations électriques		Eclairage de sécurité : évacuation via blocs autonomes	<b>AP</b> 1-Fournir les documents d'exécution, plans définitifs, schémas électriques et notes de calcul pour avis 2-Prévoir une masse fonctionnelle sur la baie informatique (section 6mm <sup>2</sup> minimum et ne doit pas être de coloration vert/jaune), à identifier à chaque extrémité 3-Les dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l'obscurité totale à partir des dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées 4-Emplacements locaux BE2 (locaux à risque d'incendie) à communiquer 5-Les câbles doivent être de la catégorie « Cca-s2,d2,a2 » 6-Les appareils d'éclairage de plus de 200 grammes devront être reliés aux éléments stables de la construction

**Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH****Chapitre : SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques**

Textes de référence	Les textes techniques de caractères normatifs suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>- Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires</li><li>- Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 ème catégorie</li></ul>
Remarques générales	Sans objet : existant non modifié. <div>-GEN 1</div>

## **Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**

**Chapitre : SEI-Cdt - Dispositions IN, TB, TM complémentaires du Code du travail.**

**Mission : HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées****Chapitre : HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées**

Textes de référence	Les textes techniques de caractères normatifs suivants : Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, modifié par arrêté du 27 février 2019
Remarques générales	Nous n'avons pas de remarque particulière à formuler sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap : avis favorable. -GEN 1

**Mission : PV - Récolement des procès-verbaux d'essais de fonctionnement des installations****Chapitre : PV - Récolement des procès verbaux d'essais**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <p>Les fiches d'attestations de fonctionnement disponibles sur le site de l'AQC</p> <p>Les textes techniques de caractère normatif suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ;</li><li>- Règles et prescriptions techniques DTU ;</li><li>- Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT</li><li>- Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.</li></ul>
Remarques générales	<p>Les attestations d'essais de fonctionnements devront nous être transmis pour examen de notre part (à défaut, cet avis suspendu ne sera pas repris dans le rapport final au titre du paragraphe 4.2.8 de la norme NF P03-100 relative à la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction).</p> <p>Ces éléments sont à télécharger sur le site de l'AQC d'après le lien suivant : <a href="https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/">https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/</a></p> <p>Cliquer sur l'onglet "RECHERCHER PAR COLLECTION", puis sur "FICHES ATTESTATIONS D'ESSAIS DE FONCTIONNEMENT"</p> <p>-GEN 1</p>