

# FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Date de création : 13/04/2007

Historique des dates de mise à jour : 31 / 03 / 2015

Réf du présent DTA : DTA CNMSS Site Toulon – bâtiment Brun

## M. Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

### Propriétaire :

Nom : CNMSS

Adresse : 247 avenue Jacques CARTIER 83090 Toulon Cedex 9

### Etablissement :

Nom : CNMSS **Site de Toulon – Bâtiment Brun**

Adresse : 247 Avenue Jacques Cartier – 83090 – Toulon Cedex 09

Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué

Date du permis de construire

Ou année de construction : 1974

### Détenteur du dossier technique amiante :

Nom : VESIN Claude

Fonction : Conseiller prévention

Service : Département secrétariat général / Section sécurité

Adresse complète : 247 Avenue Jacques CARTIER 83090 Toulon Cedex 9

Téléphone : 04 94 46 37 19

### Modalités de consultation de ce dossier :

Lieu : Bureau Sécurité B041 247 Avenue Jacques Cartier

Horaires : de 07 h 30 à 16 h 00

Contact, si différent du détenteur du dossier : M.Georges ABAD

## 2. Rapports de repérage

NUMERO DE REFERENCE du rapport de repérage	DATE DU RAPPORT	NOM DE LA SOCIETE Et de l'opérateur de repérage	OBJET DU REPERAGE
AFF 052	13 avril 2007	AFFINEXPERT M. Jean LAVALLEZ	Identification et localisation des matériaux et produits incorporés dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiantes en cas d'agression mécanique (chocs et frottement ou générés à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance
5123370-001-1	22/04/2010	APAVE Benjamin ANGUILLE	Prélèvements et analyses avant travaux de rénovation de l'étanchéité des terrasses du 5 <sup>ème</sup> et 6 <sup>ème</sup> étage
5155373-001-1	04/05/2010	APAVE Benjamin ANGUILLE	Prélèvements et analyses avant travaux de remplacement de la colonne d'eaux usées sous sol locaux partie sud /est
12-11-010288	14/11/2012	DEKRA Dominique PETIPA	Prélèvement avant travaux de remplacement des groupes froids du bâtiment brun
13-02-011293	18/02/2013	DEKRA Dominique PETIPA	Prélèvement avant travaux de réaménagement du bureau logistique B050
13-02-011271	18/02/2013	DEKRA Dominique PETIPA	Prélèvement avant travaux de réaménagement (pose de climatiseurs) bureau B310 et B130

NUMERO DE REFERENCE du rapport de repérage	DATE DU RAPPORT	NOM DE LA SOCIETE Et de l'opérateur de repérage	OBJET DU REPERAGE
6196244-001-1	30/01/2012	APAVE M.ANGUILLE	Repérage avant démolition partielle pour rénovation de dalle du jardin au-dessus tunnel + 2 locaux impactés au -1 (chaufferie – sas chauff et couloir technique)
14-07-019190 A	03/09/2014	DEKRA Dominique PETIPA	Repérage avant remplacement de l'escalier de secours 5 <sup>ème</sup> /3 <sup>ème</sup> brun (DSI)
14-11-014296A	24/11/2014	DEKRA HERNANDEZ Emmanuel	Repérage avant travaux performance énergétique. Concerne l'ensemble du bâtiment
15-02-014623A	23/02/2015	DEKRA HERNANDEZ Emmanuel	Repérage avant travaux VDI (réseaux câblage). Concerne l'ensemble du bâtiment

3. liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage.

Liste de différents repérages	Numéro de référence du rapport de repérage	Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1)	Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
Repérage des matériaux de la liste A au titre de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique	AFF052	Tous les locaux	Néant
Repérage des matériaux de la liste B au titre de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique	5123370-001-1	Tous locaux concernés par les travaux	Néant
	5155373-001-1	Tous locaux concernés par les travaux	Néant
	12-11-010288	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	13-02-011293	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	13-02-011271	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
Autres repérages	6196244-001-1	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	14-07-019190A	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	14-11-014296A	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	15-02-014623A	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les	Se reporter au rapport Dossier N°3

		travaux	
(1) Tous les locaux doivent être visités. (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et lorsqu'elle est connue la date du repérage complémentaire programmé.			

#### 4. Identification de matériaux et produits contenant de l'amiante

##### 4.a Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de chaque repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos)	Etat de conservation (1)	Mesures Obligatoires associées (évaluation périodiques, mesures d'empoussièrement ou travaux de retrait ou confinement)
AFF052 13 avril 2007	Constitution du DTA	<i>Etat néant</i>			
6196244-001-1 30/01/2012	<i>Démolition partielle</i>	<i>Etat néant</i>			
14-11-014296A	<i>Repérage avant TX</i>	<i>Etat néant</i>			
(1) Matériaux de la liste A : l'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.					

##### 4.b Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de chaque repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos)	Etat de conservation (2)	Mesures Préconisées par l'opérateur
AFF052 13 avril 2007	Constitution du DTA étendu	Porte coupe feu	Niveau -1 près des locaux B857 accès Groupe électrogène par l'Av Guiramand (suspicion)	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation
AFF052 13 avril 2007	Constitution du DTA étendu	<i>Couverture anti-feu (mobilier)</i>	<i>Mobilier se trouvant en face le local B805</i>	Bon état	
5123370-001-1 22/04/2010	Prélèvement et analyse avant travaux	<i>Etat néant</i>			
5155373-001-1 04/05/2010	Prélèvement et analyse avant travaux	<i>Etat néant</i>			
12-11-010288 14/11/2012	Prélèvement et analyse avant	<i>Colle sur plinthe groupe froid N°1</i>	<i>Local niveau -1 groupe froid à coté</i>	Bon état	<i>Encapsulé réalisé en octobre 2013</i>



13-02-011271 18/02/2013	travaux  Prélèvement et analyse avant travaux	Colle sur plinthe groupe froid N°2  Etat néant	du local chaufferie		
13-02-011293 18/02/2013	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant			
6196244-001-1 30/01/2012	Démolition partielle	Etat néant			
14-07-019190 A	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant	Rapport consultable dossier N°2		
14-11-014296A	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant	Rapport consultable dossier N°2		
15-02-014623A	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant	Rapport consultable dossier N°3		
(2) Matériaux de la liste B : conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.					

4.c Matériaux et produits de la liste C  
de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de chaque repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos)	Etat de conservation (2)	Mesures Préconisées par l'opérateur
14-11-014296A	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant	Rapport consultable dossier N°2		
(2) Matériaux de la liste C : conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.					

## 5. Les évaluations périodiques.

### 5.a Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante(\*)

Date de la visite	Matériau ou produit concerné	Localisation	Etat de conservation	Mesures d'empoussièrement

(\*) L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont réalisées.

### 5.b Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de la visite	Matériau ou produit concerné	Localisation	Etat de conservation	Mesures d'empoussièrement
Avril 2010	Porte coupe feu	Niveau -1 près des locaux B857 accès groupe électrogène par Av Guiramand(suspicion)	Bon état	Néant
A PREVOIR EN 2016		Local niveau -1 groupe froid à coté du local chaufferie	A PREVOIR EN 2016	

## 6. Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires

### 6.a Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou produit	Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos)	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Date des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement

6.b Matériaux et produits de la liste B  
de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

<b>Matériau ou produit</b>	<b>Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos)</b>	<b>Nature des travaux ou des mesures conservatoires</b>	<b>Date des travaux ou des mesures conservatoires</b>	<b>Entreprises intervenantes</b>	<b>Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement</b>
Colle sur plinthe groupe froid N°1 Colle sur plinthe groupe froid N°2	Local niveau -1 groupe froid à coté du local chaufferie	Travaux d'encapsulage réalisé par la Sté DEB (désamiantage et enveloppe des bâtiments)	Octobre 2013	DEB	Examen visuel RAS Mesures d'empoussièrement RAS