

**Maitre d'Ouvrage : Ministère de la justice**  
Département de l'immobilier - 350 avenue du club hippique - 13100 Aix-en-Provence  
Tel: 04.90.42.91.30.70 / 06.77.10.66.82  
Mail: christian.vitalis@justice.gouv.fr

**Maitre d'Oeuvre : ICOS Architecture**  
38 rue du pont de Lattes - 34000 Montpellier  
Tel: 06.13.62.34.18 / 04.99.63.35.03  
Mail: d.rousse@icos-architecture.com - agence@icos-architecture.com

**BET Fluides / Thermique / Eco. : IGBAT&Co**  
2bis chemin neuf - 13570 Barbentane  
Tel: 06.46.23.89.74  
Mail: contact@igbatetco.fr

**Bureau de contrôle : QUALICONCONSULT** agence d'Avignon  
940 route de l'Aérodrome - BP 51215 - 84911 Avignon Cedex 9  
Tel: 07.62.08.26.74  
Mail: ali.awada@qualiconsult.fr

**CSPS : BECS** agence Provence  
1a chemin de la Rollande - Cité de l'artisanat - 84140 Avignon Montfavet  
Tel: 06.08.30.38.43  
Mail: gilles.negre@becs.fr

DCE



Dossier de Consultation d'Entreprises

Date  
10/25  
Indice **V1**

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Echelle  
  
1:100

Numéro  
document  
  
**PIC.01**

Descriptif sommaire de l'installation de chantier

Le plan d'installation de chantier présenté en phase PRO-DCE définit les limites d'interventions ainsi que les demandes du CSPS.

L'entreprise du lot 01 Gros oeuvre - Etanchéité, devra réaliser en phase EXE son propre PIC, prenant en compte l'ensemble des besoins ou demandes des autres entreprises.

Ce dernier devra être validé par le maître d'ouvrage et le coordinateur SPS.

Le chantier devra être totalement clos afin d'éviter la coactivité avec les utilisateurs en activité et les usagers des habitations avoisinantes :

- Côté sud (rue de Tourre) : peu d'impacts
- Côté nord (côté rue Pontillac) : mise en place de barrières de chantier en panneaux pleins au droit de la courrette
- Côté est : pas d'impacts
- Côté ouest (côté place et rue ancien collège) : peu d'impacts

A/ Les accès

Les entrées et sorties au chantier et à la base vie se fera par la rue Pontillac.

Des panneaux d'indication de chantier seront positionnés dans la rue Pontillac pour information des usagers.

Cet accès sera uniquement utilisé par les personnes du chantier : entreprises, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre pour les visites.

B/ Circulation chantier

Aucun stationnement ne sera admis, seul des arrêts de déchargement de matériel sera autorisé.


C/ La base de vie


La base de vie sera composée à minima : 1 bungalow de réunion / bureau (réfectoire en respectant l'entretien), 1 armoire vestiaires-sanitaires sera positionnée dans ce bungalow. Le détail sera ré évalué lors de la phase EXE par le lot 01 Gros-Oeuvre - Etanchéité. Elle sera positionnée sur la courette arrière côté nord.

Une petite aire de stockage de matériaux complètera l'installation de chantier.



Rue Ancien Collège





- ZONE A
- ZONE B
- ZONE C
- ZONE D
- ZONE E
- ZONE F



ZONES DE CHANTIER RDC				
RENOVATION ENERGETIQUE - TRIBUNAL ORANGE				
FICHER:	AFFAIRE:	DATE:	PHASE:	ECHELLE:
ORANGE TRIBUNAL - DCE - PIC.dwg	25-080	10/2025	DCE	---





- ZONE A
- ZONE B
- ZONE C
- ZONE D
- ZONE E
- ZONE F



- ZONE A
- ZONE B
- ZONE C
- ZONE D
- ZONE E
- ZONE F



ZONES DE CHANTIER R+2					
RENOVATION ENERGETIQUE - TRIBUNAL ORANGE					
FICHER:	AFFAIRE:	DATE:	PHASE:	ECHELLE:	
ORANGE TRIBUNAL - DCE - PIC.dwg	25-080	10/2025	DCE	---	