

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux

Articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issus du décret 2017-899 du 9 mai 2017 – Norme NF X46-102 novembre 2020



|   |  |
|---|--|
| Numéro de rapport   | 76926-153680 A   |
| Propriétaire  | VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE<br>1 Chemin Jacques de Baerze - CS 36229 21062 DIJON CEDEX |
| Donneur d'ordre   | VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE<br>1 Chemin Jacques de Baerze - CS 36229 21062 DIJON CEDEX |
| Nom et adresse du site  | DEVERSOIR DE L'ECLUSE DES VALLEES<br>CANAL DU LOING<br>45120 CEPOY   |
| Date de la commande   | 05/03/2024   |
| La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage                     | 02/04/2024   |
| Date d'émission du rapport de repérage                          | 12/04/2024   |
| Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre |  |

### Signataire du rapport

Signature et Visa



**apave**  
Apave Diagnostics  
6/8, rue des Draperies  
91090 LISSES  
Tél. : 33 (0)1 83 63 96 93  
lisses@adiag.apave.com  
SIRET 483 336 319 00221

Opérateur de repérage :  
**BRIANTO Dany**  
Apave Diagnostics

### Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.*

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **ne contenant pas d'amiante** :

| Elément                           | Etage     | Zone | Ouvrage  | Partie d'ouvrage | Critère de décision       | Référence ZPSO/CPSM |
|-----------------------------------|-----------|------|----------|------------------|---------------------------|---------------------|
| Déversoir de l'écluse des Vallées | Extérieur | A    | Barrière | Métal - Peinture | Résultat d'analyse (P001) | Z001                |

## Commentaires :

Seuls les matériels hors d'eau et accessible ont été investiguer.

## **Légende :**

ZPSO : Zone présentant des similitudes d'ouvrage

CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux

**SOMMAIRE**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>CONCLUSIONS .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>OBJET DE LA MISSION : .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....</b>               | <b>4</b>  |
| <b>IDENTIFICATION COMPLETE DU SITE CONCERNE : .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>IDENTIFICATION DU LABORATOIRE : .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>PROGRAMME DETAILLE DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>PERIMETRE DU REPERAGE : ELEMENTS ET PARTIES D'ELEMENTS CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>RESULTATS DU REPERAGE - LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>ANNEXE - TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES D'AMIANTE.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>ANNEXE : FICHES DESCRIPTIVES DES ELEMENTS ET COMPOSANTS REPERES .....</b>                          | <b>7</b>  |
| <b>ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE .....</b>  | <b>11</b> |
| <b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>   | <b>12</b> |

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers.

Référence de l'ordre de mission : **76926-153680**

Référence du donneur d'ordre : **Déversoir de l'écluse des Vallées**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire du site : **VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE**

Adresse du propriétaire : **1 Chemin Jacques de Baerze - CS 36229 21062 DIJON CEDEX**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE**

Accompagnateur : **Représentant VNF**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **BRIANTO Dany**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI4736**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 LISSES**

N° de Siret : **48333631900221**

RCP-compagnie-n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

### 1.3 Identification complète du site concerné :

Dénomination : **Déversoir de l'écluse des Vallées**

Adresse complète : **CANAL DU LOING - 45120 CEPOY**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le site concerné :

### 1.4 Identification du laboratoire :

Nom : **Agence ITGA Rennes Saint Grégoire**

N° d'accréditation : **1-5967**

Adresse complète : **Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R Rue de la terre Adélie - CS 66862 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX**

## 2 Programme détaillé de Travaux du donneur d'ordre

Programme détaillé de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

### Description des travaux envisagés, éléments et parties d'éléments à inspecter :

Le programme de travaux ne nous ayant pas été fourni, des investigations complémentaires seront à réaliser dès que ce dernier nous aura été communiqué.

### 2.1 Périmètre du repérage : éléments et parties d'éléments concernés (zone d'intervention) :

#### ➤ Liste des éléments / Parties d'éléments visités

#### Eléments et parties d'éléments

Déversoir de l'écluse des Vallées

#### ➤ Liste des éléments non accessibles :

Néant

Rapport n° : 76926-153680 A / Référence du donneur d'ordre : Déversoir de l'écluse des Vallées

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

➤ **Liste des parties d'éléments non accessibles :**

Néant

➤ **Liste des parties d'éléments non accessibles :**

(Impossibilité technique d'effectuer un prélèvement et/ou un sondage)

Néant

### 3 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers., susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de travaux.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers, objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique ou contre-indication) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche descriptive des équipements et composants en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

➤ **Ecart, adjonctions ou suppression par rapport à la norme NF X 42-102 et justification de cet écart :**

Sans objet

➤ **Dates et nature des visites sur site :**

| Date       | Objet                          |
|------------|--------------------------------|
| 02/04/2024 | REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX |

➤ **Analyse documentaire :**

Aucun documents remis.

➤ **Rapports précédemment réalisés :**

Néant

**Information relative aux conditions spécifique du repérage :**

Seuls les matériels hors d'eau et accessible ont été investiguer.

**4 Résultats du repérage - Liste des matériaux et produits repérés**

➤ **Matériaux et produits contenant de l'amiante :**

Aucun matériaux et produits contenant de l'amiante a été repéré

➤ **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :**

| Elément                           | Etage     | Zone | Ouvrage  | Partie d'ouvrage | Critère de décision       | Référence ZPSO/CPSM |
|-----------------------------------|-----------|------|----------|------------------|---------------------------|---------------------|
| Déversoir de l'écluse des Vallées | Extérieur | A    | Barrière | Métal - Peinture | Résultat d'analyse (P001) | Z001                |

**Légende :**

ZPSO : Zone présentant des similitudes d'ouvrage

CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux

**ANNEXE - Tableau estimatif des quantités d'amiante**

Néant

## ANNEXE : Fiches descriptives des éléments et composants repérés

| PRELEVEMENT : P001   |                             |  |   |
|--|-----------------------------|--|---|
| <b>Nom du client</b><br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE -<br>LOT 5 CENTRE BOURGOGNE |                             | <b>Numéro de dossier</b><br>76926-153680   | <b>Elément – Ouvrage</b><br>Extérieur - Déversoir de l'écluse des<br>Vallées - Barrière - A |
| <b>Nom de l'opérateur</b><br>BRIANTO Dany                                      |                             | <b>Date de prélèvement</b><br>02/04/2024   | <b>Partie d'ouvrage</b><br>Métal - Peinture   |
| <b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante                                    |                             |  |   |
| <b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>  |                             |  |   |
| <b>Objet :</b><br>Métal / Peinture<br><br><b>Planche de croquis n° :1</b>      |                             |  |   |
| <b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>                                     |                             |  |   |
| <b>Référence Couche</b>  | <b>Description visuelle</b> | <b>Epaisseur (cm)</b>  | <b>Conclusion amiante</b>   |
| Fr1  | Peintures multiples en vrac | 0  | Fibres d'amiante non détectées  |

### ANNEXE : Plans / Croquis



|   |                   |  |                |
|---|-------------------|--|----------------|
| Titre : Croquis N°1                       | N° planche : 1/1  | N° dossier : 76926-153680  | Type : Croquis |
| Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT | Version : 0       | Adresse : Déversoir de l'écluse des Vallées<br>CANAL DU LOING<br>45120 CEPOY |                |
| Intervenant : BRIANTO Dany                | Date : 12/04/2024 |  |                |
| Origine du plan : Cabinet de diagnostics  |                   | Localisation :   | Lieu / Zone :  |
| Commentaire :                             |                   |  |                |



## ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

S.3150396.0



3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-5624 EN DATE DU 11/04/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|   |  |
|---|--|
| Client : APAVE DIAGNOSTICS - LISSES<br>6 Rue de la Closerie<br>91090 Lisses | Réf. Commande ITGA : IT0624-5624<br>Réf. Commande Client : 76926-153680-177241-251996-149888-133941436 |
|---|--|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/04/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou  
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                   | Elements analytiques  |
|--|---|--|-----------------------|
| Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5<br>CENTRE BOURGOGNE + - Déversoir de<br>l'écluse des Vallées - CANAL DU LOING -<br>45120 - CEPOY |   | Réf échantillon ITGA : IT152404-3317           |                       |
| Réf échantillon client : P001 - Métal - Peinture - Extérieur -<br>Déversoir de l'écluse des Vallées - A -<br>Barrière                                    |   | Description ITGA : Peintures multiples en vrac |                       |
| ► Peintures multiples en vrac  | META (A) le 11/04/2024<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -                    | Analyste : MWA<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Hélène COCHET Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 1/1



## ANNEXE : Certificat de compétence



## Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4736 Version 010

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur BRIANTO Dany**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                      |   |
|----------------------|---|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention<br>Date d'effet : 02/03/2020 - Date d'expiration : 01/03/2027  |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention<br>Date d'effet : 02/03/2020 - Date d'expiration : 01/03/2027  |
| Plomb                | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb<br>Date d'effet : 30/01/2023 - Date d'expiration : 29/01/2030                                 |
| Termites             | État relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine<br>Date d'effet : 23/04/2023 - Date d'expiration : 22/04/2030 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/04/2023.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2016 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4-0522  
PORTÉE  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

CPE DI FR 11 rev18

## ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur  
CBT VERLINGUE  
(AGENCE D'ILLZACH)  
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64  
☎ 08 20 20 26 32

SAS APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

### Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE

### Vos références

Contrat  
10800807204

## ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS  
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

### Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

### A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

| Nature des garanties   | Limites des garanties               |
|--|-------------------------------------|
| Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle   |                                     |
| Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus<br>Sans pouvoir excéder pour :     | 5 000 000 € par année d'assurance   |
| a) les dommages immatériels non consécutifs  | 5 000 000 € par année d'assurance   |
| b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement | 2 500 000 € par année d'assurance   |
| c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :                                 | 5 000 000 € par année d'assurance   |
| c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA   | 1 000 000 € par année d'assurance   |
| d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *  | 2 500 000 € par année d'assurance * |

\*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **10/01/2024**

Pour la société :

**Mathieu GODART**

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

**FIN DU RAPPORT**