

DEKRA Industrial SAS
ACT CTC MIDI PYRENEES

Immeuble Aurélien
29 avenue J.F. Champollion BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
Tel : 05.34.47.81.40

Référence : **54367122 / 1**

Concerne : **Compte rendu de visite du 19/06/2025**

Maître d'ouvrage :

M Thierry ABJEAN
INSEE - DIRECTION GENERALE
White Immeuble 88 Avenue Verdier
92120 MONTRouGE



INSEE-RENOVATION ETANCHEITE TERRASSE

REFECTIONS DES ETANCHEITES

Compte-rendu de visite du 19/06/2025

Etabli par :

CATHERINE BONNAL



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mission L*, LE, LP*, SEI*, Th, nous formulons les observations suivantes :

POINTS EXAMINES	OBSERVATIONS	Avis
TERRASSES ETANCHEES		
EVACUATIONS DES TERRASSES ETANCHEES	Suivant le plan présenté par Mr Gouget réalisé lors d'une expertise et indiquant les surfaces de toitures, positions des DEP et TP et sections des EP; les diamètres et nombres des DEP ne permettent pas d'évacuer les terrasses étanchées suivant les surfaces relevées conformément au DTU 6.11 P3.	S
LOCAL FROID EN TOITURE		
PLANCHER TECHNIQUE DANS LE LOCAL FROID	La zone en plancher technique sur étanchéité dans le local froid en toiture terrasse ne présente que 3 évacuations en diamètres 80mm pour 2 zones. Cette disposition ne respecte pas le DTU 60.11 P3	S



POINTS EXAMINES	OBSERVATIONS	Avis
-----------------	--------------	------

CHASSIS DE DESENFUMAGES ESCALIERS

DESENFUMAGES DES 3 ESCALIERS INTERIEURS	Les chassiss présents sont des chassiss de désenfumages des escaliers de secours et d'évacuations.	F
---	--	---

LOCAL ARCHIVES EN SOUS SOL

LOCAL ARCHIVES	<p>Le local archives est un local à risques important et doit avoir une enveloppe CF1h avec portes CF1/2h avec fermes portes.</p> <p>Les ouvertures des portes depuis l'intérieur du local devront se faire par un moyen simple.</p> <p>Les 5 chassiss d'éclairements zénithaux qui donnent sur le local archives doivent être CF1h.</p> <p>Le local archives étant détecté et donc raccordé au SSI en service sur l'établissement, nous pouvons considérer que ce local n'a pas lieu d'être désenfumé du fait que la présence de personnel est ponctuelle et non récurrente et que ce local sera isolé du reste de l'établissement par des parois CF1h.</p> <p>Le raccordement d'évacuation sur le réseaux existant de désenfumage du sous-sol devra être supprimé.</p>	S
----------------	--	---

ACROTERES

ACROTERES SUPPORTS DES GARDES CORPS	Les gardes corps de type VECTACO sabot Z de chez BARROC devront avoir un avis technique en cours de validité ou devront être justifiés leur afin de leur permettre de se fixer sur des acrotères de seulement 15 cm de large.	S
-------------------------------------	---	---

F : Avis Favorable	S : Avis Suspendu	D : Avis Défavorable	HM : Hors Mission	SO : Sans Objet	PM : Pour Mémoire
--------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-----------------	-------------------

*Les suites données aux éventuels avis suspendus ou défavorables devront nous être communiquées.
 Les avis suspendus ou défavorables non suivis d'effet seront repris dans notre Rapport Final de Contrôle Technique.
 La présentation éventuelle des observations par corps d'état est établie à titre indicatif. Elle ne préjuge pas des entreprises directement concernées par ces observations.*