



## Relevés piézométriques

Ci-après les relevés piézométriques réalisés depuis le 26/02/2024 avec les cotes recalées sur le dernier plan topographique.

	SD1		SD2		SD3		SD4		SD5	
	m/TN	Cote (°)	m/TN	Cote (°)	m/TN	Cote (°)	m/TN	Cote (°)	m/TN	Cote (°)
26/02/2024	3.92	219.29	Sec	Sec	2.46	222.53	Sec	Sec	Sec	Sec
25/03/2024	3.57	219.64	Sec	Sec	2.33	222.66	Sec	Sec	4.68	211.60
22/04/2024	3.54	219.67	Sec	Sec	2.46	222.53	Sec	Sec	4.82	211.46
27/05/2024	3.85	219.36	Sec	Sec	2.65	222.34	Sec	Sec	Sec	Sec
24/06/2024	4.28	218.93	Sec	Sec	2.77	222.22	Sec	Sec	Sec	Sec
31/07/2024	4.65	218.56	Sec	Sec	3.22	221.77	Sec	Sec	Sec	Sec
07/08/2024	4.58	218.63	Sec	Sec	3.20	221.79	Sec	Sec	Sec	Sec
13/09/2024	4.40	218.81	Sec	Sec	2.70	222.29	Sec	Sec	4.60	211.68
16/10/2024	3.88	219.33	Sec	Sec	2.10	222.89	Sec	Sec	4.30	211.98
26/11/2024	4.70	219.03	Sec	Sec	2.74	222.75	Sec	Sec	Sec	Sec
05/12/2024	4.60	219.13	Sec	Sec	2.70	222.84	Sec	Sec	4.80	211.78
06/01/2025	4.20	219.53	Sec	Sec	2.15	223.34	Sec	Sec	Sec	Sec

(\*) Cotes déterminées à partir du plan topographique d'avril 2024

A noter également que lorsque SD5 n'est pas noté « Sec », il s'agit plutôt d'un remplissage boueux en fond de piézomètre que de la nappe.

## Plan d'implantation

