



MATERIAU	PREL. N°	LOCALISATION DU PRELEVEMENT OU DU MATERIAU	ASPECT	ETAT DE SURFACE (BE, DL, ME)
Dalles de sol et colle	SGT81-18	Niveau 0, bureau	Bleu, colle noir	BE
Dalles de sol et colle	SGT81-21	Niveau 0, entrée public	Grise, colle noir	BE
Conduit vide ordure	/	Extrémité du bâtiment	Conduit rond de type amiante ciment	BE
Conduit ventilation	/	Circule dans le bâtiment. Conduit vertical dans les escalier aux extrémités du bâtiment, à tous les étages	Conduit carré de type amiante ciment	BE
Laboratoire ANAPATH				
Conduit aération	/	Archive grenier (jusqu'en toiture)	Amiante ciment	BE
Conduit aération	/	Douche (jusqu'en toiture)	Amiante ciment	BE
Bâtiment Maternité				
Calorifugeage	MTN91-1	Combles	Compact marron, plâtre	DL
Calorifugeage	MTN91-5	<u>Sous sol</u> escalier	Toile bordeaux, fibreux beige	DL
Calorifugeage	MTN91-7	<u>Sous sol</u> circule dans locaux de devant et couloir	Toile peinte, plâtre	BE



MATERIAU	PREL. N°	LOCALISATION DU PRELEVEMENT OU DU MATERIAU	ASPECT	ETAT DE SURFACE (BE, DL, ME)
Calorifugeage	MTN91-8	<u>Sous sol</u> , sous station, circule dans wc et douche 1	Compact marron, plâtre	DL
Conduit de ventilation	/	<u>Sous sol</u> local technique ascenseur, atelier ouvrier, autres locaux <u>niveau 0</u>	Conduit de type amiante ciment	BE
Conduit vide ordure	/	Vertical, part du niveau 2	Conduit de type amiante ciment	BE
Conduit linge sale	/	Conduits verticaux, du niveau 2 jusqu'au sous-sol	Conduit de type amiante ciment	BE
Fourreau amiante ciment	/	<u>Sous sol</u> , niveau 0, dans des murs	De type amiante ciment	BE
Gaine	/	<u>Sous sol</u> dans l'escalier	De type amiante ciment	BE
Conduit eau pluviale	/	<u>Niveau 0</u> extérieur, de chaque côté du sas entre les deux parties de la maternité	Conduit de type amiante ciment	BE
Plaque grise	/	<u>Niveau 0</u> dans un placard technique	Plaque de carton amiante	DL



MATERIAU	PREL. N°	LOCALISATION DU PRELEVEMENT OU DU MATERIAU	ASPECT	ETAT DE SURFACE (BE, DL, ME)
Bâtiment Pédiatrie				
Aucun matériaux contenant de l'amiante localisé dans le bâtiment, dans le cadre et les limites de notre mission.				
Bâtiment Internat				
Aucun matériaux contenant de l'amiante localisé dans le bâtiment, dans le cadre et les limites de notre mission.				
Bâtiment Jardin / Garage / Atelier auto				
Conduit d'évacuation en fibrociment	/	Atelier Jardin - Bureau responsable	Amiante ciment	BE
Conduit d'évacuation en fibrociment	/	Atelier Jardin - Vestiaire	Amiante ciment	BE
Conduit d'évacuation en fibrociment	/	Garage 1 - Au extrémité du hangar	Amiante ciment	BE
Conduit d'évacuation en fibrociment	/	Garage 2 - Au extrémité du hangar	Amiante ciment	BE
Conduit d'évacuation en fibrociment	/	Atelier auto	Amiante ciment	BE
Conduit d'évacuation en fibrociment	/	Atelier Auto - Réserve	Amiante ciment	BE
Bâtiment François Rabelais				
Dalle de sol	02	Ensembles des Chambres	Verte	BE
Dalle de sol	03	Bureau direction	Beige	BE