



**CCIT 04**  
60 Boulevard Gassendi

04000 DIGNE LES BAINS

*OBJET DU RAPPORT*

# **RAPPORT DE VERIFICATION EN EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES - SECURITE DU PUBLIC -**

*REFERENCE AU REGLEMENT DE SECURITE :*

**Vérification réalisée en application de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié**

**ANNÉE : 2024**

*DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'INSTALLATION VERIFIEE*

**Ensemble du (des) bâtiment(s) du 2ème groupe : BÂTIMENT CCIT - DURANCE 264BIS**  
BATIMENT CCIT04 - DURANCE 264 Bis  
Avenue 1 er mai  
  
04100 MANOSQUE

*Rapport expédié par mail à : m.proffit@digne.cci.fr*

Sommaire

Renseignements généraux concernant l'établissement et la vérification opérée.....3

Résultats de la vérification .....6

Liste récapitulative des observations .....8

**NOTA :**

- Nos conclusions ne sont pas opposables aux décisions des pouvoirs publics (commissions de sécurité, Inspection du travail, ect....).

- Nous vous rappelons que tous travaux (ou modifications importantes) ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du Maire donnée après avis de la Commission de Sécurité compétente.

- Nous vous rappelons également que les chefs d'établissements doivent mettre en place une organisation permettant d'entretenir et maintenir les installations en conformité avec la réglementation (contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, technicien spécialisé désigné, ect...). De plus toutes les dispositions doivent être prises pour remédier sans attendre la prochaine vérification, aux déféctuosités nouvelles constatées entre deux vérifications.

## Renseignements généraux concernant l'établissement et la vérification opérée

### Renseignements administratifs

Nom de l'Organisme :

ARGOS.  
Chemin des chênes verts  
04700 ORAISON

Nom du (des) vérificateur(s) THOMAS RIZZO

Nature de la vérification : Périodique

Dates et durée d'intervention sur le site

Début : 07/11/2024

Fin : 07/11/2024

Date de l'émission du rapport : 07/11/2024

Nom du propriétaire ou de l'exploitant : Monsieur PROFFIT - CCIT 04

Existence et présentation du registre de sécurité ERP : Oui

Signature du registre de sécurité ERP : Oui

Référence du rapport de la vérification avant l'ouverture : Non fourni

Date de la précédente vérification : Rapport n°SP-001023-20231120-EL-ERP-2TECH établi par ARGOS du 20/11/2023

Compte rendu et accompagnement :

Nom et qualité de la personne ayant accompagné le vérificateur :

Monsieur PROFFIT (Responsable)

Nom et qualité de la personne à qui le vérificateur a rendu compte oralement ou par écrit :

Monsieur PROFFIT (CCIT 04)

Pièce(s) jointe(s) :

Rapport protection des travailleurs

Classement de l'établissement :

BATIMENT	EFFECTIF			TYPE	CATEGORIE
	Personnel	Public	Total		
BÂTIMENT CCIT - DURANCE 264BIS	10	180	190	PE, R et L	5ème

NC : Non Communiqué

Classement établi par :

L'organisme de contrôle ARGOS

Si présentation du procès-verbal prescriptions particulières notifiées par la commission de sécurité :

Procès-Verbal commission de sécurité non communiqué.

Réglementation de référence :

Arrêté modifié du 22/06/1990 après arrêté modifié du 19/11/2001 (article PE 4)

Objet de notre vérification :

- Notre prestation est réalisée en cours d'exploitation elle a pour objectif de s'assurer :
- de l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et à la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, relevés des essais incombant à l'exploitant, etc....) ;
  - de l'état d'entretien et de maintenance des installations ;
  - du bon fonctionnement des installations de sécurité ;
  - de l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs ;
  - de l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'établissement ;
  - de l'absence de modifications depuis la dernière vérification

Dans le cadre des articles PE 4 du règlement de sécurité, ARGOS a établi le présent rapport en qualité de technicien compétent (au sens de l'article GE 6 §1 du règlement de sécurité pris en référence).

La vérification réalisée n'est pas une vérification de conformité, cependant si des travaux ont été réalisés sans demande d'autorisation (tel que modification de circuits terminaux ou remplacement d'appareils d'utilisation) ARGOS formulera un avis de conformité dans le compte rendu de vérification.

Limites de l'intervention :

Aucune limite d'intervention.

Nota :

Notre vérification ne concerne pas les éventuels matériels électriques en présentation ou en démonstration et ceux destinés à la vente.

Description sommaire de l'établissement et des installations vérifiées :

Structure de l'établissement :

Nombre de Bâtiment(s) : 1

Nom des Bâtiments : BÂTIMENT CCIT - DURANCE 264BIS

Structure des installations :

Source(s) :

Réseau BT BATIMENT - Réseau de distribution publique

Eclairage de sécurité :

BÂTIMENT CCIT - DURANCE 264BIS:

Appareils d'éclairage portatifs (lampe à piles ou Bloc Autonome Portable d'Intervention)

Installations fixes

Réalisées au moyen de :

Blocs autonomes de type non permanents

Assurant :

Le balisage des issues et des chemins d'évacuation

Modifications sur les installations électriques effectuées et/ou déclarées par l'exploitant (ou constatées par le vérificateur) :

NON

Si oui : examen de la conformité suite travaux de modifications réalisés sans demande d'autorisation :

Sans objet

Liste des modifications de l'exploitant :

Aucune modification effectuée par l'exploitant

Liste des éléments présentés et examinés :

Aucun élément présenté et examiné.

Appareils de mesurage :

Vérificateur(s) : THOMAS RIZZO	Marque et type des appareils :
- Mesurage des continuités	SEFRAM
- Telluromètre / Mesureur de prise de terre	SEFRAM
- Contrôle des différentiels	SEFRAM
- Mégohmmètre	SEFRAM
- Contrôle des CPI (si réseau IT)	

## Résultats de la vérification

### Forme des avis :

#### **Satisfaisant (S) :**

L'avis « S » exprime le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante, d'un établissement ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.

Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou à partie de sa mission, le maintien à l'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité du public.

#### **Non Vérifié (NV) :**

La non-vérification de l'installation, ou de parties d'installation pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilité, est signalée et motivée au sein du rapport.

#### **Non Satisfaisant (NS) :**

Cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant.

#### **Sans Objet (SO) :**

Les avis « SO » sont émis lorsque l'établissement n'est pas concerné par certaines dispositions ou lorsqu'il ne comprend pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité. Le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sous sections, sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont sans objet.

#### **Hors Mission (HM) :**

Les indications « HM » s'appliquent aux articles du règlement dont la vérification n'a pas été confiée à l'organisme agréé.

#### **Pour Mémoire (PM) :**

Les indications « PM » s'appliquent aux articles du règlement qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours.

#### **Test Non Réalisé (TNR) :**

Cas où le test est impossible à réaliser (coupure non autorisée, etc....)

Emission des avis :

GENERALITES  
INSTALLATIONS ELECTRIQUES - ECLAIRAGE

ARTICLES	DISPOSITIONS	AVIS	Numéro OBSERVATION et/ou COMMENTAIRE
Article PE 24 §1 (21/05/2008)	Conformité aux Normes	NS	N°1
	Câbles de la catégorie C2	S	
	Emploi de fiches multiples et prises de courant fixes en nombre suffisant	NS	N°2
Article PE 24 §2 (21/05/2008)	Eclairage de Sécurité	NS	N°3
Article PE 24 §3 (21/05/2008)	Locaux à risque particulier	SO	

Liste récapitulative des observations

Numéro d' observation	LIBELLE d'OBSERVATION
1	Nous avons relevé un (ou plusieurs) point(s) de non-conformité vis-à-vis des normes en vigueur - voir rapport annexé "Code du Travail décret du 30/08/2010" (ex décret du 14/11/1988)
2	Nous avons constaté l'emploi de fiches multiprises dans certains de vos locaux (ACCUEIL BUREAU, SALLE COULOIR D - FOND - UBAYE, ACCES PMR- BUREAU COORD. PÉDAGOGIQUE, BUREAU FORMATEUR, BUREAU CCI, BUREAU (M.PROFFIT)). Cette disposition n'est pas autorisée, installer des socles de prises de courant fixes en nombre suffisant.
3	Le bloc autonome d'éclairage de sécurité de l'entrée principale (RDC) ne fonctionne pas.