

OS DE DEMARRAGE

INSTALLATIONS DE CHANTIER & ECHAFAUDAGES

- Etablissement et transmission du plan d'organisation de chantier et du calendrier détaillé
- Echanges avec les maîtrises d'ouvrage et d'œuvre - Validations
- Démarches auprès du service de la voirie
- Installation de chantier cour 1 (montage, location, dépose)
- Echafaudages toutes façades (montage, location, dépose)
- Installation de chantier place des Vosges (montage, location, dépose)

TRAVAUX EN COUVERTURE SUR LE PAVILLON PLACE DES VOSGES

- Etablissement et transmission des relevés et plans d'exécution
- Echanges avec les maîtrises d'ouvrage et d'œuvre - VISA
- Création de lucarnes (charpente et couverture)
- Arasement des souches puis reprise de couverture

PERSIENNES/STORES & DEPOSES DIVERSES

- Dépose des persiennes, stores, grilles, volets roulants, etc.
- Traitement en atelier des persiennes
- Repose des persiennes traitées et stores neufs

MENUISERIES NEUVES HORS RDC

- Transmission des plans d'exécution (menuiseries et garde-corps)
- Echanges avec les maîtrises d'ouvrage et d'œuvre - VISA
- Fabrication et peinture en atelier
- Remplacement des menuiseries (dépose et repose à la suite), compris toutes protections préalables
- Tous travaux d'accompagnement aux lots 02 et 03 (reprises de maçonnerie et de zinguerie, retouches de peinture, etc) et travaux sur garde-corps.

TRAVAUX EN COUVERTURE HORS PAVILLON

- Etablissement et transmission des relevés et plans d'exécution
- Echanges avec les maîtrises d'ouvrage et d'œuvre - VISA
- Remplacement des châssis de toit et asservissement

MENUISERIES EN RESTAURATION

- Sondages stratigraphiques et rapport d'analyses
- Dépose des menuiseries et volets anciens à restaurer, mise en place de protections provisoires
- Décapage des menuiseries en atelier
- Etat sanitaire et validation du protocole de restauration
- Restauration des menuiseries en atelier
- Repose des ensembles restaurés
- Tous travaux d'accompagnement au lot 02 (reprises de maçonnerie et de zinguerie, retouches de peinture, etc) et travaux sur garde-corps.

MENUISERIES RDC

- Transmission des plans d'exécution
- Echanges avec les maîtrises d'ouvrage et d'œuvre - VISA
- Fabrication en atelier
- Remplacement des menuiseries à RdC rue de Turenne
- Remplacement des menuiseries à RdC sur cour principale et porche
- Tous travaux d'accompagnement au lot 03 (reprises de maçonnerie et de zinguerie, retouches de peinture, etc).

RECEPTION DES TRAVAUX

