

SOCOTEC

Agence des Alpes du Sud

Chemin du clair logis
Résidence "Côté Saint Mens"
05000 GAP

Tél. : 04.92.51.61.39

Fax : 04.92.53.45.94

E-mail : cconstruction.gap@socotec.fr

UGECAM PACA & CORSE

Centre Médical Rhône Azur

70, route de Grenoble

05105 BRIANÇON Cedex

► **Sécurité Incendie**

► **Rapport de Vérification après Travaux**

Briançon - Atelier CPO

▼ Date : 03/02/2010
▼ Dossier Socotec n° : PU1099 / 001
▼ Référence du rapport : 176W0/10/171

Vous avez fait appel à nos services et nous vous en remercions.

Pour tout complément d'information, votre interlocuteur Socotec est à votre disposition.

▼ Votre interlocuteur : François SAMSON

5.2c.

▶ Ce rapport comporte 8 pages (et annexes)..	
▶ Nombre d'exemplaire	1
▶ Copies :	Monsieur Jean-Michel ALLARD [Jean-Michel ALLARD] (jma-archi@wanadoo.fr) 17, rue de l'Ubac 05120

1. OBJET

Le Maître d'Ouvrage a confié le contrôle technique de l'opération en référence à SOCOTEC, organisme agréé et accrédité par le COFRAC sous le numéro 3.001.

Nature et étendue de la mission confiée:

Il a été confié à SOCOTEC une mission relative à la sécurité des personnes dans les ERP et les IGH (mission SEI).

La mission a été effectuée par référence :

- au règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
- aux dispositions particulières approuvées par l'autorité compétente (article GN 4 dudit règlement).

Dans le cadre de cette mission, le présent rapport a pour objet de consigner les résultats des vérifications prévues à l'article GE 8 § 1 du règlement de sécurité susvisé. Il constitue le Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux (RVRAT) visé à l'article GE 9 de ce règlement.

Nature et étendue des vérifications effectuées:

Les vérifications ont pour objet une évaluation de la conformité de l'ouvrage en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires et comportent:

- un examen des documents de conception,
- un examen des documents d'exécution,
- un examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.),
- des visites effectuées pendant la phase construction au cours desquelles le vérificateur réalise des examens par sondage et s'assure que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.

Les vérifications ont porté sur les ouvrages et éléments d'équipement faisant partie des marchés de la construction communiqués à SOCOTEC.

SOCOTEC, au titre d'une mission spécifique réalisée pour le compte du maître d'ouvrage ou de l'exploitant, peut compléter le présent rapport dans le cadre de la réalisation des aménagements effectués en vue de l'exploitation de l'établissement préalablement à son ouverture au public.

Le présent rapport devra être tenu à la disposition des autorités compétentes.

Classement : Type R 5ème catégorie

2. RESULTAT DES VERIFICATIONS TECHNIQUES

Le résultat détaillé des évaluations de conformité se trouve contenu dans les annexes suivantes :

- Annexe Renseignements Généraux: Description succincte, classement, calcul des dégagements
- Annexe CO, AM: Dispositions générales de protection contre l'incendie, construction, aménagements intérieurs
- Annexe DF : Désenfumage
- Annexe CH : Installations de génie climatique
- Annexe GZ : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
- Annexe EL, EC : Installations électriques et éclairage
- Annexe AS : Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques et trottoirs roulants
- Annexe GC : Installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration
- Annexe MS : Moyens de secours contre l'incendie

Chacune des annexes est établie dans l'ordre du règlement de sécurité et comporte :

- en premier lieu les articles relatifs aux dispositions générales, éventuellement complétés par les articles des dispositions particulières les concernant,
- puis ceux, complémentaires, concernant les dispositions particulières du ou des types d'établissements concernés par l'opération.

La colonne Conclusion est subdivisée en trois sous-colonnes dont les abréviations sont les suivantes :

- SO : Sans Objet
- C : Conforme
- NC : Non Conforme (ou remarque sur la conformité)




Les observations ou commentaires éventuels associés à ces résultats figurent dans la colonne de droite.
Les observations associées aux conclusions "NC" comportent en regard un numéro d'ordre.

3. CONCLUSION

Dans les limites de sa mission précisée au §1 ci-avant, les évaluations de conformité de SOCOTEC n'ont pas fait apparaître de remarques et/ou de non-conformités concernant les articles du règlement de sécurité relatif aux établissements recevant du public.

4. REDACTEURS DU RAPPORT

Les avis mentionnés dans les différents chapitres de ce rapport ont été établis par :

Intervenants	Signatures
François SAMSON Ingénieur Généraliste-Agréé nature C Dispositions constructives Mission SEI	
Bernard LONG Ingénieur Electricien Installations Electriques et Alarme. Mission SEI	
Alain PIERRE Ingénieur Thermicien-Agréé nature D Génie climatique Mission SEI	

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ANNEXE RENSEIGNEMENTS GENERAUX

RAPPORT DE VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES APRES TRAVAUX - ANNEXE RENSEIGNEMENTS GENERAUX
DOSSIER : PU1099 / 001 Briançon - Atelier GPO

1. DESCRIPTION SUCCINCTE DE L'ETABLISSEMENT

Nombre de bâtiments : 1

Nombre de niveaux : 2 (1 seul concerné par les travaux - le RDC)

Activités : ateliers

Particularités constructives

- Tiers : isolé

- Atrium : non

- Existants non modifiés par les travaux : oui

Installations techniques :

. désenfumage : non

. mode de chauffage :

. présence d'installations de gaz combustibles ou d'hydrocarbures liquéfiés : non

. installations électriques :

installations de sécurité :

poste HT :

. éclairage de sécurité : BAES

. présence d'appareils de cuisson destinés à la restauration : non

. présence d'ascenseur : non

. moyens de secours

moyens d'extinction : portatifs

SSI : non

Equipement d'alarme : type 4



RAPPORT DE VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES APRES TRAVAUX - ANNEXE RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DOSSIER : PU1099 / 001 Briançon - Atelier CPO

2. DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DU CLASSEMENT

2.1. Type(s) de l'établissement ou du groupement d'établissements : R, 5ème catégorie

2.3. Calcul de l'effectif

Effectif du public: 60 personnes

2.4. Classement de l'établissement

Lors de l'instruction du permis de construire, l'établissement a été classé par la Commission de Sécurité en ERP de type R de 5ème catégorie, lors de la réunion du 19/02/1996.

2.5. Nombre maximal de personnes handicapées physiques admises dans l'établissement

Des indications fournies par le Maître d'Ouvrage il résulte que ce nombre est inférieur au seuil défini à l'article GN 8.
En conséquence aucune mesure spéciale de sécurité n'est adoptée pour assurer l'évacuation ou la mise à l'abri des handicapés.

3. CALCUL DES DEGAGEMENTS

Niveaux	Par niveau						En cumul des niveaux			
	Dégagements Réglementaires		Dégagements De l'établissement		Dégagements Réglementaires		Dégagements De l'établissement			
	Effectifs	Nombre	Largeur	Nombre	Largeur	Effectifs	Nombre	Largeur	Nombre	Largeur
RDC	60	2		2	4	7				

4. LISTE DES JUSTIFICATIONS (SELON ARTICLE GN 12 DU REGLEMENT DE SECURITE DU 25.06.80)

N°	Eléments ou matériaux concernés	Attestation d'emploi	Laboratoire agréé	Numéro PV Références	Résultat du PV d'essai	Observations
1	Cloisons mobiles		CSTB	RA06-0374	B-s1, d0	Satisfaisant



N°	Eléments ou matériaux concernés	Attestation d'emploi	Laboratoire agréé	Numéro PV Références	Résultat du PV d'essai	Observations
2	Plafonds métalliques	Déclaration CE			A1	Satisfaisant
3	Sols plastiques TARKETT OPTIC		CSTB	RA07-0445	Cfl-s1	Satisfaisant
4	Porte de chaufferie BLOCFAK B2		CSTB	91.32352	CF 1/2 heure	Satisfaisant
5	Portes locaux à risques (5) BLOCFEU P21		CSTB	92.335571	CF 1/2 heure	Satisfaisant

5. LISTE DES ARTICLES NON IMPRIMES

Les articles suivants du Règlement de Sécurité ne sont pas imprimés dans le présent rapport car ils sont considérés sans objet ou non concernés :

CO 2 CO 3 CO 8 CO 19 CO 28 CO 32 AM 9 AM 10 AM 11 AM 12 AM 13 AM 15 AM 17 AM 18 AM 19 CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 7 CH 8 CH 9
CH 10 CH 11 CH 12 CH 13 CH 14 CH 15 CH 16 CH 17 CH 23 CH 24 CH 25 CH 26 CH 27 CH 29 CH 32 CH 33 CH 34 CH 35 CH 36 CH 37 CH 38 CH 39
CH 40 CH 42 CH 43 CH 44 CH 45 CH 46 CH 47 CH 48 CH 49 CH 50 CH 51 CH 52 CH 53 CH 54 CH 55 CH 57 CH 58 GZ 1 GZ 2 GZ 3 GZ 4 GZ 5 GZ 6
GZ 7 GZ 8 GZ 10 GZ 11 GZ 12 GZ 13 GZ 14 GZ 15 GZ 16 GZ 17 GZ 18 GZ 19 GZ 20 GZ 21 GZ 22 GZ 23 GZ 24 GZ 25 GZ 26 GZ 27 GZ 28 GZ 29 GZ 30
EC 8 EC 9 EC 11 EC 12 AS 4 AS 6 AS 7 GC 6 GC 20 MS 53 MS 58 MS 59 M 39 M 50 R 11 R 20 R 21 R 22 R 23 PS 8 PE 1 PE 10 PE 17 PE 18
PE 19 PE 20 PE 21 PE 22 PE 23 PE 36

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ANNEXE CO, AM
SECURITE CONTRE L'INCENDIE:
DONNEES DE BASE- CONSTRUCTION- AMENAGEMENTS

RAPPORT DE VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES APRES TRAVAUX - ANNEXE CO,AM
DOSSIER : PU1099 / 001 Briançon - Atelier CPO

SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DONNEES DE BASE- CONSTRUCTION- AMENAGEMENTS

Articles du règlement	Objet de la vérification	Avis			Observations et commentaires	N°
		SO	C	NC		
	SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DONNEES DE BASE- CONSTRUCTION- AMENAGEMENTS ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE 5EME CATEGORIE CLASSEMENT - ADAPTATION DES REGLES Classement de l'établissement dans le permis de construire, en ERP 5ème catégorie Classement de l'établissement en 5ème catégorie, à partir des critères d'assujettissement ♦ Calcul de l'effectif du public admis		C			
PE1 à PE4, GN1 à GN14						
PE2, PE3, GN1						
PE3, GN1			C		Effectif public de 60 personnes dans l'avis du SDIS en date du 19/02/1996.	
R1, R2			C		Classement en type R dans l'avis du SDIS en date du 19/02/1996.	
GN5	♦ Exploitation de type "R" ♦ Locaux de types différents dans le même établissement: dispositions applicables	SO				
GN2	♦ Bilan du groupement d'établissements, dans un même bâtiment, d'établissements non isolés entre eux	SO				
GN2	♦ Bilan du groupement d'établissements dans des bâtiments voisins non isolés entre eux	SO				
GN2	♦ Bilan dans le cas d'établissement dans plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux	SO				
GN3	♦ Bilan du groupement dans un même bâtiment, d'établissements isolés entre eux	SO				
GN1&2, GN5	♦ Bilan dans le cas d'établissement unique ; effectif total		C		60 personnes.	
GN3	♦ Bilan dans le cas d'établissement en plusieurs bâtiments isolés entre eux	SO				
GN1&2, GN2, GN3, GN5	♦ Bilan dans le cas de groupement d'établissements	SO				
PE2	♦ Exploitation(s) dont l'effectif du public admis est		C			



RAPPORT DE VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES APRES TRAVAUX - ANNEXE CO,AM
DOSSIER : PU1099 / 001 Briançon - Atelier CPO

SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DONNEES DE BASE- CONSTRUCTION- AMENAGEMENTS

Articles du règlement	Objet de la vérification	Avis			Observations et commentaires	N°
		SO	C	NC		
PE2 GN8 GN8§1	inférieur au(x) seuil(s) fixé(s) de classement en 1er groupe pour ce(s) type(s) d'exploitation(s) Cas particuliers Admission des handicapés en fauteuil roulant ♦ Seuils d'adoption de mesures spéciales de sécurité	SO				
GN8§2	♦ Mesures spéciales en cas de dépassement du seuil Etablissement "ERP" nouveau, aménagé dans un existant:	SO	C		Inférieur au seuil de GN8.	
GN9	Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants		C		Seuil non dépassé.	
GN10§2	Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables. Travaux effectués dans un établissement "ERP" existant: § 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.		C			
GN14	Toutefois si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité. Conformité aux normes - Essais de laboratoire Vérifications techniques:		C			

SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DONNEES DE BASE- CONSTRUCTION- AMENAGEMENTS

Articles du règlement	Objet de la vérification	Avis			Observations et commentaires	N°
		SO	C	NC		
PE4	<p>Vérifications techniques</p> <p>§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) Les systèmes de détection automatique d'incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction et avant l'ouverture par des personnes ou des organismes agréés. De plus, un contrat annuel d'entretien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit par l'exploitant.</p> <p>§ 2. (Arrêté du 10 octobre 2005) En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.).</p> <p>§ 3. L'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.</p>				A respecter en cours d'exploitation.	
PE7	ACCES DES SECOURS					
PE7	<p>Conditions d'accès des secours, depuis l'extérieur:</p> <p>Accès des secours</p> <p>Conformément aux dispositions de l'article R.123-4 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements doivent être facilement accessibles, de</p>		C		L'accessibilité au bâtiment n'a pas été modifiée par les travaux. Quoi qu'il en soit, il est facilement accessible.	



SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DONNEES DE BASE- CONSTRUCTION- AMENAGEMENTS

Articles du règlement	Objet de la vérification	Avis			Observations et commentaires	N°
		SO	C	NC		
PE7	<i>l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre l'incendie.</i>					
PE6	Dispositions spécifiques d'accès correspondant à l'existence d'un dernier niveau à plus de 8 m du niveau d'accès des secours	SO				
PE6§1	ISOLEMENT DES TIERS (AUTRES QU'UN PARC DE STATIONNEMENT)	SO				
PE6§2	Isolément par rapport à des tiers contigus					
	Isolément par rapport à des tiers en vis-à-vis					
PE6§2	♦ Distance d'isolément entre l'établissement et le tiers supérieure à 5 mètres		C			
PE6§2	♦ Distance d'isolément entre l'établissement et le tiers inférieure à 5 mètres	SO	C		Bâtiment isolé des tiers.	
PE6§3	Isolément de l'établissement par rapport aux façades non aveugles de tiers, dominant sa couverture	SO				
PE6§5	Isolément de l'établissement comportant des locaux à sommeil et dont la façade non aveugle domine la couverture d'un bâtiment tiers	SO				
PE6§4	ISOLEMENT PAR RAPPORT AU PARC DE STATIONNEMENT (CAPACITE INFÉRIEURE OU EGALE A 250 VEHICULES)	SO				
	STRUCTURES					
PE5	Etablissements sans locaux à sommeil					
PE5§3	♦ Plancher bas du niveau le plus haut inférieur à 8 mètres		C			
PE5§3	♦ Etablissement occupant partiellement le bâtiment, et dont la différence de niveaux extrêmes est inférieure à 8 mètres		C			
PE5§1	♦ Etablissement occupant entièrement le bâtiment et dont le dernier niveau est à plus de 8 m du niveau d'accès des secours	SO				
PE5§2	♦ Etablissement occupant partiellement le bâtiment et	SO				

RAPPORT DE VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES APRES TRAVAUX - ANNEXE CO,AM
DOSSIER : PU1099 / 001 Briançon - Atelier CPO

SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DONNEES DE BASE- CONSTRUCTION- AMENAGEMENTS

Articles du règlement	Objet de la vérification	Avis			Observations et commentaires	N°
		SO	C	NC		
PE28	dont la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes est supérieure à 8 m Etablissements avec locaux à sommeil DISTRIBUTION INTERIEURE Cas des bâtiments sans locaux à sommeil ♦ Voir ci après les rubriques suivant le "Code du Travail"	SO				
PE29	Etablissement avec locaux réservés au sommeil, à simple rez-de-chaussée	SO				
PE29	Etablissement avec locaux réservés au sommeil, autre qu'à simple rez-de-chaussée	SO	C		Pas de dispositions particulières pour les cloisons autres que celles des locaux à risques particuliers.	
PE30§3	Recoupement des circulations encoisonnées (établissement avec locaux réservés au sommeil)	SO				
PE8	Enfouissement maximal	SO				
PE9	LOCAUX PRESENTANT DES RISQUES PARTICULIERS					
PE9	Liste des locaux à risques					
PE9	♦ Réserves					
PE6	Isolément par rapport aux zones accessibles au public		C		Concerne les rangements 1, 2 et 3.	
PE6§1	♦ Résistance au feu des murs séparatifs		C			
PE6§1	♦ Résistance au feu des planchers séparatifs		C			
PE6§1	♦ Caractéristiques des portes d'intercommunication		C		Les PV de classement des portes ont été communiqués.	
PE16	Grande Cuisine isolée	SO				
PE16	Grande Cuisine ouverte sur un local accessible au public	SO				
PE11	DEGAGEMENTS					
PE11§1	Conception générale ♦ Principe d'évacuation ♦ Absence de dépôts, objets faisant obstacle à la circulation: § 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations,		C		Concerne l'exploitation.	

SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DONNEES DE BASE- CONSTRUCTION- AMENAGEMENTS

Articles du règlement	Objet de la vérification	Avis			Observations et commentaires	N°
		SO	C	NC		
	escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.					
PE11\$2	♦ Conditions de desserte des étages jusqu'au niveau d'évacuation	SO				
	Portes					
PE11\$2	♦ Dispositif de manoeuvre des portes destinées à l'évacuation du public		C			
PE11\$2	♦ Dispositif de manoeuvre de l'intérieur, des portes verrouillées		C			
PE11\$2	♦ Caractéristiques des blocs-portes					
CO44\$1	• Largeur de passage		C			
CO44\$2	• Equipement des portes en va-et-vient	SO				
CO44\$3	• Vitrage des portes		C			
CO44\$4	• Dispositif de fermeture des blocs-portes résistant au feu, à deux vantaux	SO				
PE11\$2	♦ Dispositions concernant les portes coulissantes comptant dans le nombre d'issues réglementaires				Concerner le chassis ME8.	
PE11\$2	• Situées sur façades		C			
CO48\$1	• Dispositions relatives à l'ouverture des portes automatiques en cas d'absence d'alimentation électrique		C		Local "Activités polyvalentes".	
CO48\$1	• Autre cas	SO				
PE11\$2	♦ Dispositions concernant les portes à tambour, comptant dans le nombre d'issues réglementaires	SO				
PE11\$3, 5	Répartition des dégagements					
PE11\$3	♦ Répartition des dégagements		C			
PE30\$1	♦ Distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accès à un escalier		C			
PE11\$3	♦ Longueur des culs de sac		C			

SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DONNEES DE BASE- CONSTRUCTION- AMENAGEMENTS

Articles du règlement	Objet de la vérification	Avis			Observations et commentaires	N°
		SO	C	NC		
PE11§4	♦ Dispositions contractuelles concernant l'intercommunication avec les tiers	SO				
PE11§3	Nombre et largeur des dégagements empruntés par le public et le personnel ne possédant pas ses propres dégagements					
PE11§3	♦ Lieux admettant de 1 à 19 personnes		C			
PE11§3	♦ Lieux admettant de 20 à 50 personnes		C			
PE11§3	♦ Lieux admettant de 51 à 100 personnes		C			
PE11§3	♦ Lieux admettant de 101 à 200 personnes	SO				
PE11§3	♦ Lieux admettant de 201 à 300 personnes	SO				
CO38§1d	♦ Lieux admettant plus de 300 personnes	SO				
PE11§1	Dispositions vis-à-vis de la protection ou de la non protection des escaliers	SO				
PE12	CONDUITS ET GAINES					
PE12	Conduits et gaines reliant plusieurs niveaux		C			
PE13	AMENAGEMENTS INTERIEURS					
	Généralités: application d'exigences en matière de réaction au feu visant les constituants de l'établissement:					
AM1	<i>Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation, les revêtements, la décoration et le gros mobilier doivent répondre, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre.</i>				Pour Mémoire.	
AM2	Justification du respect des exigences visant les revêtements dans leurs conditions réelles d'emploi: <i>D'une façon générale, dans la suite de la présente section, l'exigence imposée pour un revêtement concerne le revêtement dans ses conditions d'emploi, c'est-à-dire, s'il y a lieu, l'ensemble revêtement, adhésif et support.</i>				Pour Mémoire.	

RAPPORT DE VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES APRES TRAVAUX - ANNEXE CO,AM

DOSSIER : PU1099 / 001 Briançon - Atelier CPO

SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DONNEES DE BASE- CONSTRUCTION- AMENAGEMENTS

Articles du règlement	Objet de la vérification	Avis			Observations et commentaires	N°
		SO	C	NC		
AM3	Revêtements muraux des locaux et dégagements		C		Cloisons HOYEZ H7 classées M1.	
AM4	Plafonds et plafonds suspendus des locaux et dégagements		C		Faux-plafonds type ROCKWOOL FIBRAL classés A1.	
AM5	Parties translucides et transparentes incorporées dans les plafonds	SO				
AM6	Revêtements de sols		C		Sols plastiques collés. Les PV de classement ont été communiqués.	
AM7	Revêtements des escaliers encloisonnés	SO				
AM8	Revêtements en matériaux isolants		C		Concerne les doublages de l'opération. Ecran thermique en BA13.	
AM14	Cloisons extensibles: Classée M1		C		PV de classement communiqué.	
PE25	ASCENSEUR(S)	SO				
PE31	CHEMINEES A FOYER OUVERT					
PE31	Avis de la Commission de Sécurité (Etablissement comportant des locaux réservés au sommeil)	SO				
PE37	CONTROLE DES ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL	SO				

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ANNEXE DF
SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DESENFUMAGE

SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DESENFUMAGE

Articles du règlement	Objet de la vérification	Avis			Observations et commentaires	N°
		SO	C	NC		
	SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DESENFUMAGE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC DE 5EME CATEGORIE					
PE14§1, 2	Désenfumage naturel de salle de plus de 100 m ² située en sous-sol	SO				
PE14§1, 2	Désenfumage naturel de salle de plus de 300 m ²	SO				
PE14§1, 3	Désenfumage mécanique de salle de plus de 100 m ² située en sous-sol	SO				
PE14§4, PE30§2	Désenfumage naturel des escaliers protégés ou des établissements comportant des locaux à sommeil	SO				
PE14§4, PE30§2	Mise à l'abri des fumées des escaliers protégés ou des établissements comportant des locaux à sommeil	SO				
PE30§2	Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées (établissement comportant des locaux réservés au sommeil)	SO				
PE30§2	Mise à l'abri des fumées des circulations horizontales encloisonnées (établissement avec locaux à sommeil)	SO				

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ANNEXE CH

INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE

RAPPORT DE VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES APRES TRAVAUX - ANNEXE CH
DOSSIER : PU1099 / 001 Briançon - Atelier CPO
INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE

Articles du règlement	Objet de la vérification	SO	Avis		Observations et commentaires	N°
CH1 à CH58 CH5 à CH12 CH6	INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC PRODUCTION CENTRALISEE DE CHALEUR Production de chaleur de Pu inférieure à 70kW Gaz ♦ Situation vis-à-vis des articles "GZ" TRAITEMENT D'AIR ET VENTILATION Installations de ventilation Ventilation mécanique contrôlée: principes de sécurité ♦ Caractéristiques générales des conduits				Chaudière murale à ventouse, puissance unitaire de 65KW implantée dans un local indépendant donnant directement sur l'extérieur. Les parois et PH CF1h, porte CF 1/2h (PV communiqué). Gains en tôle d'acier galvanisé.	
CH28 à CH43 CH28 CH41				C		
CH41§2				C		

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ANNEXE EL,EC INSTALLATIONS ELECTRIQUES

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

INSTALLATIONS ELECTRIQUES						N°
Articles du règlement	Objet de la vérification	Avis			Observations et commentaires	
		SO	C	NC		
	INSTALLATIONS ELECTRIQUES <i>ELECTRICITE : Courants Forts.</i>				Les installations Courants Faibles sont exclues du présent chapitre. Pour nous permettre d'évaluer la conformité des installations, les fiches d'autocontrôle établies par les entreprises doivent nous être transmises avant notre vérification finale Les plans, schémas et notes de calcul établis par l'entreprise adjudicataire du présent lot devront nous être communiqués pour avis.	
	ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC DE 5EME CATEGORIE Conformité des installations aux normes les concernant Canalisations Catégorie C2 Limites d'emploi des socles mobiles et canalisations mobiles Canalisations mobiles ne faisant pas obstacle à la circulation Eclairage de sécurité d'évacuation Escaliers, circulations horizontales de longueur totale supérieure à 10 m ou représentant un cheminement compliqué Salles de plus de 100 m² Conformité des blocs autonomes (NF AEAS ou équivalent) LOCAUX A SOMMEIL		C			
PE24§1			C			
PE24§1			C			
PE24§1			C			
PE24§1			C			
PE24§1		SO				
PE24§2			C			
PE24§2			C			
PE24§2		SO				
PE24§2		SO				

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ANNEXE AS
APPAREILS ELEVATEURS

APPAREILS ELEVATEURS

Articles du règlement	Objet de la vérification	Avis			Observations et commentaires	N°
		SO	C	NC		
PE25	APPAREILS ELEVATEURS ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC DE 5EME CATEGORIE ASCENSEUR(S)	SO				

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ANNEXE GC

SECURITE CONTRE L'INCENDIE: APPAREILS DE CUISSON

SECURITE CONTRE L'INCENDIE: APPAREILS DE CUISSON

Articles du règlement	Objet de la vérification	Avis			Observations et commentaires	N°
		SO	C	NC		
PE15	SECURITE CONTRE L'INCENDIE: APPAREILS DE CUISSON ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC DE 5EME CATEGORIE Règles d'installation des appareils de cuisson	SO				

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ANNEXE MS

SECURITE CONTRE L'INCENDIE: MOYENS DE SECOURS

RAPPORT DE VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES APRES TRAVAUX - ANNEXE MS
DOSSIER : PU1099 / 001 Briançon - Atelier CPO

SECURITE CONTRE L'INCENDIE: MOYENS DE SECOURS

Articles du règlement	Objet de la vérification	Avis			Observations et commentaires	N°
		SO	C	NC		
PE33	comportant des locaux à sommeil <ul style="list-style-type: none"> ♦ Consignes dans les chambres ♦ Signalisations dans les établissements comportant des locaux réservés au sommeil <ul style="list-style-type: none"> • Dispositions concernant la signalisation des évacuations • Dispositions concernant les portes non utilisables par le public en cas d'incendie ♦ Affichages 	SO				
PE34						
PE34§1		SO				
PE34§2		SO				
PE35		SO				

DOSSIER : PU1099 / 001 Briançon - Atelier CPO
AnnexeERP1_16