

PHASAGE - DÉSIGNATION DES LOTS		MOIS																													
		Mois-00				Mois-01				Mois-02				Mois-03				Mois-04				Mois-05									
RESTAURATION DU MUR DE SOUTÈNEMENT RUE VLD TRANCHE UNIQUE		Période de préparation : 1 mois		Délai Tranche unique : 19 semaines																											
1	Installations - Échafaudages - Maçonnerie																														
	Pierre de taille																														
	Installations de chantier																														
	Abattage d'arbres																														
	Échafaudages - Étais																														
	Relevés - Calepin - Validation																														
	Travaux de maçonnerie																														
	Dépose des échafaudages																														
	Dépose des installations de chantier																														

Temps locations :
Installations = 17 semaines équivalentes 4 mois
Échafaudages = 13 semaines équivalentes 3 mois