

PLANNING PREVISIONNEL POUR LE RELOGEMENT DE L'ALIP DE ST OMER

DEC 2025

Semaines

OS de démarrage

MOIS 1

MOIS 2

MOIS 3

MOIS 4

MOIS 5

MOIS 6

MOIS 7

MOIS 8

MOIS 9

MOIS 10

MOIS 11

MOIS 12

MOIS 13

MOIS 14

MOIS 15

MOIS 16

MOIS 17

MOIS 18

PREPARATION 6 SEMAINES

LOT 8 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS DEPOLLUTION SERRURERIE CLOTURES PORTAILS

Installations de chantier

piste acces chantier

depollution

terrassements

assainissement

tranchées

canalisations- regards-réseaux

bordurations

clotures

portail et portillons

enrobés

piétonniers

pavages

engazonnement

remise en état des abords

LOT 1 FONDATIONS PROFONDES GROS ŒUVRE

Installations de chantier

Terrassement

FONDATIONS

RESEAUX SOUS DALLE

DALLE

SECHAGE 28J

LOT 2 BATIMENT MODULAIRES A OSSATURE BOIS MENUIS ALU

PLANS D'EXECUTION

FABRICATION

POSE

ETUDES

APPRO

FABRICATION EN ATELIER

POSE SUR SITE

LOT 3 CHARPENTE METALLIQUE COUVERTURE BAC ACIER BARDAGE

PLANS D'EXECUTION

FABRICATION

CHARPENTE METALLIQUE

BAC ACIER ETANCHEITE DEP

BARDAGE FACADES

CHARPENTE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

POSE CHARPENTE

POSE ETANCHEITE BAC ACIER

POSE BARDAGE DES FACADES

LOT 4 CLOISONS PLATRERIE FAUX PLAFONDS MENUISERIES INTERIEURES AGENCEMENT

Cloisons 98/62 et bloc-portes

Enduits et calicots

cloisons stratifiées sanitaires

chassis et cloisons vitrées

Ossature primaire

Plafonds

Pose banques d'accueils et cuisines

Pose portes, plinthes, cloisons sanitaires, etc ...

Stores

LOT 6 ELECTRICITE CF CF PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Incorporations reseau de terre equipotentielle

cheminements

cablage CFO

cablage CFA

éclairage de sécurité

équipement du bâtiment

tableaux électriques

alarme technique

SSI

VDI

Panneaux photovoltaïques

alarme intrusion

mise en service CFA

mise en service CFO

LOT 5 PEINTURE REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

Préparations

Peintures

Ragréages

Revetements de sols

Taradouche taralay

préparations

peintures

ragréages

revt de sol

taradouche taralay

LOT 7 CVPS

chaufferie

panneaux rayonnants

réseaux de distribution

electricité

CTA double flux

Reseaux gaines double flux

appareillage sanitaires

réseau EC EFC EU EV

Production ECS

LEVÉE DES RÉSERVES

RECEPTION DES TRAVAUX

CHAUFFERIE

réseaux de distribution

panneaux rayonnants

electricité

8 s d'approvisionnement

CTA

gaines ventilations

appareillage sanitaires

ecs