



RAPPORT DE VERIFICATION POTEaux INCENDIE NO. 220797EXT

Code Client / Agence: 0001503 - 54
No. de Contrat:

QUARTIER LA MALTIERE - MLT
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Type de Controle: Vérification Périodique
Périodicité Controle: Annuelle

No. du BV: C2302492
No. de BL:
Nom du Technicien: BARRERE BENOIT-JOSEPH
Nom 2eme Technicien: FERCHAUD Bertrand
Nom du Signataire: VIRLOIRE

Date de Fin du Controle: 05/09/2023

N° Ordre	Localisation	No. Client	DN Colonne du Poteau	DN Sorties Poteau	Bonne Accessibilité (Orientation, volume de dégagement)		Accessibilité et Contrôle de la bonne Ouverture de la Vanne Barrage		Présence et Bon Etat du Socle de Propreté (s'il doit exister)		Présence de tous les éléments apparents du poteau		Bon Etat du Revetement		Hauteur H1 du demi-raccord central par rapport au niveau du sol		Absence de fuite apparente		Marque	Essai Dynamique	Essai Dynamique	Observations
					Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		Débit en m3	Pression en Bars	
1	Bat. 25	1	100	100/2*65		x	x		x		x		x		x		x		PAM	44	0,4	DEBIT INSUFFISANT
2	Bat. 6	2	100	100/2*65	x		x		x		x		x		x		x		GHM	58	0,9	DEBIT INSUFFISANT
3	Bat. 18	3	100	100/2*65	x		x		x		x		x		x		x		PAM	56	0,8	DEBIT INSUFFISANT
4	Bat. 15	4	100	100/2*65	x		x		x		x		x		x		x		PAM	48	0,6	DEBIT INSUFFISANT
5	Bat. 15/17	5	100	100/2*65	x		x		x		x		x		x		x		GHM	23	.	DEBIT INSUFFISANT
6	Derriere bat 19	6	100	100/2*65	x		x		x		x		x		x		x		PAM	43	.	DEBIT INSUFFISANT
7	Bat. 128	7	100	100/2*65	x		x		x		x		x		x		x		GHM	41	.	DEBIT INSUFFISANT
8	Bat. 128	8	100	100/2*65	x		x		x		x		x		x		x		GHM	42	.	DEBIT INSUFFISANT
9	Bat. 132	9	100	100/2*65	x		x		x		x		x		x		x		PAM	45	0,4	DEBIT INSUFFISANT
10	Bat. 128	10	100	100/2*65	x		x		x		x		x		x		x		GHM	48	0,6	DEBIT INSUFFISANT
11	Bat. 103	11	100	100/2*65	x		x		x		x		x		x		x		PAM	43	.	DEBIT INSUFFISANT
12	Bat. 137	12	100	100/2*65	x		x		x		x		x		x		x		PAM	41	.	DEBIT INSUFFISANT
13	Logement	13	100	100/2*65	x		x		x		x		x		x		x		PAM	46	0,4	DEBIT INSUFFISANT

Total de 13 Lignes sur ce rapport

Nom et Signature du Client

VIRLOIRE

Signature du Technicien