

Coordonnées du chargé d'affaires :

299, rue du Général de Gaulle
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- M : +33 6 84 63 32 27
eric.wadoux@bureauveritas.com

V. réf : Commande N°2025-402
N. réf : RICT c n° 0
N° affaire : **28746548/1**
Mission(s) signée(s) : **HAND + L + LE + SEI + STI**

Chargé d'affaire : Eric WADOUX

Diffusé par : Eric WADOUX

Affaire :

ARMENTIERES - CPAM
MAISON DES AIDANTS
6 RUE DES NIEULLES
59280 ARMENTIERES

Destinataire :

CPAM DES FLANDRES
Mathieu OBIN
2 RUE DE LA BATELLERIE
59140 DUNKERQUE

Rapport Initial de Contrôle Technique

En date du 02/12/2025



Ce rapport comporte 17 pages dont une page de garde.

Ce rapport est partiel, voir le détail du contenu dans le Sommaire, page suivante.

SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - - - - -	3
2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE - - - - -	4
3. DOCUMENTS EXAMINÉS - - - - -	6
4. REMARQUES GÉNÉRALES ET SYNTHÈSE DES AVIS FORMULÉS SUR LE PROJET - - - - -	7
5. LISTE DES POINTS EXAMINÉS PAR CHAPITRE - - - - -	9

Mission / Chapitre / Intervention technique	Date d'envoi	Version
---	--------------	---------

L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables

- ☐ L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements

LE - Solidité des existants

- ☐ LE - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements existants

SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

- ☐ SEI-CC - Sécurité des personnes hors incendie
- ☒ SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques 03/12/2025 V0
Eric WADOUX - Généraliste
- ☐ SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques
- ☐ SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques
- ☒ SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques 03/12/2025 V0
Eric WADOUX - Généraliste
- ☐ SEI-Cdt - Dispositions IN, TB, TM complémentaires du Code du travail.

STI - Sécurité des personnes des bâtiments tertiaires (autres qu'ERP/IGH) et industriels

- ☐ STI-CC - Sécurité des personnes hors incendie dans les bâtiments tertiaires et industriels
- ☒ STI-IN - Dispositions constructives incendie dans les bâtiments tertiaires et industriels 03/12/2025 V0
Eric WADOUX - Généraliste
- ☐ STI-TB - Installations thermiques dans les bâtiments tertiaires et industriels
- ☐ STI-EL - Installations électriques dans les bâtiments tertiaires et industriels
- ☒ STI-TM - Ascenseurs dans les bâtiments tertiaires et industriels 03/12/2025 V0
Eric WADOUX - Généraliste

HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

- ☒ HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées 03/12/2025 V0
Eric WADOUX - Généraliste

1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**Opération****Designation de l'opération : ARMENTIERES - CPAM - MAISON DES AIDANTS**

Agence	AG CONSTRUCTION HdF	Adresse chantier	6 RUE DES NIEULLES
Service	CB0796156	Ville	ARMENTIERES
N° de convention	28746548	Département	Nord
signée le	02/10/2025		
Début des travaux		Valeur prévisionnelle des travaux	320000 €(HT)
Délai			
Maître de l'Ouvrage	CPAM DES FLANDRES 2 RUE DE LA BATELLERIE 59140 DUNKERQUE		
Architecte	TiM* Architecture		
BET équipements techniques	SIRETEC Ingénierie		

Missions**Nature des missions confiées**

Suivant le contrat établi, notre prestation comprend l'exécution de l'ensemble des missions élémentaires mentionnées ci-dessous (se référer au contrat pour les modalités spécifiques de chaque mission)

HAND	Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
L	Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
LE	Solidité des existants
SEI	Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
STI	Sécurité des personnes des bâtiments tertiaires (autres qu'ERP/IGH) et industriels

Etendue de la mission :

Travaux d'implantation de la Maison des Aidants sur le site d'Armentières.

2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

Date de dépôt du permis de construire ou d'autorisation de travaux prise en compte (à défaut, référentiel applicable au) : 20/11/2025

• CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

ERP de 5ème catégorie de type W intégré dans un ERT dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol

• AFFECTATION DES LOCAUX

Bureaux, Espace de réunion, Ateliers d'activités, Espaces d'accueil et d'attente, Sanitaires

• DESCRIPTION ARCHITECTURALE

- Implantation de la Maison des Aidants (ERP)
- Réaménagement de l'accueil de l'échelon local du Service médical (ERP)
- Aménagement du back-office Relation Client CPAM (ERT)
- Travaux d'adaptation de l'accueil CPAM et mise en accessibilité (ERP)

• DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS

- Fondations : sans objet dans le cadre des travaux
- Structure : non affectée par les travaux
- Clos : sans objet dans le cadre des travaux
- Couvert : sans objet dans le cadre des travaux
- Equipements techniques

Installations électriques :

Thermique :

Ascenseurs : sans objet dans le cadre des travaux

Sécurité incendie :

Extincteurs portatifs adaptés aux risques

SSI de catégorie A avec équipement d'alarme de type 1

Téléphone urbain pour l'alerte

• CONTRAINTES PARTICULIERES

- Liées au site : application de l'arrêté du 5 août 1992 pour les zones non ERP du bâtiment
- Liées aux risques : sans objet
- Liées au mode constructif : Cloisonnement traditionnel pour les parties ERT

a) Les parois verticales doivent être au moins :

> coupe-feu de degré une heure entre les locaux et les dégagements

> pare-flamme de degré une demi-heure entre les locaux sans risques particuliers (disposition non exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau)

b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies équipant les parois verticales doivent être au moins :

> pare-flamme de degré une demi-heure

- Liées à l'occupation des locaux : ERP de type W – Effectifs selon article W 2 (1 personne pour 10 m² de locaux spécialement aménagés pour recevoir du public : halls, guichets, salles d'attente, etc.)

• CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT EN FONCTION DES RISQUES

Etablissement classé à risques courants

• LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS

Sans objet dans le cadre des travaux

- **TECHNOLOGIE INNOVANTE**

Sans objet

3 - DOCUMENTS EXAMINÉS

Intitulé / Description et émetteur du document	Date indice	Reçu le
CPAM DES FLANDRES		
• Dossier technique T107_AVP Cahier des Clauses Techniques, Documentations, Pièces Graphiques	18/11/2025	20/11/2025

4 - REMARQUES GÉNÉRALES ET SYNTHÈSE DES AVIS FORMULÉS SUR LE PROJET

L'examen des documents de conception visés dans les pages précédentes dans le cadre des missions qui nous ont été confiées, appelle les observations suivantes :

- Les avis et observations formulés dans le présent rapport ne visent que les dispositions relatives aux fonctions et/ou aux ouvrages ou éléments d'ouvrage qui sont explicitement indiqués.
- Les avis formulés sur le projet ne préjugent pas des avis qui pourront être formulés lors des phases ultérieures.
- Les plans d'exécution et notes de calculs des ouvrages, les dossiers techniques des matériaux, matériels et procédés constructifs mis en œuvre, seront à nous communiquer pour avis, avant début des travaux correspondants.
- Les entreprises devront nous préciser les modalités de leur autocontrôle concernant les vérifications techniques qui leur incombent (Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, article R.125-19 du Code de la Construction et de l'Habitation).
- Notre mission ne comprend pas de contrôle en usine ou en atelier, sur les ouvrages ou parties d'ouvrage, et éléments d'équipement destinés à être incorporés dans la construction.

MISSION : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

Objet / article de référence	Avis
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE - arrêté du 22 juin 1990 modifié	
Section 2 - Aménagements intérieurs	
PE 13 §1 - Comportement au feu des matériaux	
4 - Réaction au feu des parois verticales des dégagements non protégés et des locaux (AM 4)	Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent être classés C-s3, d0 ou en catégorie M 2. <u>Cas particulier :</u> Des panneaux à base de bois classés D-s2, d0 peuvent être posés sur tasseaux de bois, avec remplissage de la cavité par un produit ou matériau classé A2-s2, d0 dans le cas où le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M 1 ; les panneaux peuvent alors couvrir l'ensemble des parois verticales.
10 - Réaction au feu des sols des dégagements non protégés et des locaux (AM 7)	Ce classement doit être valable y compris pour les supports en bois, le cas échéant
15 - Réaction au feu des tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements (AM 12)	Ils doivent être en matériaux de catégorie M 2
Section 8 - Moyens de secours	
PE 27 - Alarme, alerte, consignes	
1 - Système d'alarme	Nous comprenons SSI de catégorie A avec équipement d'alarme de type 1 - A confirmer

MISSION : STI - Sécurité des personnes des bâtiments tertiaires (autres qu'ERP/IGH) et industriels

STI-IN - Dispositions constructives incendie dans les bâtiments tertiaires et industriels

Objet / article de référence	Avis
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES EN INCENDIE	
Conception - Desserte - Distribution	
R.4216-27 et Art.6.1 - A.05/08/92 - Distribution intérieure - cloisonnement traditionnel	
Bloc-portes et éléments verriers des baies équipant les parois	Doivent être pare-flamme de degré une demi-heure - A confirmer
Règles et matériaux de construction	
R.4216-27 et Art.9.1 - A.05/08/92 - Revêtements muraux des locaux et dégagements	Voir chapitre SEI-IN
R.4216-27 et Art.9.4 - A.05/08/92 - Revêtements de sol	Voir chapitre SEI-IN

MISSION : HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Objet / article de référence	Avis
------------------------------	------

HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Objet / article de référence	Avis
ACCESSIBILITE DES ERP ET DES IOP AUX PERSONNES HANDICAPEES NEUFS	
Caractéristiques des circulations intérieures horizontales (respect de l'Art. 2§ II.2)	
Dénivellation	
<i>Paliers de repos horizontal au dévers près (1,20 m x 1,40 m) en haut et en bas de pente</i>	Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu'en soit la longueur

Vous voudrez bien confirmer par courrier, la prise en compte des observations formulées.

Pour contribuer à l'obtention d'une meilleure qualité de votre ouvrage,
nous sommes à votre disposition pour participer à une réunion de mise au point générale.

5 - LISTE DES POINTS EXAMINÉS PAR CHAPITRE**Codes utilisés associés à nos avis**

La signification des codes utilisés dans nos missions est la suivante :

AF : Favorable

Les dispositions prévues dans les documents examinés n'appellent pas de remarque. Cet avis, formulé dans la limite des précisions fournies par ces documents, ne préjuge pas des avis qui pourront être émis lors des phases ultérieures.

AP : A préciser

Les dispositions prévues dans les documents examinés sont insuffisamment définies. Cet avis présente un caractère suspensif : il y aura lieu de fournir les précisions complémentaires demandées, faute de quoi notre avis deviendra défavorable.

OB : Observations

Les dispositions prévues dans les documents examinés peuvent générer un ou plusieurs des aléas techniques visés dans nos missions. Cet avis présente un caractère défavorable et sera maintenu dans notre rapport final de contrôle technique en l'absence de prise en compte.

SO : Sans Objet

L'indication Sans Objet s'applique aux articles réglementaires qui ne sont pas concernés par certaines dispositions ou lorsqu'ils ne comprennent pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité.

HM : Hors mission

L'examen des dispositions prévues dans les documents ne relève pas des missions qui nous ont été confiées. Cet examen peut, le cas échéant, faire l'objet de prestations complémentaires.

PM : Pour Mémoire

L'indication Pour Mémoire s'applique aux articles réglementaires qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours.

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires - Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5^{ème} catégorie - Article R 4215 à R4215 - 17 du code du travail relatif à la conformité des installations électriques au code du travail
---------------------	--

Chapitre : SEI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ERP			
	Classement des établissements		
	GN 1 - Classement des établissements		PM
	GN 2 - Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux		PM
	GN 3 - Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux		PM
	Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement		
	GN 5 - Etablissement comportant des locaux de types différents		PM
	GN 6 - Utilisations exceptionnelles des locaux		PM
	GN 7 - Etablissements situés dans les immeubles de grande hauteur		PM
	GN 8 - Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation		
	5 - Equipement d'alarme perceptible en fonction des différents handicaps.	Flash lumineux dans les sanitaires	AF
	GN 9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants		PM
	GN 10 - Application du règlement aux établissements existants		PM
	Contrôles des établissements		
	GN 11 - Notification des décisions		PM
	GN 12 - Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction		PM
	Travaux		
	GN 13 - Travaux dangereux		PM
	Normalisation		
	GN 14 - Conformité aux normes - Essais de laboratoires		PM
	Réglementation applicable aux structures provisoires et démontables		
	GN 15 - Réglementation applicable aux structures provisoires et démontables.		PM

Chapitre : SEI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE - arrêté du 22 juin 1990 modifié			
Chapitre I : Dispositions générales			
PE 1 - Objet - Textes applicables		PM	
PE 4 - Vérifications techniques		PM	
Section 2 - Aménagements intérieurs			
PE 13 §1 - Comportement au feu des matériaux			
4 - Réaction au feu des parois verticales des dégagements non protégés et des locaux (AM 4)		WISA® BIRCH PLYWOOD	OB 1- Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent être classés C-s3, d0 ou en catégorie M 2. <u>Cas particulier :</u> Des panneaux à base de bois classés D-s2, d0 peuvent être posés sur tasseaux de bois, avec remplissage de la cavité par un produit ou matériau classé A2-s2, d0 dans le cas où le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M 1 ; les panneaux peuvent alors couvrir l'ensemble des parois verticales.
5 - Réaction au feu des plafonds des dégagements non protégés et des locaux (AM 5)		- classés B-s1,d0 - Plafonds plâtre	AF
10 - Réaction au feu des sols des dégagements non protégés et des locaux (AM 7)		classés Bfl-s1 pour les revêtements en caoutchouc ou en PVC	AP 1-Ce classement doit être valable y compris pour les supports en bois, le cas échéant
15 - Réaction au feu des tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements (AM 12)		Stores d'occultation intérieurs	OB 1-Ils doivent être en matériaux de catégorie M 2
17 - Réaction au feu des cloisons coulissantes ou repliables (AM 14)		Cloison mobile en matériaux de catégorie M 1	AF
Section 8 - Moyens de secours			
PE 27 - Alarme, alerte, consignes			
1 - Système d'alarme		Bâtiment équipé d'un Système de Sécurité Incendie de type 1	OB 1-Nous comprenons SSI de catégorie A avec équipement d'alarme de type 1 - A confirmer

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques**

Textes de référence	Les textes techniques de caractères normatifs suivants : <ul style="list-style-type: none">- Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires- Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 ème catégorie
---------------------	---

Chapitre : SEI-TM V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE - arrêté du 22 juin 1990 modifié			
Section 7 - Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants			
PE 25 - Règles générales			SO

Mission : STI - Sécurité des personnes des bâtiments tertiaires (autres qu'ERP/IGH) et industriels**Chapitre : STI-IN - Dispositions constructives incendie dans les bâtiments tertiaires et industriels**

Textes de référence | Les textes techniques de caractères normatifs suivants :
 - Code du travail - Livre II - Titre 1er - Chapitre VI : Articles R.4216-1 à R.4216-30 - Arrêté du 31/05/94 - Arrêté du 05/08/92 modifié (22/09/95 et 10/09/98) - Article 14 de l'arrêté du 04/11/93

Chapitre : STI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES EN INCENDIE			
Généralités			
R.4216-1 - Champs d'application		PM	
R.4216-4 - Effectif théorique		PM	
Conception - Desserte - Distribution			
R.4216-27 et Art.6.1 - A.05/08/92 - Distribution intérieure - cloisonnement traditionnel			
<i>Résistance au feu parois entre locaux et dégagement</i>		AF	
<i>Résistance au feu parois entre locaux à risques courants</i>		AF	
<i>Bloc-portes et éléments verriers des baies équipant les parois</i>		AP	1-Doivent être pare-flamme de degré une demi-heure - A confirmer
Règles et matériaux de construction			
R.4216-27 et Art.9.1 - A.05/08/92 - Revêtements muraux des locaux et dégagements		OB	1-Voir chapitre SEI-IN
R.4216-27 et Art.9.2/3 - A.05/08/92 - Plafonds et plafonds suspendus des locaux et dégagements			
<i>Matériaux M1</i>		- classés B-s1,d0 - Plafonds plâtre	AF
R.4216-27 et Art.9.4 - A.05/08/92 - Revêtements de sol		OB	1-Voir chapitre SEI-IN
DEGAGEMENTS			
Dispositions générales			
R.4216-5 - Largeur des dégagements		AF	
R.4216-11 - Distance maximale à parcourir			
<i>Distance pour atteindre un escalier inférieure ou égale à 40m</i>		AF	
<i>Débouché des escaliers à moins de 20m d'une sortie sur l'extérieur</i>		AF	
<i>Cul-de-sac inférieur ou égal à 10m</i>		AF	
R.4216-8 - Calcul des dégagements			
<i>Nombre et largeur des dégagements</i>		AF	
R.4227-6 - Portes utilisées pour l'évacuation			
<i>Ouvrant dans le sens de la sortie (plus de 50 personnes)</i>		SO	
<i>Ouverture par simple manoeuvre</i>		AF	

Chapitre : STI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
LOCAUX OU SONT ENTREPOSEES OU MANIPULEES DES MATIERES INFLAMMABLES			
Emploi des matières inflammables			
R.4216-21 - Règles applicables		PM	Se limite à l'adéquation des matériels électriques pour les locaux portés à notre connaissance. Peut faire l'objet d'une mission particulière dans la mesure où l'usage des locaux est défini.
MOYENS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE			
Consignes de sécurité incendie			
R.4727-37 - Affichage des consignes de sécurité incendie		PM	
R.4727-38 - Indication des consignes de sécurité incendie		PM	

Mission : STI - Sécurité des personnes des bâtiments tertiaires (autres qu'ERP/IGH) et industriels**Chapitre : STI-TM - Ascenseurs dans les bâtiments tertiaires et industriels**

Textes de référence | Les textes techniques de caractères normatifs suivants :

- Code du travail - 4ème partie - Livre II - Titre 1er - Chapitre IV : Articles R.4214-15 à R.4214-16
- Code du travail - 4ème partie - Livre II - Titre 1er - Chapitre VI : Articles R.4216-1 à R.4216-30

Directive Machines 2006/42/CE relative à la mise sur le marché des ascenseurs aux escaliers mécaniques et trottoirs roulants et aux monte charges

Chapitre : STI-TM V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis	
SECURITE DES LIEUX DE TRAVAIL				
Escaliers / Trottoirs roulants / Ascenseurs				
R.4214-15 - Installation et entretien			SO	
R.4214-16 - Arrêt d'urgence			SO	

Mission : HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées**Chapitre : HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <p>Code du travail - 4ème partie - Livre II - Titre 1er - Chapitre IV - section 5 : Articles R.4214-26 à R.4216-29 relatifs à l'accessibilité et aménagement des postes de travail des travailleurs handicapés</p> <p>Code du travail - 4ème partie - Livre II - Titre 2 - Chapitre V - section 3 : Articles R.4225-6 à R.4225-7 relatifs aux travailleurs handicapés - Art. R.4217-2 du code du travail relatif à l'aménagement des installations sanitaires</p> <p>Arrêté du 27.06.94 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles construction ou aménagements) en application de l'article R.4214-29 du Code du Travail</p> <p>Circulaire DRT N°95-07 du 14.04.95 relative aux lieux de travail</p> <p>Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, modifié par arrêté du 27 février 2019</p>
---------------------	---

Chapitre : HAND V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis	
ACCESSIBILITE DES ERP ET DES IOP AUX PERSONNES HANDICAPEES NEUFS				
Caractéristiques des circulations intérieures horizontales (respect de l'Art. 2§ II.2)				
Dénivellation				
<i>Paliers de repos horizontal au dévers près (1,20 m x 1,40 m) en haut et en bas de pente</i>		Liaison entre Maison des Aidants et Accueil CPAM (Rampe Accueil)	OB	1-Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu'en soit la longueur
Art. 12 - Sanitaires				
Emplacement des cabinets d'aisances aménagés				
<i>Pour chaque niveau accessible : au moins 1 WC aménagé avec lavabo accessible</i>			AF	
<i>Si séparés pour chaque sexe, un cabinet accessible pour chaque sexe</i>			SO	
Un lavabo accessible par groupe de lavabos			AF	
Caractéristiques dimensionnelles des cabinets d'aisances				
<i>Espace d'usage latéral (à droite ou à gauche) à la cuvette de 0,80 x 1,30 m hors débâtement de la porte</i>			AF	
<i>Espace de retournement d'1,50 m de diamètre à l'intérieur ou à l'extérieur devant la porte</i>		à l'extérieur	AF	
ACCESSIBILITE DES CONSTRUCTIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES - CODE DU TRAVAIL				
Dispositions applicables - Arrêté du 27 juin 1994				
Art. 6. - Cabinets d'aisances				
<i>Cabinets aménagés</i>			AF	
<i>Lavabo accessible à proximité de chaque cabinet aménagé</i>			AF	

Copie(s) à :

SGR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

SIRETEC Ingénierie / Rémy DEGUINE

TiM* Architecture / Vincent GOURGUECHON