

Bureau Veritas Exploitation SAS

FLEVILLE DEVANT NANCY
29 rue Antoine de St Exupery
ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY France
Mail : marc.becker@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
4 rue d Auxonne
54000 NANCY

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification périodique en exploitation des moyens de secours concourant à la sécurité incendie

Système de sécurité Incendie



Intervention du 15/10/2021

Coordonnées du site :

Nom du site : ACADEMIE DE NANCY METZ
RECTORAT-SITE DE LA DSDEN 54
Latitude : 6.1666
Longitude : 48.7006



Lieu d'intervention : ACADEMIE DE NANCY METZ
RECTORA
4 rue d Auxonne
54000 NANCY

Numéro d'affaire : 8681770

Référence du rapport : 8681770/22.3.1.R

Rédigé le : 15/10/2021

Par : Marc BECKER

Ce document a été validé par son auteur

Préambule

Objet de la vérification

Bureau Veritas Exploitation a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique en exploitation de vos installations.

Ce rapport comprend une ou plusieurs fiches suivant les installations vérifiées :

- La fiche « renseignements généraux » mentionne l'identification de l'établissement, son classement, le texte de référence, l'avis général et les éventuelles actions à entreprendre ;
- La fiche « aspect documentaire » mentionne les documents mis à disposition lors de la vérification, la déclaration des modifications apportées à l'installation et les éventuelles observations liées à cette fiche ;
- Une ou plusieurs fiche(s) « équipement » qui précise le(s) type(s) d'installation, caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Rappel des principes d'intervention

La vérification a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche « Renseignements généraux » ou « équipement ».

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les opérations d'entretien et de maintenance des appareils ou équipements ;
- la vérification de l'éclairage de sécurité qui fait l'objet d'une prestation indépendante ;
- la vérification des dégagements dont les caractéristiques ont été vérifiées à la conception de l'ouvrage.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil ou de l'équipement.

Le présent document n'est pas un rapport de vérification de conformité des installations.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client doit prendre en compte ces avis et, le cas échéant, remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Le client doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Note sur les pictogrammes utilisés :

Préambule

Critères	Pictogrammes		
			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisées ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Pictogrammes	Avis général
	Satisfaisant
	Vérification partielle : certains points n'ont pas été vérifiés
	Non satisfaisant : les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans le récapitulatif des « listes récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier

Personne(s) rencontrée(s)

Notre interlocuteur a été accueilli par : Mr GUY.

Elément(s) objet(s) du présent rapport

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

-  Fiche n° 1 : Identification : RG
Avis général : **Satisfaisant.**

ASPECT DOCUMENTAIRE

-  Fiche n° 2 : Identification : AD
Avis général : **Satisfaisant.**

DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

-  Fiche n° 3 : Identification : D
Avis général : **Satisfaisant.**

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

-  Fiche n° 4 : Identification : SSI
Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | ACADEMIE DE NANCY METZ RECTORAT-SITE DE LA DSDEN 54

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 4 : SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

N° interne : SSI

Avis Général

Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié

Actions à entreprendre

11.3.1- Dégagement et
entretien des détecteurs

A notre arrivée zone n°5 hors service

Code Obs. :

GB/050917/151216/0

Date de 1^{er} signalement:

05/09/2017

11.4.4- Essais : DAS, arrêt
ou commande
d'installation technique,
déverrouillage issues de
secours

**Faire une révision complète des portes coupe feu
(bloquées en ouverture).**

Code Obs. :

MB/151021/151350/0

Date de 1^{er} signalement:

15/10/2021 **NOUVEAU**

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

Texte de référence : Code du Travail et Code de la Construction et de l'Habitation

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Mr GUY**



Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques

Nombre de batiments : 1	Nombre de niveaux : Sous-sol et R + 2
Nature de l'établissement : Etablissement du Public Recevant	
Type : W	Catégorie : 5
Origine du classement : Registre de sécurité	

Instruments de mesure et moyens de contrôle

Moyens de contrôle

Moyens de contrôle : **Clefs, Perche d'essai et son testeur de détection**

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

B Complement pour l'aspect réglementaire des vérifications en exploitation (VRE)



Avis général : Satisfaisant.

Registre de sécurité

Registre de sécurité

Type : Registre de sécurité	établi par : ACADEMIE NANCY-METZ
Date du document : /	Référence : /
Présenté : Oui	

Carnet de maintenance/d'entretien

Carnet de maintenance/d'entretien

Type : Carnet de maintenance/d'entretien	établi par : ENGIE
Date du document : 19/09/2021	Référence : /
Présenté : Non	

Autres documents communiqués par l'exploitant

Présenté : Non

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 Registre de sécurité	6 Carnet de maintenance/d'entretien
------------------------	-------------------------------------



Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Mr GUY**



Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques

Personne chargée de la sécurité : **Non renseignée**

Composition du service de sécurité : **Employés désignés**

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

24 Documents liés à la sécurité incendie

- 24.1 Présence et mise à jour des consignes
- 24.2 Consignation des exercices de formation du personnel
- 24.3 Présence et mise à jour des plans d'intervention

--	--

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Mr GUY**



Avis général : Non satisfaisant : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
05/09/2017	11.3.1 Dégagement et entretien des détecteurs Code OBS : GB/050917/151216/0 A notre arrivée zone n°5 hors service
15/10/2021	11.4.4 Essais : DAS, arrêt ou commande d'installation technique, déverrouillage issues de secours Code OBS : MB/151021/151350/0 Faire une révision complète des portes coupe feu (bloquées en ouverture).

Points non vérifiés

15/10/2021	12.6 Audibilité du signal sonore en tout point de la zone d'alarme Code OBS : MB/151021/151230/0 Mr GUY ne nous a pas autorisé à déclencher l'alarme générale du bâtiment
15/10/2021	12.7 Fonctionnement du signal sonore (pendant 5 min au minimum) Code OBS : MB/151021/151328/0 Mr GUY ne nous a pas autorisé à déclencher l'alarme générale du bâtiment

Caractéristiques

I - généralités

Date de la dernière intervention de maintenance :	19/09/2021	par : ENGIE
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance	

Système de sécurité incendie

Catégorie du SSI : A	
Référence(s) du SDI : UTC.com	
Détection : Partielle	de type : fumée
Principe de scénario : Fermeture des portes de recoupement des circulations	
Emplacement de l'équipement central : Accueil	Equipement d'Alarme(EA) : 1
Référence : UTC.COM	
Mise en oeuvre : par Détecteur Incendie (DAI) , par Déclencheurs Manuels (DM)	Diffusion de l'alarme générale par : Diffuseur sonore non autonome, Dispositif d'alarme visuel

II - tableau des essais

Repérage des zones

Zone de détection (ZD), point testé	Zone de désenfumage (ZF)	Zone de compartimentage (ZC)	Zone d'alarme (ZA)	Arrêts techniques
1 DAI RDC A		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
2 DM RDC A		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
3 DAI ET 1 BAT A		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
4 DM ET 1 BAT A		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
5 DAI LIN BAT A		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
6 DM ET 2 BAT A		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
9 DAI S/S BAT C		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
10 DM S/S BAT C		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
11 DAI RDC BAT C		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
12 DM RDC BAT C		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
13 DAI ET 1 BAT C		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
14 DM ET 1 BAT C		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
15 DAI ET 2 BAT C		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
16 DM ET 2 BAT C		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
17 DAI RDJ BAT B		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
18 DM RDJ BAT B		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
19 DAI RDC BAT BAI		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
20 DM RDC BAT B		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
21 DAI ET 1 BAT B		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
22 DM ET 1 BAT B		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
23 DAI ET 2 BAT B		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	
24 DM ET 2 BAT B		ZC1 Le bâtiment	ZA1 le bâtiment	

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

11 Système de sécurité incendie

11.2 Tableau de signalisation

- 11.2.1 Accessibilité et état du tableau
- 11.2.2 Fonctionnement des sources
- 11.2.3 Asservissement des signalisations (sonores / lumineuses) aux DM et/ou DAI
- 11.2.4 Identification des zones exploitables sur le tableau de signalisation
- 11.2.5 Corrélation des zones avec la localisation des dispositifs

11.3 Détecteurs Automatiques d'Incendie

- 11.3.1 Dégagement et entretien des détecteurs
- 11.3.2 Essais de fonctionnement avec report des signalisations et indicateurs d'action

11.4 Etat, accessibilité et signalisation des dispositifs de commande

- 11.4.1 Etat et accessibilité
- 11.4.2 Identification exploitable des fonction des SSI
- 11.4.3 Fonctionnement de la signalisation sonore des SSI
- 11.4.4 Essais : DAS, arrêt ou commande d'installation technique, déverrouillage issues de secours

12 Équipement d'alarme

- 12.1 Fonctionnement du système
- 12.3 Fonctionnement de la signalisation d'alimentation des sources
- 12.4 Etat des Diffuseurs sonores et lumineux, Report et SSS
- 12.5 Accessibilité des déclencheurs manuels
- 12.6 Audibilité du signal sonore en tout point de la zone d'alarme
- 12.7 Fonctionnement du signal sonore (pendant 5 min au minimum)