

Domaine 18	Installations électriques	Q18
	COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE	

Organisme

Nous, soussignés, organisme de vérification d'installations électrique autorisé* par

CNPP Cert sous le n°028/18.

Nom (ou raison sociale) BUREAU VERITAS

☒ 26 rue de l'eau blanche 29200 BREST



Etablissement objet de la vérification

Nom (ou raison sociale) UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS

☒ ME UFR MEDECINE-ODONTOLOGIE ME UFR MEDECINE-ODONTOLOGIE 22 AV C DESMOULIN 29200 BREST

Nature de l'activité : Faculté de médecine

Lorsqu'il y a plusieurs bâtiments, préciser la référence du (des) bâtiment(s) concerné(s) : UBO MEDECINE BATIMENT B

Nous déclarons avoir reçu de l'exploitant ou son représentant :

► la désignation des locaux à risque d'incendie (par défaut, l'organisme se réfère au guide UTE C 15103) ☐ Oui ☒ Non

► le document relatif à la protection contre les explosions ☐ Oui ☐ Non ☒ Sans Objet

Vérification des installations électriques réalisée

Nous déclarons avoir procédé le du 04/03/2025 au 06/03/2025

à une vérification des installations électriques conformément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18.

La vérification a consisté en :

- ☒ une vérification complète des installations électriques de l'établissement
- ☐ une vérification partielle des installations électriques désignées ci-dessous (lieu et motif)

Une coupure totale a été autorisée par l'exploitant ☒ Oui ☐ Non

Type de vérification :

☐ première vérification effectuée par l'organisme

☒ vérification périodique annuelle

Date de la précédente visite : 06/06/2024

Conclusion

Nous déclarons que l'installation électrique

- ☒ peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion
- ☐ ne peut pas entraîner des risques d'incendie et d'explosion

La vérification a été effectuée
par Marc QUILLEVERE
en présence de : M. QUARTANA, Electricien

A BREST le 06/03/2025

Cachet de l'organisme de vérification



Ce document a été validé par son auteur



* Autorisation délivrée par CNPP Cert., organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance
Route de la Chapelle Réanville. CS 22265. F 27950 Saint-Marcel. www.cnpp.com

Constatations ¹	Absence de danger constaté	Danger signalé pour la 1ere fois ²	Danger déjà signalé
1 - Présence de trace d'échauffement anormal d'une canalisation et/ou d'un matériel électrique	X		
2 - Absence des moyens de protection des transformateurs (HT/BT, BT/HT, HT/HT).	X		
3 - Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités.	X		
4 - Dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel.		X	
5 - Présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires	X		
6 - Inadéquation des matériels ou des canalisations électriques dans les locaux à risques d'incendie et/ou zones à risques d'explosion.	SO		
7 - Défaut de continuité du conducteur de protection dans les locaux à risques d'incendie et/ou zones à risques d'explosion.	SO		
8 - Existence de locaux à risques d'incendie et/ou zones à risque d'explosion pour lesquels l'installation ne répond à aucune des deux conditions suivantes : - présence, bonne adaptation, bon fonctionnement du ou des dispositifs assurant la signalisation ou la coupure au 1 ^{er} défaut d'isolement - protection des circuits alimentant ces locaux ou zones par dispositifs à courant différentiel résiduel de seuil égal à 300 mA	SO		

¹ Indiquer à l'aide d'une croix dans les colonnes de droite s'il y a ou non constat de danger.
La mention SO signifie « sans objet ». La mention NV signifie « non vérifié » et doit être motivée : vérification partielle et/ou coupure totale non autorisée.

² Dans le cas d'une première vérification réalisée par l'organisme, les constats de danger sont mentionnés dans cette colonne.

Événements déclarés depuis la vérification précédente

Modifications de l'installation : Aucune modification signalée

Incidents : Aucun incidents déclarés depuis la vérification précédente .

Dispositions pour améliorer les conditions de sécurité : Sans Objet

Points de non-conformité ou anomalies constatés et préconisations associées

Rappeler le cas échéant, la date à laquelle ils ont été signalés pour la première fois

Voir en annexe le récapitulatif des observations détaillées, extrait de notre rapport de la vérification N° 8192502.31.10

Commentaires

Préciser notamment à titre informatif si un compte rendu Q19 a été délivré, la présence de procédés photovoltaïques sur le bâtiment, le schéma de liaison à la terre de l'installation électrique (BT)

Schéma de liaison à la terre : TN

Doc. Réf. Q18 – 01/2014 – Modèle et marque Q18® déposés par le CNPP

Ce compte rendu doit être transmis dans un délai de 5 semaines à l'exploitant en 2 exemplaires, l'un destiné à son assureur, l'autre conservé par lui sur le site où la vérification a été effectuée. Ce délai peut être porté à 2 mois lorsque l'installation ne peut pas entraîner de risque d'incendie ou d'explosion.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | ME UFR MEDECINE-ODONTOLOGIE

UBO MEDECINE BATIMENT B

INSTALLATIONS BASSE ET TRES BASSE TENSION

Faculté de médecine

↳ Batiment B

↳ 3ème étage

↳ **Labo B 314**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Coffret B314 : Q6 general

Dispositifs bt	1	Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.
----------------	---	--

Code Obs. :
MQ/260225/134946/1

Date de 1^{er} signalement :
04/03/2025 **NOUVEAU**

Art. Réf. :
CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.6



Faculté de médecine

↳ Batiment B

↳ Rez-de-chaussée bas

↳ **Hall amphithéâtre**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TD hall principal (en face du TD B12) : ecl couloir amphi

Dispositifs bt	2	Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution. Disjoncteur eclaireage couloir amphi
----------------	---	---

Code Obs. :
LK/050624/092521/1

Date de 1^{er} signalement :
05/06/2024

Art. Réf. :
CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.6



Faculté de médecine

↳ Batiment B

↳ Rez-de-chaussée bas

↳ **Local technique Amphi N°1 B 23**

Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Tableau amphi 1 : PC Ménage

Dispositifs bt **3** **Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.**

Code Obs. :
MQ/030325/103552/1

Date de 1^{er} signalement :
04/03/2025 **NOUVEAU**

Art. Réf. :
CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.6



Faculté de médecine

↳ Batiment B

↳ Rez-de-chaussée bas

↳ **Local technique amphithéâtre N°2 B 15**



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TGBT amphi N°2 : ID3.1

Dispositifs bt **4** **Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.**

Code Obs. :
MQ/260225/091843/1

Date de 1^{er} signalement :
04/03/2025 **NOUVEAU**

Art. Réf. :
CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.6

TGBT amphi N°2 : ID3.2

Dispositifs bt **5** **Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.**

Code Obs. :
MQ/260225/091852/1

Date de 1^{er} signalement :
04/03/2025 **NOUVEAU**

Art. Réf. :
CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.6

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.