

1369_Création d'un poste de commande centralisé, d'une petite extension et travaux extérieurs



Cahier des clauses techniques particulières
Lot 8 – Container TGBT
DCE C du 17/06/2026

Sommaire

Lot 08 Container TGBT	2
8.0 – Container pour local TGBT	2
8.0.1 – Container TGBT	2

Lot 08 | Container TGBT

8.0 – Container pour local TGBT

8.0.1 – Container TGBT

Le titulaire devra la fourniture et la pose d'un container 10 pieds pour TGBT.

Le container devra avoir les caractéristiques suivantes :

- Structure et caractéristiques générales : Container type 10 pieds avec structure en acier CorTen soudé anticorrosion et dimensions indicatives : Longueur : 2,99 m, Largeur : 2,43 m, surface utile : 7,26 m² et volume intérieur 15,89 m³ au lieu de m² à corriger sur le CCTP, poids indicatif : 1300 kg
- Plancher technique : Plancher en contreplaqué marine 28 mm avec résistance adaptée aux charges électriques (TGBT + équipements associés)
- Ventilation et aération : Grilles d'aération en façade et ventilation passive intégrée conforme aux besoins thermiques du TGBT
- Accès et menuiserie : Porte battante 1 vantail, ouverture à 180°, quincaillerie robuste adaptée usage technique et fermeture sécurisée
- Traitement et finition : Traitement anticorrosion complet de la structure, finition extérieure selon disponibilité fabricant et couleur soumise à validation du MOE
- Interfaces techniques comprenant impérativement : Réservations pour passage des câbles CFO/CFA/SSI/CVC, percements et carottages nécessaires à l'installation du TGBT, mise à disposition des attentes pour raccordement depuis lot Électricité, passage et organisation des cheminements entrants/ sortants, adaptation structurelle pour intégration équipements électriques
- Mise en service : Fourniture complète en atelier, transport sur site, grutage et mise en place à l'emplacement défini et calage et stabilisation sur support existant ou préparé
- Couleur selon disponibilités, à faire valider par le MOE avant pose
- Autres sujétions : Toutes sujétions de pose, protection pendant manutention, adaptation sur site, tolérances de mise en œuvre et coordination avec lots techniques (LOT 5 notamment)

La prestation comprends aussi, l'amenée du container, le levage et sa mise en place à l'endroit désiré.

Compris toutes sujétions de pose, de transport, de carottage et de percements, le tout pour un parfait achèvement de l'ouvrage.