

## 26-1095 HOUDAN Remplacement chaudières au CH PLANNING APPEL D'OFFRE & TRAVAUX

ELEMENTS DE MISSION	MOIS	04 / 2026							05 / 2026							06 / 2026							07 / 2026							08 / 2026							09 / 2026							10 / 2026						
	SEMAINES	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44																			
MARCHES DE CONSULTATIONS																																																		
A.O. (Appel d'Offre) - Publi le 26/06 & Remise des offres le 17/07																																																		
Signature de l'acte d'engagement & Notification à l'attributaire - le 24/08																																																		
MARCHES DE TRAVAUX																																																		
RAAT (repérage amiante avant travaux) — à la charge du MOA, disponible avant démarrage																																																		
ORDRE DE SERVICE DE DEMARRAGE TRAVAUX																																																		
DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX / RECEPTION																																																		
Mise en place des équipes avec présentation client																																																		
Commande des appareillages et matériels																																																		
Préparation zone de travail et démarrage des travaux																																																		
Création des socles chaudières																																																		
Préparations supports et cheminements techniques																																																		
Intervention sur la fumisterie																																																		
Mise en oeuvre des thermomètres de fumées et équipements réglementaires																																																		
Démontage et évacuation de la chaudière existante n°1 (libération d'emprise) — après désamiantage éventuel																																																		
Dépose des tuyauteries de chauffage abandonnées																																																		
Dépose des matériels obsolètes																																																		
Mise en place des chaudières neuves (1re livrée démontée, remontage fabricant ; 2de																																																		
Installation du désemboueur magnétique et sas d'introduction																																																		
Remplacement des pompes de charge chaudières et du filtre général																																																		
Raccordement ponctuel hydrauliquement eau et gaz																																																		
Intervention calorifuge																																																		
Mise en place des accessoires ( pupitre, étiquetage et schéma hydraulique )																																																		
Mise en service le 05/10																																																		
Edition d'un rapport																																																		
Edition et transmission DOE avec PV de reception																																																		
OPR le 09/10																																																		
Réception le 16/10																																																		