

Bureau Veritas Exploitation SAS

ST HERBLAIN (J.CARTIER)
8 avenue Jacques Cartier
Atlantis
44807 SAINT-HERBLAIN Cedex France
Téléphone : 02 40 92 06 89
Mail : sylvain.cosset@bureauveritas.com

A l'attention de EXPLOITANT STATION

TOTAL MARKETING SERVICES
14 BD DE VERDUN
CODO
92400 COURBEVOIE

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification électricité visite périodique



Intervention du 29/04/2021 (1.0 jour)

Coordonnées du site : NF042579
Nom du site : RELAIS REZE
Latitude : -1.5457
Longitude : 47.1632

Lieu d'intervention : 10361799
RUE BAUCHE THIRAUD - ROCADE SUD
CODO ROCADE SUD
44400 REZE

Numéro d'affaire : 8769714
Référence du rapport : 8769714/332.2.1.P
Rédigé le : 30/04/2021
Par : Sylvain COSSET
Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : STATION SERVICE

Date de la précédente vérification : 25/06/2020

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

La vérification relative aux ERP 5ème catégorie, traitée dans le paragraphe "Vérification relative aux établissements recevant du public de 5ème catégorie " n'est pas couverte par l'accréditation

Préambule.....	3
Rappel des obligations de l'employeur.....	3
Actions à mener.....	3
Liste récapitulative des observations issues de la vérification.....	4
O : TOTAL 42579 (Rezé / Total Access).....	4
Informations générales.....	6
Rapport des précédentes vérifications.....	6
Personne chargée de la surveillance de l'installation.....	6
Installations vérifiées.....	6
Éléments de l'installation non vérifiables.....	6
Modifications apportées aux installations.....	8
Vérification relative à la protection des travailleurs.....	9
Information documentaire.....	9
Textes de référence.....	9
Modalité de vérification.....	9
Registre de sécurité.....	9
Condition de mise hors tension.....	10
Résultats des mesures et essais.....	11
Conditions de mesure.....	11
Abréviation, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure.....	11
Appareils de mesure utilisés.....	12
Prises de terre.....	12
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....	12
Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....	14
Information complémentaire à l'attention du client.....	15
VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.....	16
.....	17
OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5.....	17
Informations générales.....	18
Textes de référence.....	18
Modalité de vérification.....	18
Registre de sécurité.....	18
Classement de l'établissement.....	18
Effectif maximum du public admissible.....	18
Description sommaire de l'établissement.....	18
Historique des principales modifications.....	18
Installations de sécurité.....	19
ECLAIRAGE DE SECURITE.....	19
O : TOTAL 42579 (Rezé / Total Access).....	19
Circuits de sécurité autres que l'éclairage.....	19
Avis sur articles (ERP5).....	20

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
			
Critères			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des coupures réalisées	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés			
✓ 100 % des locaux vérifiés			

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | RELAIS REZE

O : TOTAL 42579 (Rezé / Total Access)

Installations Basse et Très Basse Tension

STATION TOTAL REZE

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Evacuation (balisage)

Eclairage de securite : 1 **Réaliser la mise à l'état de repos du bloc autonome d'éclairage de sécurité situé à l'entrée de la boutique.**

Code Obs. :

SC/250620/114626/0

Date de 1^{er} signalement :

25/06/2020

Art. Réf. :

CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

STATION TOTAL REZE

↳ BOUTIQUE

↳ SANITAIRES + LOCAUX TECHNIQUE

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TD CROISSANTERIE + TLS

Coffrets et armoires 2 **Obturer le percement inutilisé sur le plastron du coffret.**
electriques

Code Obs. :

SC/250620/114550/0

Date de 1^{er} signalement :

25/06/2020

Art. Réf. :

CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522

STATION TOTAL REZE

↳ BOUTIQUE

↳ BUREAU

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs 3 **Reposer le couvercle de la goulotte situé sous le bureau.**
electriques

Code Obs. :

SC/290421/090030/0

Date de 1^{er} signalement :

29/04/2021 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530

STATION TOTAL REZE

↳ BAIE TECHNIQUE

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

ARMOIRE BAIE TECHNIQUE

Coffrets et armoires 4 **Compléter l'identification des départs ou installer un**
electriques **schéma d'installation.**

Code Obs. :

SC/250620/110955/0

Date de 1^{er} signalement :

25/06/2020

Art. Réf. :

CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

Rapport des précédentes vérifications

Rapport de la précédente vérification périodique	: Présenté
Ref ou N° du rapport	: APAVE n°R0704068-004-1
Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale	: Non Présenté
Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans	: Présenté
Ref ou N° du rapport	: 8769714/332.1.1.R

Les rapports de vérification initiale ou quadriennale ainsi que les rapports périodiques antérieurs sont nécessaires à la réalisation des vérifications périodiques, ils sont à fournir par le chef d'établissement tel que défini dans l'arrêté du 26/12/2011. Si l'un de ces rapports est absent, l'étendue de notre vérification sera limitée et peut conduire à des conclusions erronées. Bureau Veritas est à la disposition du chef d'établissement afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. HERVE, RESPONSABLE

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit préalablement, à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Origine de l'installation vérifiée : Local comptage Basse Tension

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Eléments de l'installation non vérifiables

O : TOTAL 42579>Rezé > Total Access

STATION TOTAL REZE > EXTERIEUR > INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Voir remarque client

STATION TOTAL REZE > EXTERIEUR > AIRE DE DISTRIBUTION

RÉCEPTEURS : *Bandeau boutique*

Hors de portée (>3m)

STATION TOTAL REZE > EXTERIEUR > AIRE DE DISTRIBUTION

RÉCEPTEURS : *Bandeau auvent*

Hors de portée (>3m)

STATION TOTAL REZE > EXTERIEUR > AIRE DE LAVAGE

RÉCEPTEURS : *Points lumineux*

Hors de portée (>3m)

STATION TOTAL REZE > EXTERIEUR > AIRE DE LAVAGE

RÉCEPTEURS : *AE fluo étanche*

Masse inaccessible sans démontage du capot de protection

STATION TOTAL REZE > EXTERIEUR > AIRE DE DISTRIBUTION

RÉCEPTEURS : *Eclairages auvent*

Hors de portée (>3m)

STATION TOTAL REZE > EXTERIEUR > ILOT GPL

RÉCEPTEURS : *AE fluo étanche*

Masse inaccessible sans démontage du capot de protection

STATION TOTAL REZE > EXTERIEUR > AIRE DE DISTRIBUTION

RÉCEPTEURS : *Points lumineux*

Hors de portée (>3m)

STATION TOTAL REZE > BOUTIQUE > SURFACE DE VENTE

RÉCEPTEURS : *AE Comptoirs*

Masse inaccessible

STATION TOTAL REZE > EXTERIEUR > AIRE DE DISTRIBUTION

RÉCEPTEURS : *Projecteur*

Hors de portée (>3m)

STATION TOTAL REZE > BOUTIQUE > SURFACE DE VENTE

RÉCEPTEURS : *Points lumineux*

Hors de portée (>3m)

STATION TOTAL REZE > BOUTIQUE > SURFACE DE VENTE

RÉCEPTEURS : *SPOTS*

Hors de portée (>3m)

STATION TOTAL REZE > BAIE TECHNIQUE

RÉCEPTEURS : *Projecteur led*

Masse inaccessible sans démontage du capot de protection

STATION TOTAL REZE > BAIE TECHNIQUE

Informations générales

RÉCEPTEURS : *Points lumineux*

Hors de portée (>3m)

STATION TOTAL REZE > EXTERIEUR > INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

ARMOIRE : ARMOIRE SOLARISATION

Voir remarque client

STATION TOTAL REZE > BOUTIQUE > VESTIAIRES + TGBT : TGBT

DISPOSITIF BT : BAC REFRIGERANTS CENTRAUX

Disjoncteur condamné

Modifications apportées aux installations

Aucune modification d'installation ou de structure ne nous a été signalée depuis notre précédente vérification.

Vérification relative à la protection des travailleurs

Information documentaire

Documents		Avis
Dossier Technique		
1- Plans des locaux (listes des Influences externes, zonage**)		Non Présenté
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Non Présenté
3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Non Présenté
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Incomplet
5 - Carnets de câbles		Non Présenté
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Non Présenté
8 - Déclaration CE de conformité et notice d'instruction des matériels dans les zones ATEX		Non Présenté
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Non Présenté
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Non Présenté
DRPE		
Document DRPE	Référence :	Non Présenté
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Non Présenté

**Si un DRPE existe s'y reporter,

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

O : TOTAL 42579

Arrêtés :

- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles
- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité

Normes :

- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension

Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par
M. ROUSSEL, TECHNICIEN SPIE
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. ROUSSEL, TECHNICIEN SPIE

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Vérification relative à la protection des travailleurs

Condition de mise hors tension

En Basse Tension :

Du fait des impératifs d'exploitation du client, celui-ci ne nous a permis d'effectuer la mise hors tension que sur une partie des installations en basse tension. De ce fait, les dispositifs différentiels résiduels ont été testés partiellement. Nous vous rappelons que ces vérifications visant à assurer la sécurité des personnes sont obligatoires. Nous sommes à votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d'un complément de vérification.

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLenchement DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre $0,5 \Delta n$ et Δn . (Δn : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval. En l'absence de testeur de calibre adapté et avec l'autorisation du client, les dispositifs différentiels de sensibilité supérieure à 1A peuvent être testés à la valeur 1A. L'application de cette procédure est signalée par un * dans le tableau « Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT ».

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

MESURE DU SOL ANTISTATIQUE

La mesure est réalisée à l'aide d'un mégohmmètre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par l'intermédiaire d'un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.

Cinq mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des mesures réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure à 25 M. ohms.

Abréviation, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre
Repère	FF	EI	PT

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	RB	T

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	A	B	C

RÉCEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

Résultats des mesures et essais

Appareils de mesure utilisés

Mesure de la résistance de prises de terre : **Mesure de boucle LRDC 220 (MEGGER)**

Mesure de l'isolement : **Sans objet**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielle : **Megger MIT 405**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **Megger LRCD 220**

Mesure des impédances de boucle : **Sans Objet**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans Objet**

Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
O : TOTAL 42579(Rezé / Total Access)						
<u>STATION TOTAL REZE</u>						
Terre des masses BT	NC	RB	77	B		

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MΩhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
O : TOTAL 42579(Rezé / Total Access)					
STATION TOTAL REZE > BAIE TECHNIQUE					
ARMOIRE BAIE TECHNIQUE					
POMPE DE RELEVAGE	300		1		
DISJONCTEUR MACHINE	300		1		
HP KARCHER	30		1		
COMPRESSEUR	300		1		
DISJONCTEUR SERVICE	300		1		
DISJONCTEUR PC	30		1		
STATION TOTAL REZE > BOUTIQUE > SANITAIRES + LOCAUX TECHNIQUE					
TD CROISSANTERIE + TLS					
GENERAL CROISSANTERIE	30		1		
CHAMBRE FROIDE LOCAL PREPA	30		1		
MACHINE A CAFE 1	30		1		
MACHINE A CAFE 2	30		1		
PC ECRAN ESCALE DES AROMES	30		1		
PC BOXE WIFI	30		1		
TLS PC MONITEUR	30		1		
TLS AMONT	30				
TLS AVAL	30				
STATION TOTAL REZE > BOUTIQUE > VESTIAIRES + TGBT					
TGBT					
CLIMATISEUR SANITAIRES	300		1		
ASPIRATEUR 1	30		1		

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 12/20

rapport n° : 8769714/332.2.1.P

en date du 30/04/2021

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
ASPIRATEUR 2	30		1		
BAIE TECHNIQUE	300		1		
LAVAGE	30		1		
GENERAL LUMIERE	300		1		
GENERAL PC	30		1		
GPL	300		1		
CONSOLE TELEJAUAGEAGE	30		1		
SONETTE	30		1		
BAIE WAN	30		1		
VITRINE BOISSONS	30		1		
BAC REFRIGERANTS CENTRAUX	30				
CHAMBRE FROIDE	300		1		
PRIMAIRE ONDULEUR	30		1		
SECONDAIRE ONDULEUR	30		1		
GENERAL DIVERS	30		1		
PC BUREAU	30		1		
LIBRE	300		1		
DISPONIBLE	300		1		
GENERAL ECLAIRAGE	300		1		
TOTEM	30		1		
GENERAL PC SECOURU	30		1		
GENERAL FORCE	300		1		
TD POMPES					
GENERAL	300		1		
STATION TOTAL REZE > EXTERIEUR					
COMPTAGE					
DISJONCTEUR EDF	1000	60	1		

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.
 La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
 L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

O : TOTAL 42579

COMPTAGE
Ik3 max :20.0

TGBT

ARMOIRE SOLARISATION

ARMOIRE BAIE TECHNIQUE

ARMOIRE GPL

TD CROISSANTERIE + TLS

TD POMPES

Information complémentaire à l'attention du client

O : TOTAL 42579

Rezé > Total Access

STATION TOTAL REZE > BOUTIQUE > VESTIAIRES + TGBT

Armoire : TGBT

Test arrêt d'urgence non réaliser en 2021.

Dispositif BT :ECLAIRAGE BANDEAU

Disjoncteur condamné.

STATION TOTAL REZE > EXTERIEUR > INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Armoire : ARMOIRE SOLARISATION

Sans objet dans le cadre de notre vérification.

Local : STATION TOTAL REZE > EXTERIEUR > INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Sans objet dans le cadre de notre vérification.

VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE

Numéro d'affaire : 8769714
Référence du rapport : 8769714/332.2.1.P
Rédigé le : 30/04/2021

Ce document a été validé par son auteur

Nota : Le présent rapport prend en compte les dispositions relatives aux établissements recevant du public au regard du règlement de sécurité. Ce document ne saurait en aucun cas se substituer en tout ou partie à notre rapport de vérification réglementaire établi au titre de la protection des travailleurs.

Activité de l'établissement : STATION SERVICE

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | RELAIS REZE

O : TOTAL 42579 (Rezé / Total Access)

OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5

STATION TOTAL REZE

Point vérifié	N°	Observation(s)
Evacuation (balisage)		
Eclairage de securite : 1 caracteristiques	1	Réaliser la mise à l'état de repos du bloc autonome d'éclairage de sécurité situé à l'entrée de la boutique.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SC/250620/114626/0	25/06/2020	PE24.2

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

STATION TOTAL REZE

↳ BOUTIQUE

↳ **BUREAU**

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	2	Reposer le couvercle de la goulotte situé sous le bureau.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SC/290421/090030/0	29/04/2021 NOUVEAU	PE24.1

Informations générales

Nota : Notre vérification relative au code de la construction et de l'habitation ne porte que sur les exigences réglementaires concernant les installations électriques et d'éclairage. S'agissant des installations de sécurité, seul l'éclairage de sécurité fait l'objet d'un avis.

Textes de référence

ARRETE DU 22/06/90 modifié - ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC de 5ème Catégorie.

Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par
M. ROUSSEL, TECHNICIEN SPIE
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. ROUSSEL, TECHNICIEN SPIE

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Tenue du registre : Mise à jour

Classement de l'établissement

O : TOTAL 42579 (Rezé / Total Access)

Aucun

Désignation	Activité de type	Catégorie
O : TOTAL 42579		5

TYPES	NATURE	TYPES	NATURE
PE	Petits établissements.	PU	Petits établissements de soins
PO	Petits établissements hôteliers.	PX	Petits établissements sportifs.

CATEGORIE	EFFECTIF
5 ^{ème}	Effectif inférieur au seuil d'assujettissement propre à chaque type d'exploitation.

Effectif maximum du public admissible

Effectif maximum du public admissible : 15

Description sommaire de l'établissement

O : TOTAL 42579

Description bâtiment : Extérieur : Piste distribution carburant et aire de lavage

Intérieur : Boutique et sanitaire

Activité : Distribution de carburant

Historique des principales modifications

O : TOTAL 42579

Installation de photovoltaïque en 2020, sans objet dans le cadre de notre vérification.

ECLAIRAGE DE SECURITE

O : TOTAL 42579 (Rezé / Total Access)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type Luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs (*)
STATION TOTAL REZE	Supérieur ou égal à 15	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Oui		Diode électroluminescente - Incandescence	C2	1

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

Circuits de sécurité autres que l'éclairage

O : TOTAL 42579 (Rezé / Total Access)

Aucun circuit de sécurité ne nous a été signalé

Avis sur articles (ERP5)

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

ARRETE DU 22/06/1990 modifié – REGLEMENT DE SECURITE – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.

S : Satisfaisant **NS** : Non Satisfaisant **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

Articles	Libellé	Avis	N° d'obs. (*)
REGLE COMPLEMENTAIRE POUR LES ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX RESERVES AU SOMMEIL			
PE36	Choix du type d'éclairage de sécurité	S	
REGLE GENERALE A TOUS LES ERP DU 2ème GROUPE			
PE24.1	Conformité aux normes ; câbles C2 ; fiches multiples interdites ; canalisations mobiles ne doivent pas faire obstacles à la circulation.	NS	2
PE24.2	Installation d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les escaliers protégés, les circulations de plus de 10 m et les salles de surface à 100 m2.	NS	1
PE24.3	les locaux présentant des risques d'incendie à l'exception de ceux renfermant du matériel électrique doivent respecter les conditions d'influence externe BE2 de la norme NF C 15-100	S	