



**MINISTÈRE
CHARGÉ
DES TRANSPORTS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction interdépartementale des routes Centre-Ouest

District A20 Sud

CEI de Feytiat

Notice d'Exploitation Sous Chantier

**Allongement de la bretelle de sortie de
l'échangeur n°28 plus réfection des enrobés dans
le giratoire Ouest sens Paris-province et entre les
giratoires**

A 20 PR 175+000

Sens Paris-province

Commune de Limoges

Version du 23/06/2026



Historique des versions du document :

Version	Date	Commentaire
1	17/04/26	Sylvain FRANCOIS – V1
2	23/06/26	Sylvain FRANCOIS – V2
3		

Affaire suivie par :

FRANCOIS Sylvain / District A20 SUD / CEI de Feytiat
Tél. : 06 64 53 30 14
Courriel : sylvain.francois@developpement-durable.gouv.fr

Rédacteur :

FRANCOIS Sylvain- District A20 Sud / CEI de Feytiat

Relacteur :

SENAMAUD Nadège - District A20 Sud

Proposée par :

SENAMAUD Nadège - District A20 Sud

Approuvé par :

MALFOIS Cédric / Directeur adjoint DIR Centre-Ouest

Références

Note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national (RRN) – NOR : DEVT1606917N

Note du 29 janvier 2026 – calendrier des jours hors chantier année 2026.

SOMMAIRE

1. PLAN DE SITUATION ET VUE D'ENSEMBLE.....	
2. OBJET DES TRAVAUX.....	
3. DATES PRÉVISIONNELLES, PHASAGE.....	
4. DONNÉES TRAFIC.....	
5. MODES D'EXPLOITATION.....	
6. SCHÉMAS DE SIGNALISATION TEMPORAIRE.....	
7. DOSSIER DES DÉVIATIONS.....	
8. COMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS PRÉPARATOIRES ET/OU DE CONCERTATION....	
9. AVIS DES GESTIONNAIRES DES AUTRES RÉSEAUX ET DES SERVICES CONSULTÉS	
10. RECOMMANDATIONS TRAITANT LA SÉCURITÉ DES PERSONNELS.....	
11. MESURES RETENUES POUR INFORMER LES USAGERS DE LA ROUTE ET LES RIVERAINS.....	
12. NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DES RESPONSABLES DE CHANTIER (MAÎTRE D'ŒUVRE ET ENTREPRISES).....	
13. PROJET D'ARRÊTÉ CORRESPONDANT.....	

1. PLAN DE SITUATION ET VUE D'ENSEMBLE



2.OBJET DES TRAVAUX

Allongement de la bretelle de sortie de l'échangeur n°28 dans le sens Paris – province et réfection des enrobés entre et dans le giratoire Ouest reliant la N520, la D220 et la D914.

3.DATES PRÉVISIONNELLES, PHASAGE

Ces travaux sont programmés de la semaine 37 à la semaine 42 à savoir *du lundi 7 septembre au vendredi 16 octobre 2026 de nuits entre 20h00 et 6h00.*

4.DONNÉES TRAFIC

Données Août 2025.

Sens Paris-province.

[illegible]

Sens province-Paris.

Débits horaires classifiés par longueur																														
Du 1 août 2025 Au 30 septembre 2025																														
Point de mesure			MBW87.3 (SRD A20_27_28-Aire de Beaune)																											
Voie : SC Sens 2																														
Jour	classe	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Total	90PL			
08/09/2025	VL	87	46	40	36	70	114	106	300	777	1115	895	943	1043	1127	1127	1126	1116	1280	1561	1156	678	388	250	164	103	3	5601		
	PL	82	59	59	41	102	142	135	126	192	179	179	179	179	245	245	245	245	245	245	245	113	91	53	26	11	3	444	18 895	
09/09/2025	VL	82	37	36	34	53	97	263	600	987	938	890	1007	1002	961	993	1031	1243	1316	1436	739	419	274	173	136	14	1817		18 574	
	PL	95	63	57	49	45	106	162	154	196	229	208	186	165	249	267	273	261	183	196	152	128	117	126	122	3	757		20,23%	
10/09/2025	VL	59	50	36	42	58	82	600	922	800	822	800	822	800	822	800	822	800	822	800	822	800	822	800	822	800	822	800		13 622
	PL	2	1	64	54	58	111	150	145	198	197	202	211	151	212	238	221	219	166	153	145	180	115	127	100	130	3	307		28,28%
11/09/2025	VL	80	41	30	31	49	85	263	699	972	831	1004	1114	974	1039	1146	1165	1304	1678	1363	794	426	320	222	147	15	75		19 625	
	PL	79	61	53	38	52	100	154	193	191	192	194	205	168	214	245	211	224	193	177	134	121	108	115	100	1	3508		16,21%	
12/09/2025	VL	76	58	48	54	67	101	200	745	1001	800	1154	1265	1476	1317	1245	1261	1561	1890	1458	1165	719	414	263	194	40	268		22 442	
	PL	65	61	59	46	59	91	143	176	188	150	194	151	149	168	176	195	154	125	116	129	99	92	93	87	2	2966		14,22%	
13/09/2025	VL	172	104	60	72	77	115	212	457	696	1025	1251	1526	1526	1318	1345	1038	1078	1085	975	543	417	324	311	307	16	316		17 981	
	PL	45	36	48	47	74	97	124	231	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244		9,26%
14/09/2025	VL	195	128	75	60	40	53	51	113	251	444	597	1063	1175	1105	1365	1260	1265	1217	1012	564	508	314	196	127	14	122		15 209	
	PL	24	16	7	10	14	9	15	22	34	42	59	74	70	91	95	92	76	81	56	31	36	44	52	51	1	1081		7,11%	
15/09/2025	VL	66	52	43	31	56	113	294	751	1081	1020	1044	1085	1203	1069	1090	1168	1301	1432	1270	576	412	274	187	97	15	715		19 158	
	PL	72	41	40	40	40	107	145	128	144	1																			

5.MODES D'EXPLOITATION.


5.1.Modalités d'exploitation

En raison de la nature des travaux à réaliser, du nombre d'entreprise intervenantes, de l'encombrement des engins, de la configuration des lieux les travaux nécessitent la neutralisation de la voie lente et la fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur n°28 dans le sens Paris-province. La séparation de la voie neutralisée avec la voie circulée sera matérialisé par des séparateurs modulaires de voies.

Chaque matin à la réouverture de la voie lente, les SMV seront ripés en accotement. Chaque soir, au moment de neutraliser la voie lente, ils seront ripés en axe. La voie rapide restera ouverte à la circulation mais sera réduite à une largeur de 3,20m permettant la circulation des poids lourds.

5.2.Accès chantier

5.3.Les accès chantier se feront en fin de balisage.



5.4.Installation de chantier

À définir ultérieurement.

5.5.Inter-distance de chantiers

Pendant la période de réalisation de ces travaux, il sera dérogé aux règles d'inter distance minimale entre deux chantiers consécutifs sur une même chaussée définissant les chantiers courants en application de la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national (RRN).

-En respectant une distance minimale de 5 km pour la réalisation des chantiers courants d'entretien.

-En supprimant toute inter-distance pour la réalisation de chantiers à caractère d'urgence et non reportables.

5.6.Contrôle signalisation

L'équipe d'astreinte (24 h/24 h) pourra être mobilisée sur le balisage si nécessaire

5.7.Convois exceptionnels et TMD


Durant les travaux, tous les convois exceptionnels de 2^e et 3^e catégorie seront interdits de circulation dans le chantier et sur les déviations mises en place via le réseau secondaire. *A confirmer si largeur -3,20 m*

5.8.Mesures PGT

Sens Paris-province :

Coupure NORD-SUD
DEV

Entre Maison Rouge (échangeur n°27) et Grossereix (échangeur n°28)
Mesure n°9 – Fermeture et Déviation par S17



Signalisation et information :


Information diffusée sur les radios locales informant les usagers circulant sur l'A20 en sens Nord-Sud d'une perturbation et de la mise en place d'une déviation via l'itinéraire jalonné S17 à partir de l'échangeur n°27.

Itinéraire emprunté :

A20 sortie n° 27 à Maison Rouge – RD 97 direction Maison Rouge – RD 220 direction Beaune-les-Mines – RD 220 – A20 échangeur n° 28 à Grossereix.

Sens province-Paris :

**Coupure SUD-NORD
DEV** **Entre Grossereix (échangeur n°28) et Maison Rouge (échangeur n°27)**
Mesure n°46 – Fermeture et Déviation par S30



Signalisation et information :

Information diffusée sur les radios locales informant les usagers circulant sur l'A20 en sens Sud-Nord d'une perturbation et de la mise en place d'une déviation via l'itinéraire jalonné S30 à partir de l'échangeur n°28.


Itinéraire emprunté :

A20 sortie n°28 à Grossereix – D220 –
A20 échangeur n°27 à Maison Rouge.


6.SCHÉMAS DE SIGNALISATION TEMPORAIRE.

Travaux d'allongement de la bretelle.


- *Neutralisation de la voie de droite uniquement de nuits dans le sens Paris-province hors week-end.*



- Coupe transversale chaussée : pose SMV durant la nuit :




- Ripage en fin de nuit. Les deux voies de circulations sont ré-ouvertes à la circulation en journée.




7.DOSSIER DES DÉVIATIONS.

- Déviations RN 520 et D 914 :




Travaux d'enrobés dans le giratoire.


- *Fermeture de la bretelle de sortie uniquement de nuits dans le sens Paris-province hors week-end.*



Déviations suite à la fermeture du giratoire Ouest et de l'inter giratoire de nuits hors week-end.



Travaux de réfection des joints de l'ouvrage. Fermeture entre giratoire durant 1 semaine nuit et jour : remplacement joints



8.COMPTES-RENDU DES RÉUNIONS PRÉPARATOIRES ET/OU DE CONCERTATION

Sans objet.

9.AVIS DES GESTIONNAIRES DES AUTRES RÉSEAUX ET DES SERVICES CONSULTÉS

Limoges métropole :

Ville de Limoges :

10.RECOMMANDATIONS TRAITANT LA SÉCURITÉ DES PERSONNELS

L'entreprise mandataire et ses éventuels sous traitants devront respecter les mesures de prévention énoncées dans le plan de prévention.

De plus, elle recevra contre décharge, les autorisations spéciales prévues à l'article R432-7 du Code de la Route concernant la circulation à pied du personnel de son entreprise, et la circulation du matériel, visé à cet article qu'elle utilise.

11.MESURES RETENUES POUR INFORMER LES USAGERS DE LA ROUTE ET LES RIVERAINS

L'information sera communiquée via des messages écrits et oraux (presses locales, France Bleu Limousin).

Un dossier de presse spécifique sera préparé pour limiter la présence d'usagers pendant la période et en particulier lors des coupures.

12.NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DES RESPONSABLES DE CHANTIER (MAÎTRE D'ŒUVRE ET ENTREPRISES)

Les acteurs de cette opération sont les suivants :

–gestionnaire de la voie : District autoroutier A20 Sud – CEI Feytiat.

Mme Nadège SENAMAUD – 05 55 30 95 41

M. Sylvain FRANCOIS – 06 64 53 30 14

–autres services concernés :

Cadre d'astreinte DIR CO : 06 63 37 17 43

SDIS : 112

CORG : 17

CD 87 (centre opérationnel routier) :

–Entreprises :

--

13. Annexe.