

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant
réalisation de travaux**

BMC-N5T2-R+5


Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017

HOPITAL NOVO SITE DE PONTOISE
BMC-N5T2
Fiche 25CT01

Numéro de rapport	84147-167677 A
Propriétaire	HOPITAL NOVO
Donneur d'ordre	HOPITAL NOVO
Adresse de l'immeuble	Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300 PONTOISE
Type de bien	Etablissement sanitaire
Date de la commande	10/02/2025
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	25/02/2025
Date d'émission du rapport de repérage	03/03/2025
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Non communiquée

Signataire du rapport

Signature et Visa




Apave Diagnostics
84, rue Charles Michels
93200 SAINT-DENIS
Tél. : 33 (0)1 80 89 45 10
saintdenis@adiag.apave.com
SIRET 4483 336 319 00205

Opérateur de repérage :
RODRIGUES Alfredo
Apave Diagnostics
Le 03/03/2025

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des patients et de personnels et de mobiliers volumineux, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

L'ensemble des volets coupe feux n'a pu être investigués le jour du repérage afin de pas altérés leurs fonctions premières de sécurité.

L'ensemble des coffrets de de volets roulants n'a pu être visité, du a l'occupation de patients, seules les chambres indiquées dans le présent rapport on fait l'objet d'un repérage, les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Visite partielle des faux plafonds sur l'ensemble du niveaux N5T2, aucun conduits n'a pu être prélevés. Prévoir une visite complémentaire une fois ces dernier déposé, les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Les plaques de faux plafond métalliques de la circulation C2 n'étant pas démontables, prévoir une visite complémentaire lors de la dépose de ces dernières.

Gaine technique non visité du fait qu'aucune mise en consignations des réseaux électriques / eaux / air n'a été effectué.

Suite au résultat du prélèvement P050 (Joint d'étanchéité de fenêtre), sera considéré l'ensemble des ces derniers positifs à l'amiante.

Suite au résultat du prélèvement P001 (Dalle de sol + colle noire) positif, l'ensemble du ragréage P002 est considéré positifs à l'amiante du fait du caractère non dissociable avec la colle noire amianté.

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
749	R+5	Plinthes	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P064)	Z064
750	R+5	Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z050
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z041
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z051
751	R+5	Plinthes	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z057
CH741	R+5	Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z012
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z001
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z002
CH742	R+5	Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z012
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z001
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z002
CH743	R+5	Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z012
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z001
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z002
CH744	R+5	Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse (P001)	Z001
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse (P002)	Z002
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse (P012)	Z012
CH745	R+5	Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z012
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z001
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z002
CH746	R+5	Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z012
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z001
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z002
752	R+5	Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse (P017)	Z017
		Plinthes	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P020)	Z020
754	R+5	Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse (P028)	Z028
755	R+5	Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z017
		Plinthes	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z020
CH747	R+5	Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z039
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z029
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z040
CH748	R+5	Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z039
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z029
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z040
CH749	R+5	Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z039
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z029

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z040
CH750	R+5	Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z039
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z029
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z040
CH751	R+5	Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse (P029)	Z029
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse (P039)	Z039
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse (P040)	Z040
CH752	R+5	Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z039
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z029
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z040
756	R+5	Plancher	Dalle de sol - Peint	Résultat d'analyse	Z017
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse	Z028
CH753	R+5	Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse (P041)	Z041
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse (P050)	Z050
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse (P051)	Z051
CH754	R+5	Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z050
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z041
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z051
CH755	R+5	Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z050
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z041
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z051
CH756	R+5	Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z050
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z041
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z051
CH757	R+5	Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z050
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z041
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z051
CH758	R+5	Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z050
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z041
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z051
757	R+5	Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse (P055)	Z055
		Plinthes	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P057)	Z057
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse (P058)	Z058
761	R+5	Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z050
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z041
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z051
759	R+5	Plinthes	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z061
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse	Z058

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
760	R+5	Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse	Z058
		Plinthes	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P061)	Z061
C2	R+5	Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z055

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	7
OBJET DE LA MISSION :	7
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	7
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	7
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	7
PROGRAMME DE TRAVAUX	7
PROGRAMME DE REPERAGE	8
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	10
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	10
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	10
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	10
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES.....	11
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	11
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES.....	12
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE.....	24
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	25
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	67
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	69
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	133
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	134

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **84147-167677**

Référence du donneur d'ordre : **25CT01-BMC-N5T2-R+5**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **HOPITAL NOVO**

Adresse du propriétaire : **6 Avenue de l'Ile de France 95300 PONTOISE**

Représenté par : **Mr AIT MOULAY**

Donneur d'ordre : **HOPITAL NOVO**

Accompagnateur : **Mr AIT MOULAY**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur RODRIGUES Alfredo**

N° de certification de l'opérateur : **917**

Organisme : **LCP CERTIFICATION**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 SAINT-DENIS CEDEX**

N° de Siret : **48333631900205**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **Centre hospitalier**

Adresse complète : **6 Avenue de l'Ile de France - 95300 PONTOISE**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Non communiquée**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **BMC**

Etage : **R+5**

Escalier : **sans objet**

Porte : **Sans objet**

Fonction principale du bâtiment : **Etablissement sanitaire**

N° de lot : **Non communiquée**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Agence ITGA St Grégoire Bât K**

Adresse du laboratoire : **Parc d'affaires - Bât. K Espace Performance 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX**

Numéro d'accréditation : **1-5970**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Le programme de travaux ne nous ayant pas été fourni, des investigations complémentaires seront à réaliser dès que ce dernier nous aura été communiqué.

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourage de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Bandes calicot

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Néant

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
749	R+5
750	R+5
751	R+5
CH741	R+5
CH742	R+5
CH743	R+5
CH744	R+5
CH745	R+5
CH746	R+5
752	R+5
753b	R+5
753	R+5
754	R+5
755	R+5
CH747	R+5
CH748	R+5
CH749	R+5
CH750	R+5
CH751	R+5
CH752	R+5
756	R+5
CH753	R+5
CH754	R+5
CH755	R+5
CH756	R+5
CH757	R+5
CH758	R+5
757	R+5
761	R+5
759	R+5
760	R+5
C2	R+5
Local FM	R+5

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
749	R+5	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P063)	Z063	Non	
		Lavabo	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plancher haut	Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plinthes	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P064)	Z064	Oui	12 ml
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
750	R+5	Lavabo	Joint silicone - Non peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z050	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse	Z052	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z041	Oui	20 m²
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z051	Oui	1 u
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	
751	R+5	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P062)	Z062	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher haut	Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plinthes	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z057	Oui	10 m²

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
CH741	R+5	Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z012	Oui	1 u
		Lavabo	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plinthes PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plancher haut	Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z001	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z002	Oui	20 m²
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
CH742	R+5	Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z012	Oui	1 u
		Lavabo	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plinthes PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plancher haut	Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z001	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z002	Oui	20 m²
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
CH743	R+5	Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z012	Oui	1 u

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

13/135

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Lavabo	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plinthes PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plancher haut	Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z001	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z002	Oui	20 m²
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
CH744	R+5	Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Oui	20 m²
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Oui	20 m²
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Plinthes PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Lavabo	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Oui	1 u
		Plancher haut	Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Coffrets de volets roulant	Laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Coffrets de volets roulant - Linteau	Enduit de scellement - Non peint	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
CH745	R+5	Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z012	Oui	1 u
		Lavabo	Joint d'étanchéité -	Résultat d'analyse	Z009	Non	

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

14/135

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			Non peint				
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plinthes PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plancher haut	Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z001	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z002	Oui	20 m²
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
CH746	R+5	Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z012	Oui	1 u
		Lavabo	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plinthes PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plancher haut	Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z001	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z002	Oui	20 m²
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
752	R+5	Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Oui	2 m²
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plinthes	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Oui	10 ml
753b	R+5	Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plancher	Colle linoléum - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
		Plancher - Sous linoléum	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre + colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
		Faux-plafond	dalle de faux plafond - Non peint	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
753	R+5	Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
		Ensemble des cloisons - Sous-bassement	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau	Z065	Non	
754	R+5	Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Ensemble des cloisons - Sous-bassement	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Oui	12 m²
755	R+5	Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z017	Oui	20 m²
		Plinthes	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z020	Oui	12 ml
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z018	Non	

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

16/135

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z031	Non	
CH747	R+5	Coffrets de volets roulant	Laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Lavabo	Joint silicone - Non peint	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z039	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Plancher haut	Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z029	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Coffrets de volets roulant - Linteau	Enduit de scellement - Non peint	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z040	Oui	1 u
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z031	Non	
CH748	R+5	Coffrets de volets roulant	Laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Lavabo	Joint silicone - Non peint	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z039	Oui	1 m²
		Plinthes - PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Plancher haut	Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z029	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Coffrets de volets roulant - Linteau	Enduit de scellement - Non peint	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z040	Oui	1 u
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

17/135

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z031	Non	
CH749	R+5	Coffrets de volets roulant	Laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Lavabo	Joint silicone - Non peint	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z039	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Plancher haut	Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z029	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Coffrets de volets roulant - Linteau	Enduit de scellement - Non peint	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z040	Oui	1 u
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z031	Non	
CH750	R+5	Coffrets de volets roulant	Laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Lavabo	Joint silicone - Non peint	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z039	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Plancher haut	Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z029	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Coffrets de volets roulant - Linteau	Enduit de scellement - Non peint	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z040	Oui	1 u
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

18/135

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z031	Non	
CH751	R+5	Coffrets de volets roulant	Laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Plancher haut	Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Coffrets de volets roulant - Linteau	Enduit de scellement - Non peint	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Oui	20 m²
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	
		Plinthes - PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P036)	Z036	Non	
		Lavabo	Joint silicone - Non peint	Résultat d'analyse (P037)	Z037	Non	
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P038)	Z038	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse (P039)	Z039	Oui	1 u
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse (P040)	Z040	Oui	1 u
CH752	R+5	Coffrets de volets roulant	Laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Lavabo	Joint silicone - Non peint	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z039	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Plancher haut	Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z029	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Coffrets de volets roulant - Linteau	Enduit de scellement - Non peint	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z040	Oui	1 u
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z034	Non	

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

19/135

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z031	Non	
756	R+5	Plancher	Dalle de sol - Peint	Résultat d'analyse	Z017	Oui	12 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse	Z028	Oui	12 m²
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z031	Non	
CH753	R+5	Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse (P041)	Z041	Oui	20 m²
		Coffrets de volets roulant - Linteau	Enduit de scellement - Non peint	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse (P042)	Z042	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P043)	Z043	Non	
		Plinthes - PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse (P044)	Z044	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P045)	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P046)	Z046	Non	
		Lavabo	Joint silicone - Non peint	Résultat d'analyse (P047)	Z047	Non	
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P048)	Z048	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P049)	Z049	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse (P050)	Z050	Oui	1 u
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse (P051)	Z051	Oui	1 u
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse (P052)	Z052	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P053)	Z053	Non	
		Coffrets de volets roulant	Laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse (P054)	Z054	Non	
CH754	R+5	Lavabo	Joint silicone - Non peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z050	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Mur donnant sur	Enduit - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z049	Non	

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

20/135

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		l'extérieur - Allège de fenêtre	peinte				
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse	Z052	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z041	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z051	Oui	1 u
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	
CH755	R+5	Lavabo	Joint silicone - Non peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z050	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse	Z052	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z041	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z051	Oui	1 u
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	
CH756	R+5	Lavabo	Joint silicone - Non peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z050	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse	Z052	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z041	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z051	Oui	1 u

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

21/135

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	
CH757	R+5	Lavabo	Joint silicone - Non peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z050	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse	Z052	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z041	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z051	Oui	1 u
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Lavabo	Joint silicone - Non peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
CH758	R+5	Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z050	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse	Z052	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z041	Oui	20 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Marquage du matériau		Non	
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z051	Oui	1 u
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z048	Non	
757	R+5	Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non	Résultat d'analyse	Z055	Oui	1 m²

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			peint	(P055)			
		Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P056)	Z056	Non	
		Plinthes	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P057)	Z057	Oui	12 m²
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse (P058)	Z058	Oui	12 m²
761	R+5	Lavabo	Joint silicone - Non peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Fenêtres	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse	Z050	Oui	1 u
		Plinthes - PVC	Colle - Non peint	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur - Allège de fenêtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse	Z052	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z041	Oui	20 m²
		Fenêtres	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z051	Oui	1 u
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plancher	Ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	
759	R+5	Plinthes	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z061	Oui	12 m²
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse	Z058	Oui	12 m²
		Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Plancher - Entre dalle béton	Joint de compression - Non peint	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	
760	R+5	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P060)	Z060	Non	
		Mur de refend	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Cloisons	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Faux-plafond	Dalle de faux-plafond - Non peint	Résultat d'analyse	Z058	Oui	15 m²
		Plinthes	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P061)	Z061	Oui	20 m²
C2	R+5	Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol - Non peint	Résultat d'analyse	Z055	Oui	500 m²
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plancher - Entre dalle	Joint de compression	Résultat d'analyse	Z059	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		béton	- Non peint				
Local FM	R+5	Plancher - Entre dalle béton	Joint de compression - Non peint	Résultat d'analyse (P059)	Z059	Non	
		Plancher haut	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Cloisons - Lavabo	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plancher - Dalle béton	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	

Commentaires :

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des patients et de personnels et de mobiliers volumineux, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

L'ensemble des volets coupe feux n'a pu être investigués le jour du repérage afin de ne pas altérés leurs fonctions premières de sécurité.

L'ensemble des coffrets de de volets roulants n'a pu être visité, du a l'occupation de patients, seules les chambres indiquées dans le présent rapport on fait l'objet d'un repérage, les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Visite partielle des faux plafonds sur l'ensemble du niveaux N5T2, aucun conduits n'a pu être prélevés. Prévoir une visite complémentaire une fois ces dernier déposé, les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Les plaques de faux plafond métalliques de la circulation C2 n'étant pas démontables, prévoir une visite complémentaire lors de la dépose de ces dernières.

Gaine technique non visité du fait qu'aucune mise en consignations des réseaux électriques / eaux / air n'a été effectué.

Suite au résultat du prélèvement P050 (Joint d'étanchéité de fenêtre), sera considéré l'ensemble des ces derniers positifs à l'amiante.

Suite au résultat du prélèvement P001 (Dalle de sol + colle noire) positif, l'ensemble du ragréage P002 est considéré positifs à l'amiante du fait du caractère non dissociable avec la colle noire amianté.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Faux-plafond		
Emplacement : 		
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 753 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de faux-plafond - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond		
Emplacement : 		
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de faux-plafond - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Dalle de sol - Non peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Dalle de sol / Non peint		Planche de croquis n° : 1	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau beige non séparable + dalle dure cassante beige	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle bitumineuse noire	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P002			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Ragréage - Non peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Ragréage / Non peint		Planche de croquis n° : 1	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P003
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit ciment - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Enduit ciment / Non peint	Planche de croquis n° :
---	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit compact gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Plinthes PVC - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Colle / Non peint	Planche de croquis n° :
-----------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple marron	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + couche plâtrée blanche non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Mur donnant sur l'extérieur - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Enduit / Toile de verre peinte	Planche de croquis n° :
--	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Mur donnant sur l'extérieur - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Mur de refend - Murs	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit / Toile de verre peinte			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Cloisons - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Enduit / Toile de verre peinte	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Lavabo - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Joint d'étanchéité - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Planche de croquis n° :
Joint d'étanchéité / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple incolore	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Cloisons - Murs	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Colle / Faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle beige non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Fenêtres - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Joint d'étanchéité - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Joint d'étanchéité / Non peint	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Fenêtres - Murs	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Joint de vitrage - Non peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint de vitrage / Non peint	Planche de croquis n° : 1		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P013
Emplacement :



Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Plancher haut - Plafond	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Dalle de faux plafond 20X20 / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Plancher haut - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit ciment - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit ciment / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit gris en vrac hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Coffrets de volets roulant - Equipement	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Laine minérale - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Laine minérale / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH744 - Coffrets de volets roulant - Equipement
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit de scellement - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n° :	
Enduit de scellement / Non peint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit gris en vrac hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 752 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Dalle de sol - Non peint

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° : 1
Colle / Carrelage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante beige	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P018
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 752 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Dalle de sol / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 752 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Ragréage - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Ragréage / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle beige en faible quantité non séparable +	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	ragréage gris en vrac non séparable		

PRELEVEMENT : P020
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 752 - Plinthes - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Faïence

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° : 1
Colle / Faïence	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche avec couche cartonnée non séparable + joint cassant gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P021
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 753b - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle linoléum - Revêtement souple

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle linoléum / Revêtement souple	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple vert	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr3	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 753b - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle / Carrelage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 753b - Cloisons - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit plâtre + colle - Revêtement souple

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit plâtre + colle / Revêtement souple	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple beige	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + enduit plâtreux bleu en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 753b - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Dalle de faux plafond - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Dalle de faux plafond / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 753 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle / Carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle blanche en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + joint cassant gris	0	Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	non séparable		

PRELEVEMENT : P026
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 753 - Ensemble des cloisons - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Faïence

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle / Faïence	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 753 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Dalle de faux-plafond - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de faux-plafond / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 754 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Dalle de faux-plafond - Non peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Dalle de faux-plafond / Non peint	Planche de croquis n° : 1		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact blanc avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P029
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH751 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Dalle de sol - Non peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° : 1		
Dalle de sol / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante beige	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P030
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH751 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Ragréage - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Ragréage / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Ragréage gris non séparable + matériau gris en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	hétérogène non séparable		

PRELEVEMENT : P031
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH751 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit ciment - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit ciment / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit gris en vrac hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH751 - Plinthes - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère jaune avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Peintures multiples en faible quantité	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr3	Matériau souple marron	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH751 - Mur donnant sur l'extérieur - Murs	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Toile de verre peinte	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300		Pièce ou local – Composant R+5 - CH751 - Mur donnant sur l'extérieur - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025		Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit / Toile de verre peinte			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300		Pièce ou local – Composant R+5 - CH751 - Mur de refend - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025		Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit / Toile de verre peinte			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH751 - Cloisons - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH751 - Lavabo - Murs	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Joint silicone - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Joint silicone / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple incolore	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH751 - Cloisons - Murs	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Colle / Faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle beige en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + papier en faible	0	Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	quantité non séparable		

PRELEVEMENT : P039
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH751 - Fenêtres - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Joint d'étanchéité - Non peint

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° : 1
Joint d'étanchéité / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + matériau souple gris	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P040
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH751 - Fenêtres - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Joint de vitrage - Non peint

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° : 1
Joint de vitrage / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P041
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH753 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Dalle de sol - Non peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° : 1		
Dalle de sol / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P042
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH753 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Ragréage - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Ragréage / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Ragréage gris en vrac non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH753 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit ciment - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Enduit ciment / Non peint	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH753 - Plinthes - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple marron	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + couche plâtreuse rose non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH753 - Mur de refend - Murs	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Toile de verre peinte		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH753 - Cloisons - Murs	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Toile de verre peinte		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + carton non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH753 - Lavabo - Mur
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Joint silicone - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint silicone / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple incolore	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300		Pièce ou local – Composant R+5 - CH753 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025		Partie de composant Colle - Faïence
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / Faïence		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300		Pièce ou local – Composant R+5 - CH753 - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025		Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Toile de verre peinte		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH753 - Fenêtres - Mur
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Joint d'étanchéité - Non peint

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° : 1
Joint d'étanchéité / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Quantité insuffisante pour analyse	0	
Fr2	Peintures multiples non séparable + matériau souple incolore	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P051
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH753 - Fenêtres - Mur	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Joint de vitrage - Non peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° : 1		
Joint de vitrage / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P052
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH753 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Dalle de faux-plafond - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Dalle de faux-plafond / Non peint	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH753 - Plancher haut - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Enduit ciment - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Enduit ciment / Non peint	Planche de croquis n° :
---	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit gris en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054

Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - CH753 - Coffrets de volets roulant - Equipement
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Laine minérale - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Laine minérale / Non peint	Planche de croquis n° :
--	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau fibreux jaune avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 757 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Dalle de sol - Non peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Dalle de sol / Non peint		Planche de croquis n° : 1	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Dalle dure cassante beige	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P056			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 757 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / Carrelage		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle beige non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 757 - Plinthes - Murs
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Faïence

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° : 1
Colle / Faïence	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Joint cassant gris non séparable + peintures multiples non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P058
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 757 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Dalle de faux-plafond - Non peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° : 1		
Dalle de faux-plafond / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact blanc avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P059
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - Local FM - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Joint de compression - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Joint de compression / Non peint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr2	Matériau compact beige hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr3	Quantité insuffisante pour analyse	0	

PRELEVEMENT : P060
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 760 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle / Carrelage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Île de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 760 - Plinthes - Murs	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° : 1		
Colle / Faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Joint cassant gris + peinture non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle beige non séparable + carton non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P062
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 751 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Carrelage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Colle / Carrelage	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 749 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle / Carrelage	


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064
Emplacement :


Nom du client HOPITAL NOVO	Numéro de dossier 84147-167677 Bâtiment O 6 Avenue de l'Ile de France 95300	Pièce ou local – Composant R+5 - 749 - Plinthes - Murs	
Nom de l'opérateur RODRIGUES Alfredo	Date de prélèvement 25/02/2025	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° : 1	
Colle / Faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle beige	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

ANNEXE : Plans / Croquis



ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

E.25185646.0.PDF



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21351 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21351
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P001 - Dalle de sol - Non peint - R+5 - CH744 - Sol - Plancher
Description ITGA	Matériau beige / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau beige non séparable + Dalle dure cassante beige	META (B) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : HIL (1)
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP le 27/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MHE

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185647.0.PDF



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21352 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21352
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P002 - Ragréage - Non peint - R+5 - CH744 - Sol - Plancher
Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Colle bitumineuse noire + Ragréage gris en vrac non séparable	MOLP le 27/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MHE (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185648.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

70/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21353 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21353
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P003 - Enduit ciment - Non peint - R+5 - CH744 - Sol - Plancher
Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Enduit compact gris non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HIL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185649.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

71/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21354 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21354
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P004 - Colle - Non peint - R+5 - CH744 - Murs - Plinthes PVC
Description ITGA	Matériau souple marron / Colle polymère jaune / Peinture / Couche plâtrée blanche

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple marron	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185650.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

72/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21355 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21355
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P005 - Enduit - Toile de verre peinte - R+5 - CH744 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres Inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : AUG (3)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185651.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

73/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21356 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21356
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P006 - Enduit - Toile de verre peinte - R+5 - CH744 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 27/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185652.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

74/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21357 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21357
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P007 - Enduit - Toile de verre peinte - R+5 - CH744 - Murs - Mur de refend
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HIL (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185653.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

75/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21358 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21358
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P008 - Enduit - Toile de verre peinte - R+5 - CH744 - Murs - Cloisons
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HIL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185654.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

76/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21359 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21359
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P009 - Joint d'étanchéité - Non peint - R+5 - CH744 - Murs - Lavabo
Description ITGA	Matériau souple incolore

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau souple incolore	META (B) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KTB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185655.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

77/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21360 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21360
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P010 - Colle - Faïence - R+5 - CH744 - Murs - Cloisons
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle beige / Papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Papier non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185656.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

78/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21361 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21361
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P011 - Joint d'étanchéité - Non peint - R+5 - CH744 - Murs - Fenêtres
Description ITGA	Matériau souple gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau souple gris	META (B) le 27/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MHU

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185657.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

79/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21362 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21362
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P012 - Joint de vitrage - Non peint - R+5 - CH744 - Murs - Fenêtres
Description ITGA	Peinture / Matériau beige en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AUG (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185658.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

80/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21363 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21363
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P013 - Dalle de faux plafond 20X20 - Non peint - R+5 - CH744 - Plafond - Plancher haut
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HIL (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Matthieu MEAR Analyste**

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185659.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

81/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21364 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21364
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P014 - Enduit ciment - Non peint - R+5 - CH744 - Plafond dans le plénum - Plancher haut
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185660.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

82/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21365 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21365
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P015 - Laine minérale - Non peint - R+5 - CH744 - Equipement - Coffrets de volets roulant
Description ITGA	Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable	MOLP + META (B) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HIL (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Matthieu MEAR Analyste**

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185661.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

83/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21366 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21366
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P016 - Enduit de scellement - Non peint - R+5 - CH744 - Equipement - Coffrets de volets roulant
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MHU (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185662.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

84/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21367 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21367
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P017 - Colle - Carrelage - R+5 - 752 - Sol - Plancher
Description ITGA	Dalle dure cassante beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Dalle dure cassante beige	META (B) le 27/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MHU

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185663.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

85/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21368 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21368
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P018 - Dalle de sol - Non peint - R+5 - 752 - Sol - Plancher
Description ITGA	Carrelage / Colle grise en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Colle grise en vrac	META (A) le 27/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185664.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

86/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21369 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21369
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P019 - Ragréage - Non peint - R+5 - 752 - Sol - Plancher
Description ITGA	Carrelage / Colle beige en faible quantité / Ragréage gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Colle beige en faible quantité non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185665.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

87/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21370 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21370
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P020 - Colle - Faïence - R+5 - 752 - Murs - Plinthes
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée / Joint cassant gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : HIL (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Matthieu MEAR Analyste**

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185666.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

88/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21371 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21371
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P021 - Colle linoléum - Revêtement souple - R+5 - 753b - Sol - Plancher
Description ITGA	Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Matériau souple noir

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement souple vert	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HIL
► Colle polymère jaune	META (B) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KTB
► Matériau souple noir	META (B) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KTB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185667.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

89/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21372 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21372
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P022 - Colle - Carrelage - R+5 - 753b - Sol - Plancher
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185668.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

90/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21373 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21373
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P023 - Enduit plâtre + colle - Revêtement souple - R+5 - 753b - Murs - Cloisons
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Enduit plâtreux bleu en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Enduit plâtreux bleu en vrac	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : AUG (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : **Matthieu MEAR Analyste**

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185669.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

91/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21374 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21374
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P024 - dalle de faux plafond - Non peint - R+5 - 753b - Plafond - Faux-plafond
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RDB (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Matthieu MEAR Analyste**

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185670.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

92/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21375 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21375
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P025 - Colle - Carrelage - R+5 - 753 - Sol - Plancher
Description ITGA	Carrelage / Colle blanche en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Colle blanche en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RJK (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185671.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

93/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21376 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21376
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P026 - Colle - Faïence - R+5 - 753 - Murs - Ensemble des cloisons
Description ITGA	Carrelage / Colle beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Colle beige	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185672.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

94/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21377 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21377
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P027 - Dalle de faux-plafond - Non peint - R+5 - 753 - Plafond - Faux-plafond
Description ITGA	Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable	MOLP + META (A) le 27/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185673.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

95/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21378 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21378
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P028 - Dalle de faux-plafond - Non peint - R+5 - 754 - Plafond - Faux-plafond
Description ITGA	Matériau compact blanc avec fibres visibles

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Matériau compact blanc avec fibres visibles	MOLP le 27/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile Crocidolite Amosite	Analyste : MHE

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185674.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

96/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21379 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21379
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P029 - Dalle de sol - Non peint - R+5 - CH751 - Sol - Plancher
Description ITGA	Dalle dure cassante beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Dalle dure cassante beige	META (B) le 27/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MHU

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185675.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

97/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21380 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21380
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P030 - Ragréage - Non peint - R+5 - CH751 - Sol - Plancher
Description ITGA	Ragréage gris / Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Ragréage gris non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HIL (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185676.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

98/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21381 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21381
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P031 - Enduit ciment - Non peint - R+5 - CH751 - Sol - Plancher
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HIL (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185677.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

99/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21382 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21382
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P032 - Colle - Non peint - R+5 - CH751 - Murs - Plinthes
Description ITGA	Peintures multiples en faible quantité / Matériau souple marron / Colle polymère jaune avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peintures multiples en faible quantité	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG
▶ Matériau souple marron	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB
▶ Colle polymère jaune avec poussières	META (B) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AMH

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185678.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

100/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21383 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21383
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P033 - Enduit - Toile de verre peinte - R+5 - CH751 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185679.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

101/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21384 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21384
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P034 - Enduit - Toile de verre peinte - R+5 - CH751 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR Analyste**

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185680.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

102/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21385 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21385
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P035 - Enduit - Toile de verre peinte - R+5 - CH751 - Murs - Mur de refend
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR Analyste**

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185681.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

103/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21386 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21386
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P036 - Enduit - Toile de verre peinte - R+5 - CH751 - Murs - Cloisons
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185682.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

104/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21387 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21387
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P037 - Joint silicone - Non peint - R+5 - CH751 - Murs - Lavabo
Description ITGA	Matériau souple incolore

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple incolore	META (B) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KTB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185683.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

105/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21388 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21388
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P038 - Colle - Faïence - R+5 - CH751 - Murs - Cloisons
Description ITGA	Carrelage / Colle beige en faible quantité / Couche plâtrée blanche / Papier en faible quantité

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Colle beige en faible quantité non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable + Papier en faible quantité non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR Analyste**

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185684.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

106/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21389 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21389
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P039 - Joint d'étanchéité - Non peint - R+5 - CH751 - Murs - Fenêtres
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau souple gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peintures multiples non séparable + Matériau souple gris	META (B) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AMH (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185685.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

107/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21390 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21390
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P040 - Joint de vitrage - Non peint - R+5 - CH751 - Murs - Fenêtres
Description ITGA	Peinture / Matériau beige en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : RDB (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185686.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

108/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21391 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21391
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P041 - Dalle de sol - Non peint - R+5 - CH753 - Sol - Plancher
Description ITGA	Peinture / Dalle dure cassante beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Dalle dure cassante beige	META (B) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : HIL (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185687.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

109/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21392 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21392
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P042 - Ragréage - Non peint - R+5 - CH753 - Sol - Plancher
Description ITGA	Ragréage gris en vrac / Matériau blanc en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Ragréage gris en vrac non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185688.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

110/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21393 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21393
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P043 - Enduit ciment - Non peint - R+5 - CH753 - Sol - Plancher
Description ITGA	Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RJK (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185689.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

111/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21394 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21394
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P044 - Colle - Non peint - R+5 - CH753 - Murs - Plinthes
Description ITGA	Matériau souple marron / Colle polymère jaune / Couche plâtreuse rose

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau souple marron	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG
► Colle polymère jaune non séparable + Couche plâtreuse rose non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR Analyste**

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185690.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

112/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21395 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21395
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P045 - Enduit - Toile de verre peinte - R+5 - CH753 - Murs - Mur de refend
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185691.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

113/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21396 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21396
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P046 - Enduit - Toile de verre peinte - R+5 - CH753 - Murs - Cloisons
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Carton

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Carton non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOK (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185692.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

114/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21397 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21397
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P047 - Joint silicone - Non peint - R+5 - CH753 - Mur - Lavabo
Description ITGA	Matériau souple incolore

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple incolore	META (B) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KTB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185693.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

115/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21398 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21398
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P048 - Colle - Faïence - R+5 - CH753 - Mur - Cloisons
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche / Papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable + Papier non séparable	META (A) le 27/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR Analyste**

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185694.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

116/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21399 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21399
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P049 - Enduit - Toile de verre peinte - R+5 - CH753 - Mur - Mur donnant sur l'extérieur
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185695.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

117/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21400 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21400
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P050 - Joint d'étanchéité - Non peint - R+5 - CH753 - Mur - Fenêtres
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau souple incolore / Toile fibreuse blanche en faible quantité

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau souple incolore	META (B) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : HIL (1)
Toile fibreuse blanche en faible quantité		Quantité insuffisante pour analyse		

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185696.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

118/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21401 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21401
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P051 - Joint de vitrage - Non peint - R+5 - CH753 - Mur - Fenêtres
Description ITGA	Peinture / Matériau beige en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : KOB (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185697.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

119/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21402 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21402
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P052 - Dalle de faux-plafond - Non peint - R+5 - CH753 - Plafond - Faux-plafond
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige non séparable	MOLP + META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HIL (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Matthieu MEAR Analyste**

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185698.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

120/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21403 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21403
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P053 - Enduit ciment - Non peint - R+5 - CH753 - Plafond dans le plénum - Plancher haut
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit gris en vrac	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RDB (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185699.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

121/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21404 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21404
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P054 - Laine minérale - Non peint - R+5 - CH753 - Equipement - Coffrets de volets roulant
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RDB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185700.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

122/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21405 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21405
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P055 - Dalle de sol - Non peint - R+5 - 757 - Sol - Plancher
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Dalle dure cassante beige	META (B) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste(s) : HIL / AUG
▶ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable	MOLP le 27/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MHE (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185701.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

123/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21406 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21406
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P056 - Colle - Carrelage - R+5 - 757 - Sol - Plancher
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Colle beige non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185702.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

124/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21407 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21407
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P057 - Colle - Faïence - R+5 - 757 - Murs - Plinthes
Description ITGA	Joint cassant gris / Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Joint cassant gris non séparable + Peintures multiples non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG (2)
Colle beige non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AUG (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185703.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

125/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21408 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21408
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P058 - Dalle de faux-plafond - Non peint - R+5 - 757 - Plafond - Faux-plafond
Description ITGA	Matériau compact blanc avec fibres visibles

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Matériau compact blanc avec fibres visibles	MOLP le 27/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile Amosite Crocidolite	Analyste : MHE

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185711.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

126/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21409 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21409
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P059 - Joint de compression - Non peint - R+5 - Local FM - Sol - Plancher
Description ITGA	Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène / Matériau bitumineux noir en faible quantité

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau compact gris	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HIL
▶ Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HIL
Matériau bitumineux noir en faible quantité	Quantité insuffisante pour analyse			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185717.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

127/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21410 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21410
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P060 - Colle - Carrelage - R+5 - 760 - Sol - Plancher
Description ITGA	Carrelage en vrac / Colle grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Colle grise	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185718.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

128/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21411 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21411
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P061 - Colle - Faïence - R+5 - 760 - Murs - Plinthes
Description ITGA	Joint cassant gris / Peinture / Carrelage / Colle beige / Carton

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Joint cassant gris + Peinture non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : RJK (1)
► Colle beige non séparable + Carton non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : RJK (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185719.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

129/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21412 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21412
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P062 - Colle - Carrelage - R+5 - 751 - Sol - Plancher
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Colle grise	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185720.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

130/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21413 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21413
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P063 - Colle - Carrelage - R+5 - 749 - Sol - Plancher
Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Colle grise non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 28/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.25185721.0.PDF

Rapport n° : 84147-167677 A / Référence du donneur d'ordre : 25CT01-BMC-N5T2-R+5

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX

SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

131/135



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142502-21414 EN DATE DU 28/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS
M. Alfredo RODRIGUES
84 Rue Charles Michels - BAT IRIS
93200 Saint-Denis

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-4635
Echantillon ITGA : IT142502-21414
Reçu au laboratoire le : 27/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	84147-167677-191322-271484-165438-125709884
Dossier client	HOPITAL NOVO + BMC N5T2 - 6 avenue de l'Île de France - 95300 - PONTOISE
Echantillon	P064 - Colle - Faïence - R+5 - 749 - Murs - Plinthes
Description ITGA	Carrelage / Colle beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Colle beige	META (A) le 27/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : KOB

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

ANNEXE : Certificat de compétence


**Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°917**
Monsieur RODRIGUES Alfredo
Amiante sans mention

Selon arrêté du 24 Décembre 2021

Amiante

Date d'effet : 16/05/2022 : - Date d'expiration : 15/05/2029

Amiante avec mention

Selon arrêté du 24 Décembre 2021

Missions spécifiques, bâtiments complexes

Date d'effet : 13/06/2022 : - Date d'expiration : 15/05/2029

DPE individuel

Selon arrêté du 24 Décembre 2021

Diagnostic de performances énergétique

Date d'effet : 13/06/2022 : - Date d'expiration : 12/06/2029

Electricité

Selon arrêté du 24 Décembre 2021

Etat de l'installation intérieure électricité

Date d'effet : 13/06/2022 : - Date d'expiration : 12/06/2029

Gaz

Selon arrêté du 24 Décembre 2021

Etat de l'installation intérieure gaz

Date d'effet : 16/05/2022 : - Date d'expiration : 15/05/2029

Plomb sans mention

Selon arrêté du 24 Décembre 2021

Constat du risque d'exposition au plomb

Date d'effet : 16/05/2022 : - Date d'expiration : 15/05/2029

Termites Métropole

Selon arrêté du 24 Décembre 2021

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments

Date d'effet : 13/06/2022 : - Date d'expiration : 12/06/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 13/06/2022, à Canéjan par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 23bis, rue Thomas Edison - 33610 CANEJAN
Mail : contact@lcp-certification.fr Site : www.lcp-certification.fr
Tel : 05.33.89.39.30
SIRET : 80914919800024 RCS BORDEAUX Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 10-01-2022



Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

03 89 61 64 64
08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du

Code de la construction et de l'habitation

- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **09 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport