

Bureau Veritas Exploitation SAS

MARCQ-EN-BAROEUL
299 rue du Général de Gaulle
59700 MARCQ-EN-BAROEUL France
Téléphone : 03 20 19 25 00
Mail : maxime.quinchon@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
3 rue du Professeur Laguesse
59000 LILLE

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de contrôle technique quinquennal d'une installation d'ascenseur(s) soumis au marquage CE

BÂTIMENT GALIEN ASC WZ 08214124

**Intervention du 28/01/2025****Coordonnées du site :**

Nom du site : IVS - Université de Lille - Campus
Eurasante
Latitude : 50.6051
Longitude : 3.0394



Lieu d'intervention : Pharmacie - Batiment Principal
3 rue du Professeur Laguesse
59000 LILLE

Numéro d'affaire : 16926237

Référence du rapport : 16926237/2.2.3.R

Rédigé le : 28/01/2025

Par : Maxime QUINCHON

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements décrits ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par équipement, dans laquelle sont mentionnés la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Chacun de vos équipements peut être soumis à plusieurs réglementations, ce rapport ne concerne que les points exigés par la réglementation prise en référence.

Rappels sur les obligations de l'employeur ou de l'exploitant ci-après désigne le client

Pour la réalisation des vérifications, le client doit mettre à disposition de Bureau Veritas les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d'accéder aux différentes parties de ces équipements. Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite, aux examens et essais de ces équipements et met à disposition tous les documents utiles à la réalisation des vérifications.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client décide ou non du maintien en service de chaque équipement.

De plus, le cas échéant le client doit remédier aux écarts ou déficiences constatés lors de la vérification.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans les documents en sa possession, registre de sécurité de l'établissement et/ou livret d'entretien.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée sur le site nous avons été accueillis par : un agent de sécurité .

Équipement(s) objet(s) du présent rapport

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC : 1

 Fiche n° 1 : BATIMENT GALIEN

Marque: ORONA Type: ADHERENCE n°série: XF29379WZ n°interne: JZB42

Avis général : **Demande de mise à l'arrêt** : Les vérifications ont fait apparaître des déficiences ou anomalies graves mentionnées dans le récapitulatif des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de l'appareil.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | IVS - Université de Lille - Campus Eurasanté

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

N° interne : JZB42

Localisation : BATIMENT GALIEN

Marque : ORONA

Type : ADHERENCE

N° de série : XF29379WZ

Année de mise en service : 2014

Point vérifié	Actions à entreprendre
8.4- Dispositif de demande de secours	Le dispositif de demande de secours ne fonctionne pas, y remédier.
	<i>Action à entreprendre ayant conduit à la demande de mise à l'arrêt</i>
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement:
MQ/280125/145139/0	28/01/2025 NOUVEAU

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



12.8- Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité)	Tenir à disposition la fiche descriptive des risques identifiés par le prestataire d'entretien de l'appareil dans le cadre de son étude de sécurité
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement:
MQ/280125/143735/0	28/01/2025 NOUVEAU

23- Observations connexes	Assurer le fonctionnement de la commande à distance du limiteur.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement:
MQ/280125/143646/0	28/01/2025 NOUVEAU

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : XF29379WZ
	Marque : ORONA	N° interne : JZB42

	Type : ADHERENCE Nature : ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Date de mise en service : 2014	Texte de référence : Arrêté du 29 décembre 2010
	Localisation : BATIMENT GALIEN	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M Mallet (OTIS)

 **Avis général : Demande de mise à l'arrêt** : Les vérifications ont fait apparaître des défauts ou anomalies graves mentionnées dans le récapitulatif des " actions à entreprendre " qui nécessitent l'arrêt de l'appareil.

Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des actions à entreprendre »

Etude de sécurité

Généralités

Dates

Date d'actualisation de l'étude : **26/08/2021**

Accès et cheminement

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Local machines et/ou poulies

Risque(s) : **Sans objet**

Toit de cabine

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Cuvette

Risque(s) : **Enfermement**

Portes palières

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Caractéristiques

Caractéristiques de l'établissement

Type d'établissement : **R**
 Origine du classement : **Mentionné sur le registre de sécurité**

Catégorie : **4**
 Activité : **ENSEIGNEMENT**

Type d'établissement

Type d'établissement : **ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC - 1er GROUPE**

Caractéristiques générales de l'appareil

Désignation de l'appareil

Désignation : **Ascenseur**

Présence d'un RVRAT : **NON**
 N°CE : **0649**

Marquage CE : **OUI**

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : XF29379WZ
	Marque : ORONA	N° interne : JZB42

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie : Intégrée à la gaine	Accès à la machinerie : Toit de cabine
Autre accès à la machinerie : Escalier	Accès à la cuvette : Porte palière

Entraînement

Entraînement électrique : à adhérence	Autre entraînement électrique : gearless
--	---

Caractéristiques techniques

Nombre de niveaux : 3	Nombre de services : 1
Charge (kg) : 630	Nombre de personnes : 8
Vitesse (m/s) : 1.0	

Suspentes

Suspentes : Câble(s)	Nombre : 6
Diamètre/Pas (mm) : 6.0	

Caractéristiques des portes

Portes

Portes cabines : automatiques à ouverture latérale	Portes palières : automatiques à ouverture latérale
---	--

Aspects documentaires

Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions

Présentée : Non

Commentaire : Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des éléments de guidage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.
--

Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions

Présenté : Non

Commentaire : Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des suspentes et leurs attaches, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.
--

Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions

Présenté : Non

Commentaire : Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des mécanismes de levage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.

Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions

Présenté : Non

Commentaire : Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer l'efficacité de fonctionnement du dispositif parachute, nous avons procédé à sa vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.

Documents mis à notre disposition par le propriétaire

Etude de sécurité

Présentée : Oui	Etude de sécurité du : 14/06/2019
Réalisée par : ORONA	

Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien

Présenté : Oui	Dossier technique de l'appareil : ORONA
Etat : Complet	

Carnet d'entretien

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : XF29379WZ
	Marque : ORONA	N° interne : JZB42

Présenté : Oui	Carnet d'entretien ou OTIS rapport d'activité de l'appareil :
-----------------------	---

Registre de sécurité

Présenté : Oui

Rapport de vérification après travaux

Présenté : Non

Rapport de contrôle technique suivant R.134-11

Présenté : Oui	Rapport de contrôle technique 2019 suivant R. 134-11 du :
Réalisé par : Bureau Veritas	

Déclaration CE de conformité

Présentée : Oui	Déclaration CE de conformité de ALTILIFT l'installation :
Etablie en date du : 03/10/2014	

Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné. Les avis sont libellés comme suit : **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
A.	Aspects documentaires		4.	Equipement des paliers	
A.1	Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions	S	4.1	Signalisation présence cabine, sens de déplacement	S
A.2	Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions	S	4.2	Affichage (déplacement de la cabine)	S
A.3	Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions	S	4.4	Organes de commande avec voyant	S
A.4	Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions	S	5.	Portes palières	
B.	Documents mis à notre disposition par le propriétaire		5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	S
B.1	Etude de sécurité	S	5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	S
B.2	Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien	S	5.3	Déverrouillage de secours	S
B.3	Carnet d'entretien	S	5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	S
B.4	Registre de sécurité	S	6.	Organes de suspension	
B.5	Rapport de vérification après travaux	S	6.2	Etat général	S
B.6	Rapport de contrôle technique suivant R.134-11	S	6.3	Attaches	S
B.7	Déclaration CE de conformité	S	6.4	Poulies, pignons, protecteurs	S
1.	Gaine		7.	Cabine	
1.1	Parois de protection	S	7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	S
1.3	Garde-pieds, seuils	S	7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	S
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	S	7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	S
2.	Cuvette		7.8	Eclairage normal	S
2.1	Etat général	S	7.10	Affichage	S
2.2	Dispositif d'arrêt	S	7.11	Eclairage de secours	S
2.5	Amortisseurs, socles, butées	S	8.	Organes de commande en cabine	
2.6	Eclairage	S	8.1	Organe de commande	S
3.	Guidages		8.3	Bouton de réouverture des portes	S
3.1	Eléments de guidage	S	8.4	Dispositif de demande de secours	NS
			11.	Dispositif de sécurité	
			11.1	Parachute cabine pour ascenseurs électriques	S

«Référéntiel» V 7

«Référéntiel» V 7

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : XF29379WZ
	Marque : ORONA	N° interne : JZB42

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
11.3	Limiteur de vitesse si ascenseur électrique	S	12.8	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité)	NS
11.9	Hors-course en manoeuvre normale	S	13. Machine		
11.11	Parachute et limiteur de vitesse si ascenseur hydraulique	S	13.1	Mécanismes	S
12. Locaux de la machine et des poulies			13.5	Précision d'arrêt de la cabine	S
12.1	Accès aux locaux	S	«Référentiel» V 7		
12.5	Eclairage normal et de secours	S			
12.7	Consignes	S			
«Référentiel» V 7					

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : XF29379WZ
	Marque : ORONA	N° interne : JZB42

Détail des points de contrôle

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2010, la vérification:

-De l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute

-De l'état de conservation des éléments de guidage, des suspentes et leurs attaches et des mécanismes de levage, peut ne pas avoir été réalisée au titre de la présente inspection si les preuves documentaires de sa réalisation par le prestataire du contrat d'entretien ont pu nous être apportées. Dans ce cas, il en est fait mention au présent rapport.