

Bureau Veritas Exploitation SAS

MARCQ-EN-BAROEUL
299 rue du Général de Gaulle
59700 MARCQ-EN-BAROEUL France
Téléphone : 03 20 19 25 00
Mail : laurent.podevin@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
3 Rue du Barreau
59491 VILLENEUVE D ASCQ

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de contrôle technique quinquennal d'une installation d'ascenseur soumis au marquage CE

Bâtiment A A4



Intervention du 04/07/2022 au 05/07/2022

Coordonnées du site : CPB001
Nom du site : Université de Lille - Campus Pont de Bois
Latitude : 3.0589
Longitude : 50.636



Lieu d'intervention : Batiment A
3 Rue du Barreau
59491 VILLENEUVE D ASCQ

Numéro d'affaire : 10813471
Référence du rapport : 10813471/9.1.5.R
Rédigé le : 06/07/2022
Par : Laurent PODEVIN
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification du ou des ascenseurs décrits ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par ascenseurs, dans laquelle sont mentionnés la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Chaque ascenseur peut être soumis à plusieurs réglementations, ce rapport ne concerne que la réglementation du contrôle technique (arrêté du 7 Aout 2012).

Rappels sur les obligations du propriétaire

Pour la réalisation des vérifications, le propriétaire doit mettre à disposition de Bureau Veritas les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d'accéder aux différentes parties de ces équipements. Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite, aux examens et essais de ces équipements et met à disposition tous les documents utiles à la réalisation du contrôle technique.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

Le propriétaire doit indiquer au contrôleur technique si l'ascenseur tombe sous la nécessité de prévenir les actes de malveillance portant atteinte au verrouillage de la porte palière. Si aucune information n'est fournie à Bureau Veritas, ce point n'a pas été traité lors cette visite.

L'obligation de contrôle technique n'est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l'installation d'ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais. Si cette obligation n'est pas satisfaite, une information sur le rapport rappelle la nécessité de refaire la totalité du contrôle technique.

Pour répondre à l'article R.134-13 du CCH, si Bureau Veritas constate que l'ascenseur contrôlé ne respecte pas les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 134-20, une copie de ce rapport sera transmise au ministre chargé de la construction.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le propriétaire décide ou non du maintien en service de chaque ascenseur.

De plus, le cas échéant le propriétaire doit remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Le propriétaire doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans les documents en sa possession constitués le cas échéant du registre de sécurité de l'établissement et/ou du livret d'entretien.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée sur le site nous avons été accueillis par : M. Rémi Beghin (technicien Orona).

Équipement(s) objet(s) du présent rapport

CE : 1

 Fiche n° 1 : BATIMENT A4

Marque: OTIS Type: GEN2 n°série: 45KRB149 n°interne: 08000484

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Périmètre vérifié dans le rapport | Université de Lille - Campus Pont de Bois

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : **CE**

N° interne : 08000484
Localisation : BATIMENT A4

Marque : OTIS
Type : GEN2
N° de série : 45KRB149
Année de mise en service : 2009

Point vérifié	Actions à entreprendre
9.3- Balustrade	Les consignes d'avertissement de dangers sur balustrade ne sont pas présentes ou illisibles. <i>[Danger concernant les intervenants]</i>
Code Obs. : CO/260917/090535/0	Date de 1 ^{er} signalement: 25/09/2017

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENTS ASSIMILES	N° série : 45KRB149
	Marque : OTIS	N° interne : 08000484

	Type : GEN2 Nature : CE Date de mise en service : 2009	Texte de référence : Art. R.134-11 du CCH et arrêté CT du 7 Août 2012
	Localisation : BATIMENT A4	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. Rémi Beghin (technicien Orona)

 **Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des actions à entreprendre »

Etude de sécurité

Généralités

Dates

Année de la première étude de sécurité : **2015**

Accès et cheminement

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Local machines et/ou poulies

Risque(s) : **Sans objet**

Toit de cabine

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Cuvette

Risque(s) : **Absence de pêne carré (Enfermement)**

Portes palières

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Caractéristiques

Caractéristiques de l'établissement

Type d'établissement : **RLSN**

Origine du classement : **Indiqué par les services publics**

Catégorie : **1**

Type d'établissement

Type d'établissement : **ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC - 1er GROUPE**

Caractéristiques générales de l'appareil

Désignation de l'appareil

Désignation : **Ascenseur**

Présence d'un RVRAT : **NON**
N°CE : **0088**

Marquage CE : **OUI**

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENTS ASSIMILES	N° série : 45KRB149
	Marque : OTIS	N° interne : 08000484

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie : Intégrée à la gaine	Accès à la machinerie : Toit de cabine
Autre accès à la machinerie : Escalier	Accès à la cuvette : Porte palière et échelle

Entraînement

Entraînement électrique : à adhérence	Autre entraînement électrique : gearless
--	---

Caractéristiques génériques

Nombre de niveau : 3	Nombre de services : 1
Charge (kg) : 630	Nombre de personnes : 8
Vitesse (m/s) : 1.0	

Suspentes

Suspentes : Courroie(s)	Nombre : 3
Diamètre/Pas (mm) : 30.0	

Caractéristiques des portes

Portes

Portes cabines : automatiques à ouvertures latérales	Portes palières : automatiques à ouvertures latérales
---	--

Documents mis a notre disposition par le propriétaire

Etude de sécurité

Présenté : Oui	Etude de sécurité du : 06/07/2016
Réalisé par : ORONA	

Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien

Présenté : Oui	Dossier technique de l'appareil : sur toit de cabine
Etat : Complet	

Carnet d'entretien

Présenté : Oui	Carnet d'entretien ou rapport d'activité de l'appareil : sur le toit de cabine
-----------------------	---

Registre de sécurité

Présenté : Oui

Rapport de vérification après travaux

Présenté : Non

Rapport de controle technique suivant r.134-11

Présenté : Oui	Rapport de controle technique suivant R. 134-11 du : 2017
Réalisé par : Bureau Veritas	

Déclaration ce de conformité

Présenté : Oui	Déclaration CE du conformité de l'installation : 45KRB149
Etablie en date du : 03/11/2009	

Validation de l'obligation de contrôle technique article 4 arrêté du 7/08/2012

Validation : Oui

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENTS ASSIMILES	N° série : 45KRB149
	Marque : OTIS	N° interne : 08000484

Situation administrative de l'installation par rapport aux dispositions exigibles dans le cadre des procédures de mise sur le marché définies par le décret 2016-550 du 03 mai 2016	Statut
1. Marquage CE en cabine accompagné du numéro d'organisme notifié	Présent
2. Déclaration de conformité de l'installation	Présentée
3. Notice d'instructions	Présentée

Les documents exigibles et examinés au titre de la procédure de mise sur le marché satisfont aux dispositions du décret 2000-810 du 24 Août 2000 modifié.

Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné. Les avis sont libellés comme suit : **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
B.	Documents mis a notre disposition par le propriétaire		6.	Organes de suspension	
B.1	Etude de sécurité	S	6.1	Caractéristiques	S
B.2	Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien	S	6.2	Etat général	S
B.3	Carnet d'entretien	S	6.3	Attaches	S
B.4	Registre de sécurité	S	6.4	Poulies, pignons, protecteurs	S
B.5	Rapport de vérification après travaux	S	6.6	Affichage	S
B.6	Rapport de controle technique suivant R.134-11	S			
B.7	Déclaration ce de conformité	S	7.	Cabine	
1.	Gaine		7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	S
1.1	Parois de protection	S	7.3	Face(s) de service (jeux)	S
1.3	Garde-pieds, seuils	S	7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	S
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	S	7.6	Dispositif de verrouillage	S
1.5	Eclairage	S	7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	S
2.	Cuvette		7.8	Eclairage normal	S
2.1	Etat général	S	7.9	Ventilation	S
2.2	Dispositif d'arrêt	S	7.10	Affichage	S
2.3	Dispositif de demande de secours	S	7.11	Eclairage de secours	S
2.4	Refermeture porte palière (pêne carré)	S	7.12	Garde pieds	S
2.5	Amortisseurs, socles, butées	S			
2.6	Eclairage	S	8.	Organes de commande en cabine	
3.	Guidages		8.1	Organe de commande	S
3.1	Eléments de guidage	S	8.3	Bouton de réouverture des portes	S
4.	Equipement des paliers		8.4	Dispositif de demande de secours	S
4.1	Signalisation présence cabine, sens de déplacement	S			
4.4	Organes de commande avec voyant	S	9.	Toit de cabine	
5.	Portes palières		9.1	Dispositif d'arrêt sur toit de cabine	S
5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	S	9.2	Manoeuvre d'inspection sur toit de cabine	S
5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	S	9.3	Balustrade	NS
5.3	Déverrouillage de secours	S	9.4	Dispositif de demande de secours sur toit de cabine	S
5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	S			
«Référentiel» V 7			10.	Contrepoids - organes de compensation	
			10.1	Eléments constitutifs du contrepoids	S
			11.	Dispositif de sécurité	
			11.1	Parachute cabine pour ascenseurs électriques	S
			11.3	Limiteur de vitesse si ascenseur électrique	S
			11.8	Organe de liaison (position cabine)	S
			11.9	Hors-course en manoeuvre normale	S
			«Référentiel» V 7		

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENTS ASSIMILES	N° série : 45KRB149
	Marque : OTIS	N° interne : 08000484

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
11.10	Limiteur de course inspection	S	14.	Electricite de l'ensemble de l'installation	
12.	Locaux de la machine et des poulies		14.1	Interconnexion des masses métalliques, circuit de terre	S
12.1	Accès aux locaux	S	14.2	Etat général des éléments constitutifs, protection des circuits, disjoncteur etc...	S
12.4	Interrupteur force motrice	S	14.3	Protection contre les contacts directs	S
12.5	Eclairage normal et de secours	S	16.	Conformité de l'installation aux procédures de mise sur le marché	
13.	Machine		17.	Validation de l'obligation de contrôle technique article 4 arrêté du 7/08/2012	
13.1	Mécanismes	S	«Référentiel» V 7		
13.2	Manoeuvre de secours manuelle	S			
13.3	Manoeuvre électrique de rappel	S			
13.4	Protection des organes mobiles de transmission	S			
13.5	Précision d'arrêt de la cabine	S			

«Référentiel» V 7