

Bureau Veritas Exploitation SAS

MARCQ-EN-BAROEUL
299 rue du Général de Gaulle
59700 MARCQ-EN-BAROEUL France
Téléphone : 03 20 19 25 00
Mail : laurent.podevin@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
3 Rue du Barreau
59491 VILLENEUVE D ASCQ

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de contrôle technique quinquennal d'une installation d'ascenseur soumis au marquage CE



Intervention du 31/08/2022

Coordonnées du site : CPB002
Nom du site : Université de Lille - Campus Pont de Bois
Latitude : 3.0589
Longitude : 50.636



Lieu d'intervention : Batiment B
3 Rue du Barreau
59491 VILLENEUVE D ASCQ

Numéro d'affaire : 10813471
Référence du rapport : 10813471/21.1.3.R
Rédigé le : 06/09/2022
Par : Laurent PODEVIN
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification du ou des ascenseurs décrits ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par ascenseurs, dans laquelle sont mentionnés la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Chaque ascenseur peut être soumis à plusieurs réglementations, ce rapport ne concerne que la réglementation du contrôle technique (arrêté du 7 Aout 2012).

Rappels sur les obligations du propriétaire

Pour la réalisation des vérifications, le propriétaire doit mettre à disposition de Bureau Veritas les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d'accéder aux différentes parties de ces équipements. Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite, aux examens et essais de ces équipements et met à disposition tous les documents utiles à la réalisation du contrôle technique.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

Le propriétaire doit indiquer au contrôleur technique si l'ascenseur tombe sous la nécessité de prévenir les actes de malveillance portant atteinte au verrouillage de la porte palière. Si aucune information n'est fournie à Bureau Veritas, ce point n'a pas été traité lors cette visite.

L'obligation de contrôle technique n'est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l'installation d'ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais. Si cette obligation n'est pas satisfaite, une information sur le rapport rappelle la nécessité de refaire la totalité du contrôle technique.

Pour répondre à l'article R.134-13 du CCH, si Bureau Veritas constate que l'ascenseur contrôlé ne respecte pas les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 134-20, une copie de ce rapport sera transmise au ministre chargé de la construction.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le propriétaire décide ou non du maintien en service de chaque ascenseur.

De plus, le cas échéant le propriétaire doit remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Le propriétaire doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans les documents en sa possession constitués le cas échéant du registre de sécurité de l'établissement et/ou du livret d'entretien.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée sur le site nous avons été accueillis par : M. Beghin Rémi (technicien Orona).

Équipement(s) objet(s) du présent rapport

CE : 1

 Fiche n° 1 : BATIMENT B5

Marque: KONE Type: Monospace n°série: 10446013 n°interne: 08000489

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Périmètre vérifié dans le rapport | Université de Lille - Campus Pont de Bois

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : **CE**

N° interne : 08000489
Localisation : BATIMENT B5

Marque : *KONE*
Type : *Monospace*
N° de série : *10446013*
Année de mise en service : *2004*

Point vérifié	Actions à entreprendre
7.1- Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	Assurer le fonctionnement de la synthèse vocale. [Danger concernant les usagers]
Code Obs. : LP/060922/111150/0	Date de 1 ^{er} signalement: 31/08/2022 NOUVEAU

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENTS ASSIMILES	N° série : 10446013
	Marque : KONE	N° interne : 08000489

	Type : Monospace Nature : CE Date de mise en service : 2004	Texte de référence : Art. R.134-11 du CCH et arrêté CT du 7 Août 2012
	Localisation : BATIMENT B5	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. Beghin Rémi (technicien Orona)

 **Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des actions à entreprendre »

Etude de sécurité

Généralités

Dates

Année de la première étude de sécurité : **2015**

Accès et cheminement

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Local machines et/ou poulies

Risque(s) : **Sans objet**

Toit de cabine

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Cuvette

Risque(s) : **Absence de pêne carré (Enfermement)**

Portes palières

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Caractéristiques

Caractéristiques de l'établissement

Type d'établissement : **RLS**

Origine du classement : **Indiqué par les services publics**

Catégorie : **1**

Type d'établissement

Type d'établissement : **ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC - 1er GROUPE**

Caractéristiques générales de l'appareil

Désignation de l'appareil

Désignation : **Ascenseur**

Présence d'un RVRAT : **NON**
N°CE : **0088**

Marquage CE : **OUI**

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENTS ASSIMILES	N° série : 10446013
	Marque : KONE	N° interne : 08000489

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie : Intégrée à la gaine	Accès à la machinerie : Toit de cabine
Autre accès à la machinerie : Escalier	Accès à la cuvette : Porte palière et échelle

Entraînement

Entraînement électrique : à adhérence	Autre entraînement électrique : gearless
--	---

Caractéristiques génériques

Nombre de niveau : 3	Nombre de services : 1
Charge (kg) : 630	Nombre de personnes : 8
Vitesse (m/s) : 1.0	

Suspentes

Suspentes : Câble(s)	Nombre : 5
Diamètre/Pas (mm) : 8.0	

Caractéristiques des portes

Portes

Portes cabines : automatiques à ouvertures latérales	Portes palières : automatiques à ouvertures latérales
---	--

Documents mis a notre disposition par le propriétaire

Etude de sécurité

Présenté : Non

Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien

Présenté : Oui	Dossier technique de l'appareil : Limité aux plans électriques
Etat : Incomplet	

Registre de sécurité

Présenté : Non

Rapport de vérification après travaux

Présenté : Non

Rapport de controle technique suivant r.134-11

Présenté : Oui	Rapport de controle technique suivant R. 134-11 du : 2017
Réalisé par : Bureau Veritas	

Déclaration de conformité

Présenté : Non

Validation de l'obligation de contrôle technique article 4 arrêté du 7/08/2012

Validation : Oui

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENTS ASSIMILES	N° série : 10446013
	Marque : KONE	N° interne : 08000489

Situation administrative de l'installation par rapport aux dispositions exigibles dans le cadre des procédures de mise sur le marché définies par le décret 2016-550 du 03 mai 2016	Statut
1. Marquage CE en cabine accompagné du numéro d'organisme notifié	Présent
2. Déclaration de conformité de l'installation	Non présentée
3. Notice d'instructions	Non présentée

L'ascenseur a été installé après le 27 Août 2000, aucun document exigible dans le cadre de la mise sur le marché n'a été présenté.

Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné. Les avis sont libellés comme suit : **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
B.	Documents mis a notre disposition par le propriétaire		5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	S
B.1	Etude de sécurité	S	6.	Organes de suspension	
B.2	Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien	S	6.1	Caractéristiques	S
B.3	Carnet d'entretien	S	6.2	Etat général	S
B.4	Registre de sécurité	S	6.3	Attaches	S
B.5	Rapport de vérification après travaux	S	6.4	Poulies, pignons, protecteurs	S
B.6	Rapport de controle technique suivant R.134-11	S	6.6	Affichage	S
B.7	Déclaration ce de conformité	S	7.	Cabine	
1.	Gaine		7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	NS
1.1	Parois de protection	S	7.3	Face(s) de service (jeux)	S
1.3	Garde-pieds, seuils	S	7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	S
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	S	7.6	Dispositif de verrouillage	S
1.5	Eclairage	S	7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	S
2.	Cuvette		7.8	Eclairage normal	S
2.1	Etat général	S	7.9	Ventilation	S
2.2	Dispositif d'arrêt	S	7.10	Affichage	S
2.3	Dispositif de demande de secours	S	7.11	Eclairage de secours	S
2.4	Refermeture porte palière (pêne carré)	S	7.12	Garde pieds	S
2.5	Amortisseurs, socles, butées	S	8.	Organes de commande en cabine	
2.6	Eclairage	S	8.1	Organe de commande	S
3.	Guidages		8.3	Bouton de réouverture des portes	S
3.1	Eléments de guidage	S	8.4	Dispositif de demande de secours	S
4.	Equipement des paliers		9.	Toit de cabine	
4.1	Signalisation présence cabine, sens de déplacement	S	9.1	Dispositif d'arrêt sur toit de cabine	S
4.2	Affichage (déplacement de la cabine)	S	9.2	Manoeuvre d'inspection sur toit de cabine	S
4.3	Manoeuvre pompiers	S	9.3	Balustrade	S
4.4	Organes de commande avec voyant	S	9.4	Dispositif de demande de secours sur toit de cabine	S
5.	Portes palières		10.	Contrepoids - organes de compensation	
5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	S	10.1	Eléments constitutifs du contrepoids	S
5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	S	11.	Dispositif de sécurité	
5.3	Déverrouillage de secours	S	11.1	Parachute cabine pour ascenseurs électriques	S
			11.3	Limiteur de vitesse si ascenseur électrique	S
			11.5	Dispositif de verrouillage de la cabine pour les opérations de maintenance	S

«Référentiel» V 7

«Référentiel» V 7

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENTS ASSIMILES	N° série : 10446013
	Marque : KONE	N° interne : 08000489

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
11.8	Organe de liaison (position cabine)	S	13.5	Précision d'arrêt de la cabine	S
11.9	Hors-course en manoeuvre normale	S	14. Electricite de l'ensemble de l'installation		
11.10	Limiteur de course inspection	S	14.1	Interconnexion des masses métalliques, circuit de terre	S
12. Locaux de la machine et des poulies			14.2	Etat général des éléments constitutifs, protection des circuits, disjoncteur etc...	S
12.1	Accès aux locaux	S	14.3	Protection contre les contacts directs	S
12.2	Sol	S	16. Conformité de l'installation aux procédures de mise sur le marché		
12.3	Accès intérieur(s) au local machine	S	17. Validation de l'obligation de contrôle technique article 4 arrêté du 7/08/2012		
12.4	Interrupteur force motrice	S			
12.5	Eclairage normal et de secours	S			
13. Machine					
13.1	Mécanismes	S			
13.2	Manoeuvre de secours manuelle	S			
13.3	Manoeuvre électrique de rappel	S			
13.4	Protection des organes mobiles de transmission	S			

«Référentiel» V 7

«Référentiel» V 7