

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux

(NF X 46-035 - Juin 2021)

Numéro de rapport : C-DI35-2024-30-217971

Date du rapport : 09/03/2024

Date de visite : 29/02/2024

Ce rapport de repérage des revêtements, matériaux ou produits susceptible de contenir du plomb dans les principaux éléments de la construction est établi dans le cadre :

Nature des travaux :

Rénovation / Réhabilitation : OUI

Démolition : NON

Informations du bien concerné	
Adresse	Bâtiment 209 29280 PLOUZANE
Propriétaire	Ifremer Technopôle Brest Iroise 1625 route de Saint-Anne 29280 PLOUZANE
Opérateur de repérage	Aymeric CANEVET
Norme utilisée : NF X 46-035 (JUIN 2021)	

RENSEIGNEMENTS SUR LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION	4
PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE	5
RÉSULTATS DES MESURES	8
MÉTHODOLOGIE	56
VALIDATION DU REPÉRAGE	58
PLAN(S) DE LOCALISATION	58
NOTICE D'INFORMATION AVANT TRAVAUX (ANNEXE 4 DIRECCTE)	62
ANNEXE PHOTO	63
AUTRES DOCUMENTS	66

RENSEIGNEMENTS SUR LA MISSION

Désignation du bien					
Type de bien	Adresse	Bâtiment Étage	Référence cadastrale	Date de construction	Occupation des locaux
Habitation (maison individuelle)	Bâtiment 209 29280 PLOUZANE		Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC,		NON

Désignation du propriétaire / donneur d'ordre		
	NOM Prénom	Adresse
Propriétaire	Ifremer	Technopôle Brest Iroise 1625 route de Saint-Anne 29280 PLOUZANE
Donneur d'ordre	Ifremer	Technopôle Brest Iroise 1625 route de Saint-Anne 29280 PLOUZANE
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

Désignation de la société				
Raison sociale	Adresse	SIRET	Assurance	N° et date
BTP DIAGNOSTICS	Immeuble Central Gare - 1 Place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY-LE- BRETONNEUX	901 305 763 00012	EUROMAF	7009368/S / 31/12/2024

Désignation du (des) opérateurs de repérage(s)	
Fonction	Nom Prénom
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	Aymeric CANEVET

Désignation du laboratoire	
Raison sociale	Adresse
Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse	-

Révision	Date	Objet
Version 1	09/03/2024	Création du document

Ce rapport a fait l'objet d'une commande en date du : 09/03/2024

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Appareil à fluorescence X :	Marque : FONDIS	
	Modèle : FEnX	
	N° Série : 2-1106	
Source radioactive :	Nature : 109 Cd	
	Date de chargement :	06/09/2022
	Activité initiale : 850 Mbq	
Attestation ASN	N° d'autorisation ASN :	T290462
	Date de début d'autorisation :	19/09/2022
	Date de fin d'autorisation (si applicable) :	L'autorisation est à durée illimitée
	Nom du titulaire :	BTP DIAGNOSTICS
Personne compétente en radioprotection :		Bureau PCR (externe)

Étalon : RAMION X; ROTEM; 2211-035; 15/12/2021

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Étalonnage entrée	1		1 (+/- 0,1)
Étalonnage sortie	915		1 (+/- 0,1)

OBJET DE LA MISSION

La présente mission consiste à établir le rapport de repérage des revêtements, matériaux et produits susceptible de contenir du plomb avant réalisation de travaux (rénovation ou démolition) dans un immeuble bâti ;

Le repérage se base sur la norme **NF X 46-035 (Juin 2021)** relatif au repérage plomb : Recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux de la construction.

Il porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC, le polystyrène, les carrelages et faïences. Selon le périmètre et programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revêtements et matériaux impactés par les travaux.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb (DRIPP), qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Rappel réglementaire :

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
- Norme **NF X 46-035** (Juin 2021) relatif au repérage plomb : recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de la construction
- Pour référence méthodologique :
 - o Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
 - o Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
 - o Les préconisations de la DIRECTTE Centre pour la réalisation d'un diagnostic plomb avant travaux (Mars 2014)

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés, fondations et de manière globale tout éléments enterrés où dont l'accessibilité n'est rendue possible que par des travaux lourds.

PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE

Documents remis par le donneur d'ordre :
Néant

Programme des travaux / Programme de repérage	
Local / Structure	Nature des travaux

*si le descriptif des travaux fourni par le donneur d'ordre se révélait incomplet, aucune réclamation ou plainte ne pourrait être portée à BTP Diagnostics. Si des travaux supplémentaires devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir pour compléter le présent rapport.

Description complémentaire des travaux :
Curage complet intérieure (sol, murs, plafond, menuiseries extérieures).

Périmètre des travaux / Périmètre de repérage

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée	209.00.01
Rez de chaussée	209.00.02
Rez de chaussée	209.00.03
Rez de chaussée	209.00.04
Rez de chaussée	209.00.05
Rez de chaussée	209.00.06
Rez de chaussée	209.00.08
Rez de chaussée	209.00.15
Rez de chaussée	209.00.16
Rez de chaussée	209.00.19
Rez de chaussée	209.00.20
Rez de chaussée	209.00.21
Rez de chaussée	209.00.23
Rez de chaussée	209.00.24
Rez de chaussée	209.00.26
Rez de chaussée	209.00.27
Rez de chaussée	209.00.28
Rez de chaussée	209.00.29
Rez de chaussée	209.00.31
Rez de chaussée	209.00.32
Rez de chaussée	209.00.33
Rez de chaussée	209.00.34
Rez de chaussée	209.00.37
Rez de chaussée	209.00.38
Rez de chaussée	209.00.39
Rez de chaussée	209.00.40
Rez de chaussée	209.00.41
Rez de chaussée	209.00.42
Rez de chaussée	209.00.43
Rez de chaussée	209.00.44
Rez de chaussée	209.00.46
Rez de chaussée	209.00.47
Rez de chaussée	209.00.48
Rez de chaussée	209.00.49
Rez de chaussée	209.00.50
Rez de chaussée	209.00.51
Rez de chaussée	209.00.52

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée	209.00.53
Rez de chaussée	209.00.54
Rez de chaussée	209.00.55
Rez de chaussée	209.00.56
Rez de chaussée	209.00.57
Rez de chaussée	209.00.59
Rez de chaussée	209.00.60
Rez de chaussée	209.00.61
Rez de chaussée	209.00.62
Rez de chaussée	209.00.64
Rez de chaussée	209.00.66
Rez de chaussée	209.00.67
Rez de chaussée	209.00.68
Rez de chaussée	209.00.69
Rez de chaussée	209.00.70
Rez de chaussée	209.00.71
Rez de chaussée	209.00.74
Rez de chaussée	209.00.78
Rez de chaussée	209.00.79
Rez de chaussée	209.00.80
Rez de chaussée	209.00.81
Rez de chaussée	209.00.82
Rez de chaussée	209.00.83
Rez de chaussée	209.00.67bis
Rez de chaussée	209.00.69bis
Rez de chaussée	209.00.70bis
Rez de chaussée	209.00.70ter
Rez de chaussée	209.00.70a
Rez de chaussée	209.00.47bis
Rez de chaussée	209.00.46bis
Rez de chaussée	209.00.51bis
Rez de chaussée	209.00.16a
Rez de chaussée	209.00.16c
1er sous-sol	209.S1.01
1er sous-sol	209.S1.02
1er sous-sol	209.S1.04
1er sous-sol	209.S1.05
1er sous-sol	209.S1.08
1er sous-sol	209.S1.09
1er sous-sol	209.S1.11
1er sous-sol	209.S1.12
1er sous-sol	209.S1.13
1er sous-sol	209.S1.14
1er sous-sol	209.S1.15
1er sous-sol	209.S1.16
1er sous-sol	209.S1.17
1er sous-sol	209.S1.19
1er sous-sol	209.S1.20
1er sous-sol	209.S1.21
1er sous-sol	209.S1.22
1er sous-sol	209.S1.23
1er sous-sol	209.S1.24
1er sous-sol	209.S1.25
1er sous-sol	209.S1.26
1er sous-sol	209.S1.27
1er sous-sol	209.S1.28
1er sous-sol	209.S1.29
1er sous-sol	209.S1.33
1er sous-sol	209.S1.34
1er sous-sol	209.S1.37

Niveaux	Locaux
1er sous-sol	209.S1.38
1er sous-sol	209.S1.39
1er sous-sol	209.S1.40
1er sous-sol	209.S1.41
1er sous-sol	209.S1.42
1er sous-sol	209.S1.43
1er sous-sol	209.S1.44
1er sous-sol	209.S1.45
1er sous-sol	209.S1.46
1er sous-sol	209.S1.04a
1er sous-sol	209.S1.04b
1er sous-sol	209.S1.04c
1er sous-sol	209.S1.04f
1er sous-sol	209.S1.04d
1er sous-sol	209.S1.04e
1er sous-sol	209.S1.04g
1er sous-sol	209.S1.24a
1er sous-sol	209.S1.24b
1er sous-sol	209.S1.24c
2ème sous-sol	209.S2.02
2ème sous-sol	209.S2.03
2ème sous-sol	209.S2.06
2ème sous-sol	209.S2.12
2ème sous-sol	209.S2.13
2ème sous-sol	209.S2.14
2ème sous-sol	209.S2.15
2ème sous-sol	209.S2.17
2ème sous-sol	209.S2.18
2ème sous-sol	209.S2.19
2ème sous-sol	209.S2.20
2ème sous-sol	209.S2.19bis
2ème sous-sol	209.S2.15a
2ème sous-sol	209.S2.15b
2ème sous-sol	209.S2.15c
2ème sous-sol	209.S2.15d
2ème sous-sol	209.S2.14a
2ème sous-sol	Plenums
1er sous-sol	Plenums
Rez de chaussée	Plenums
Rez de chaussée	209.00.38bis
Extérieur	Façades
Rez de chaussée	209.00.72
Rez de chaussée	209.00.73

Rez de chaussée - 209.00.10 (Absence de clef), Rez de chaussée - 209.00.22 (Absence de clef), Rez de chaussée - 209.00.16b (Absence de clef), 1er sous-sol - 209.S1.35 (Absence de clef), 2ème sous-sol - 209.S2.08 (Inaccessible), 2ème sous-sol - 209.S2.16 (Inaccessible), 2ème sous-sol - 209.S2.14b (Inaccessible)

RÉSULTATS DES MESURES

Pour simple information et aide à la lecture du tableau (voir ch.3.7), les mesures supérieures au code de la santé publique (1mg/cm²) sont colorées. (voir chapitre « méthodologie – valeur de référence utilisée »)

Rez de chaussée - 209.00.01

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
2		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
3		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
4		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
5		Plinthes (mesure 2)			0,07	± 0,1	
-		Porte (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Porte (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Porte (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Porte (partie haute)				± 0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Rez de chaussée - 209.00.02

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
6		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
7		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Porte (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Porte (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Porte (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Porte (partie haute)				± 0,1	
8		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	± 0,1	
9		Radiateur (mesure 2)			0,03	± 0,1	
10		Poteau (mesure 1)	Béton	Peinture	0,03	± 0,1	
11		Poteau (mesure 2)			0,04	± 0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée - 209.00.03

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
12		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
13		Mur (partie haute)			0,1	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
14		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
15		Plinthes (mesure 2)			0,07	± 0,1	
16		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
17		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	
18		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,44	± 0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Rez de chaussée - 209.00.04

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
19		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
20		Mur (partie haute)			0,1	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
21		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
22		Plinthes (mesure 2)			0,1	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
23		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
24		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	
25		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	7,82	± 0,1	
26		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	± 0,1	
27		Radiateur (mesure 2)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.05

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
28		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
29		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
30		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
31		Plinthes (mesure 2)			0,08	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
32		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
33		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
34		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,91	± 0,1	
35		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	± 0,1	
36		Radiateur (mesure 2)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.06

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
37		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,1	± 0,1	
38		Mur (partie haute)			0,1	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
39		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
40		Plinthes (mesure 2)			0,06	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
41		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
42		Porte (partie haute)			0,1	± 0,1	
43		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,85	± 0,1	
44		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	± 0,1	
45		Radiateur (mesure 2)			0,03	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.08

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
46		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
47		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
48		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
49		Plinthes (mesure 2)			0,03	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
50		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
51		Porte (partie haute)			0,01	± 0,1	
52		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	2,64	± 0,1	
53		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	± 0,1	
54		Radiateur (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.15

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Béton			± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
-		Mur (partie basse)	Béton			± 0,1	
-		Mur (partie haute)				± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
55		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
56		Porte (partie haute)			0,01	± 0,1	
57		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,66	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

Rez de chaussée - 209.00.16

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
58		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
59		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
60		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
61		Plinthes (mesure 2)			0,07	± 0,1	
62		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
63		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
64		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	4,59	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

Rez de chaussée - 209.00.19

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
65		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
66		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
67		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
68		Plinthes (mesure 2)			0,04	± 0,1	
69		Porte (partie basse)	Bois	Vernis	0,1	± 0,1	
70		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

Rez de chaussée - 209.00.20

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
71		Sol (mesure 1)	Béton	Peinture	0,1	± 0,1	
72		Sol (mesure 2)			0,05	± 0,1	
73		Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	± 0,1	
74		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
75		Plafond (mesure 1)	Béton	Peinture	0,07	± 0,1	
76		Plafond (mesure 2)			0,08	± 0,1	
-		Porte (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Porte (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Porte (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Porte (partie haute)				± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

Rez de chaussée - 209.00.21

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
77		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
78		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
79		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
80		Plinthes (mesure 2)			0,05	± 0,1	
81		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
82		Porte (partie haute)			0,03	± 0,1	
83		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,36	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

Rez de chaussée - 209.00.23

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
84		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
85		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
86		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
87		Plinthes (mesure 2)			0,05	± 0,1	
88		Fenêtre intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
89		Fenêtre intérieure (partie haute)			0,07	± 0,1	
90		Huissierie Fenêtre intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
91		Huissierie Fenêtre intérieure (partie haute)			0,03	± 0,1	
92		Fenêtre extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
93		Fenêtre extérieure (partie haute)			0,03	± 0,1	
94		Huissierie Fenêtre extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
95		Huissierie Fenêtre extérieure (partie haute)			0,06	± 0,1	
96		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
97		Porte (partie haute)			0,05	± 0,1	
98		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	7,27	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

Rez de chaussée - 209.00.24

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
99		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
100		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
101		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
102		Plinthes (mesure 2)			0,02	± 0,1	
103		Fenêtre intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	± 0,1	
104		Fenêtre intérieure (partie haute)			0,07	± 0,1	
105		Huissierie Fenêtre intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
106		Huissierie Fenêtre intérieure (partie haute)			0,06	± 0,1	
107		Fenêtre extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
108		Fenêtre extérieure (partie haute)			0,07	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
109		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	± 0,1	
110		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			0,02	± 0,1	
111		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
112		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
113		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	8	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

Rez de chaussée - 209.00.26

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
114		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
115		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	PVC			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
116		Porte (partie basse)	Bois	Vernis	0,06	± 0,1	
117		Porte (partie haute)			0,01	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

Rez de chaussée - 209.00.27

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
118		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,1	± 0,1	
119		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
120		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	± 0,1	
121		Plinthes (mesure 2)			0,09	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
122		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
123		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

Rez de chaussée - 209.00.28

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
124		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
125		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
126		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
127		Plinthes (mesure 2)			0,06	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
128		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
129		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
130		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,74	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

Rez de chaussée - 209.00.29

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
131		Mur (partie haute)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
132		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
133		Plinthes (mesure 2)			0,04	± 0,1	
134		Porte (partie basse)	Bois	Vernis	0,07	± 0,1	
135		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	
136		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,86	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

Rez de chaussée - 209.00.31

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
137		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)	-	Faux-plafond		± 0,1	
138		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
139		Plinthes (mesure 2)			0,05	± 0,1	
140		Porte (partie basse)	Bois	Vernis	0,04	± 0,1	
141		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
142		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,69	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

Rez de chaussée - 209.00.32

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
143		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
144		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
145		Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
146		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
147		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
148		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	7,88	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

Rez de chaussée - 209.00.33

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
149		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
150		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
151		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	± 0,1	
152		Porte (partie haute)	Bois	Peinture	0,08	± 0,1	
153		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,56	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

Rez de chaussée - 209.00.34

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
154		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
155		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 1							

Rez de chaussée - 209.00.37

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
156		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
157		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
158		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
159		Porte (partie haute)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
160		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	4,77	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

Rez de chaussée - 209.00.38

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
161		Mur (partie haute)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
162		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
163		Plinthes (mesure 2)			0,02	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	Métal			± 0,1	
164		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
165		Porte (partie haute)			0,05	± 0,1	
166		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,43	± 0,1	
167		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
168		Radiateur (mesure 2)			0,01	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.39

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
169		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
170		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
171		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
172		Plinthes (mesure 2)			0,03	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	Métal			± 0,1	
173		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
174		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
175		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	7,03	± 0,1	
176		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,09	± 0,1	
177		Radiateur (mesure 2)			0,03	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.40

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
178		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
179		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
180		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
181		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
182		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	2,34	± 0,1	
183		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	± 0,1	
184		Radiateur (mesure 2)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 7							

Rez de chaussée - 209.00.41

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
185		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
186		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
187		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,69	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
188		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	± 0,1	
189		Radiateur (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

Rez de chaussée - 209.00.42

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
190		Sol (mesure 1)	Béton	Peinture	0,02	± 0,1	
191		Sol (mesure 2)			0,08	± 0,1	
192		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
193		Mur (partie haute)			0,09	± 0,1	
194		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
195		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
196		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,3	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 4							

Rez de chaussée - 209.00.43

Rez de chaussée - 207.00.40

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
197		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
198		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
199		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
200		Plinthes (mesure 2)			0,08	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
201		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
202		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
203		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,56	± 0,1	
204		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	± 0,1	
205		Radiateur (mesure 2)			0,02	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

Rez de chaussée - 209.00.44

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
206		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
207		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
208		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
209		Plinthes (mesure 2)			0,02	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
210		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
211		Porte (partie haute)			0,1	± 0,1	
212		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	2,64	± 0,1	
213		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	± 0,1	
214		Radiateur (mesure 2)			0,1	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

Rez de chaussée - 209.00.46

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
215		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
216		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
217		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	± 0,1	
218		Plinthes (mesure 2)			0,01	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
219		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
220		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
221		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,01	± 0,1	
222		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	± 0,1	
223		Radiateur (mesure 2)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.47

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
224		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
225		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
226		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
227		Plinthes (mesure 2)			0,06	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
228		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	± 0,1	
229		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
230		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,11	± 0,1	
231		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	± 0,1	
232		Radiateur (mesure 2)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.48

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
233		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
234		Mur (partie haute)			0,1	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
235		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
236		Plinthes (mesure 2)			0,04	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
237		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
238		Porte (partie haute)			0,1	± 0,1	
239		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	4,29	± 0,1	
240		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	± 0,1	
241		Radiateur (mesure 2)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.49

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
242		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
243		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
244		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
245		Plinthes (mesure 2)			0,06	± 0,1	
246		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
247		Porte (partie haute)			0,03	± 0,1	
248		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	2,58	± 0,1	
249		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	± 0,1	
250		Radiateur (mesure 2)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 7							

Rez de chaussée - 209.00.50

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
251		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
252		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 1							

Rez de chaussée - 209.00.51

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
253		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
254		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
255		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
256		Plinthes (mesure 2)			0,08	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
257		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
258		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
259		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,75	± 0,1	
260		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	± 0,1	
261		Radiateur (mesure 2)			0,08	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.52

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
262		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
263		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
264		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
265		Plinthes (mesure 2)			0,07	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
266		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
267		Porte (partie haute)			0,1	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
268		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,38	± 0,1	
269		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	± 0,1	
270		Radiateur (mesure 2)			0,03	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.53

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
271		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
272		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
273		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
274		Plinthes (mesure 2)			0,03	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
275		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
276		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
277		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,51	± 0,1	
278		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	± 0,1	
279		Radiateur (mesure 2)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.54

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
280		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
281		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
282		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
283		Plinthes (mesure 2)			0,05	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
284		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
285		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
286		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	2,7	± 0,1	
287		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	± 0,1	
288		Radiateur (mesure 2)			0,02	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.55

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
289		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
290		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
291		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
292		Plinthes (mesure 2)			0,07	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
293		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
294		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
295		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,69	± 0,1	
296		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	± 0,1	
297		Radiateur (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.56

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
298		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
299		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
300		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
301		Plinthes (mesure 2)			0,01	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
302		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
303		Porte (partie haute)			0,05	± 0,1	
304		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,85	± 0,1	
305		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	± 0,1	
306		Radiateur (mesure 2)			0,02	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.57

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
307		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
308		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
309		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
310		Plinthes (mesure 2)			0,05	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
311		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
312		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	
313		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,19	± 0,1	
314		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	± 0,1	
315		Radiateur (mesure 2)			0,08	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.59

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
316		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
317		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
318		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
319		Plinthes (mesure 2)			0,02	± 0,1	
320		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
321		Porte (partie haute)			0,05	± 0,1	
322		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	8,12	± 0,1	
323		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	± 0,1	
324		Radiateur (mesure 2)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 7							

Rez de chaussée - 209.00.60

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
325		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
326		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
327		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
328		Porte (partie haute)			0,01	± 0,1	
329		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	7,52	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

Rez de chaussée - 209.00.61

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
330		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
331		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
332		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
333		Porte (partie haute)			0,03	± 0,1	
334		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,68	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

Rez de chaussée - 209.00.62

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
335		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
336		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
337		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
338		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
339		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,56	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

Rez de chaussée - 209.00.64

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
340		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
341		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
342		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
343		Plinthes (mesure 2)			0,07	± 0,1	
344		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
345		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	
346		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,74	± 0,1	
347		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	± 0,1	
348		Radiateur (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 7							

Rez de chaussée - 209.00.66

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
349		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
350		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
351		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
352		Plinthes (mesure 2)			0,05	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
353		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
354		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	
355		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	4,41	± 0,1	
356		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	± 0,1	
357		Radiateur (mesure 2)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.67

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
358		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
359		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
360		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
361		Plinthes (mesure 2)			0,05	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
362		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
363		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
364		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	2,83	± 0,1	
365		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	± 0,1	
366		Radiateur (mesure 2)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.68

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
367		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
368		Mur (partie haute)			0,1	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
369		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
370		Plinthes (mesure 2)			0,06	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
371		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
372		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
373		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,68	± 0,1	
374		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	± 0,1	
375		Radiateur (mesure 2)			0,01	± 0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Rez de chaussée - 209.00.69

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
376		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
377		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
378		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
379		Plinthes (mesure 2)			0,02	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
380		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
381		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
382		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,02	± 0,1	
383		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	± 0,1	
384		Radiateur (mesure 2)			0,06	± 0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Rez de chaussée - 209.00.70

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
385		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
386		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
387		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
388		Plinthes (mesure 2)			0,05	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
389		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
390		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	
391		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,36	± 0,1	
392		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	± 0,1	
393		Radiateur (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.71

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
394		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
395		Porte (partie haute)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 1							

Rez de chaussée - 209.00.74

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
396		Ensemble des marches (mesure 1)	Bois	Vernis	0,03	± 0,1	
397		Ensemble des marches (mesure 2)			0,07	± 0,1	
398		Ensemble des balustres (mesure 1)	Métal	Peinture	7,76	± 0,1	
399		Structure métallique escalier (mesure 1)	Métal	Peinture	5,75	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 3							

Rez de chaussée - 209.00.78

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
400		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
401		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 1							

Rez de chaussée - 209.00.79

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Ensemble des marches (mesure 1)	Béton	Lès plastique		± 0,1	
-		Ensemble des marches (mesure 2)				± 0,1	
-		Ensemble des contremarches (mesure 1)	Béton	Lès plastique		± 0,1	
-		Ensemble des contremarches (mesure 2)				± 0,1	
402		Ensemble des balustres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	± 0,1	
403		Ensemble des balustres (mesure 2)			0,1	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 3							

Rez de chaussée - 209.00.80

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
404		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit		0,02	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
405		Mur (partie haute)		Papier-peint/Toile de verre	0,08	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)				± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)	-	Faux-plafond		± 0,1	
406		Porte (partie basse)			0,02	± 0,1	
407		Porte (partie haute)	Métal	Peinture	0,07	± 0,1	
408		Huisserie Porte (partie basse)			0,04	± 0,1	
409		Huisserie Porte (partie haute)	Métal	Peinture	0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

Rez de chaussée - 209.00.81

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)				± 0,1	
-		Sol (mesure 2)	-	Dalle plastique		± 0,1	
410		Mur (partie basse)			0,06	± 0,1	
411		Mur (partie haute)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,1	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)				± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)				± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	Métal			± 0,1	
412		Porte (partie basse)			0,06	± 0,1	
413		Porte (partie haute)	Bois	Vernis	0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

Rez de chaussée - 209.00.82

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)				± 0,1	
-		Sol (mesure 2)	-	Dalle plastique		± 0,1	
414		Mur (partie basse)			0,03	± 0,1	
415		Mur (partie haute)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)				± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)				± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	Métal			± 0,1	
416		Porte (partie basse)			0,03	± 0,1	
417		Porte (partie haute)	Bois	Vernis	0,03	± 0,1	
418		Radiateur (mesure 1)			0,04	± 0,1	
419		Radiateur (mesure 2)	Métal	Peinture	0,03	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

Rez de chaussée - 209.00.83

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
420		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,05	± 0,1	
421		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	PVC			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
422		Porte (partie basse)	Bois	Vernis	0,1	± 0,1	
423		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

Rez de chaussée - 209.00.67bis

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
424		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
425		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
426		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
427		Plinthes (mesure 2)			0,03	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
428		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	± 0,1	
429		Porte (partie haute)			0,05	± 0,1	
430		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,66	± 0,1	
431		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	± 0,1	
432		Radiateur (mesure 2)			0,03	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.69bis

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
433		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
434		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
435		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
436		Plinthes (mesure 2)			0,02	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
437		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
438		Porte (partie haute)			0,05	± 0,1	
439		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,2	± 0,1	
440		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	± 0,1	
441		Radiateur (mesure 2)			0,08	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.70bis

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
442		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
443		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
444		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
445		Plinthes (mesure 2)			0,02	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
446		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
447		Porte (partie haute)			0,01	± 0,1	
448		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,13	± 0,1	
449		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	± 0,1	
450		Radiateur (mesure 2)			0,03	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.70ter

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
451		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
452		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
453		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
454		Plinthes (mesure 2)			0,07	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
455		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
456		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
457		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	7,94	± 0,1	
458		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	± 0,1	
459		Radiateur (mesure 2)			0,03	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.70a

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
460		Porte (partie basse)	Bois	Vernis	0,01	± 0,1	
461		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 1							

Rez de chaussée - 209.00.47bis

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
462		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
463		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
464		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
465		Plinthes (mesure 2)			0,06	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
466		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
467		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
468		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,48	± 0,1	
469		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	± 0,1	
470		Radiateur (mesure 2)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.46bis

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
471		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
472		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
473		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
474		Plinthes (mesure 2)			0,07	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
475		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
476		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
477		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	4,65	± 0,1	
478		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	± 0,1	
479		Radiateur (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - 209.00.16a

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
480		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,1	± 0,1	
481		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
482		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
483		Plinthes (mesure 2)			0,07	± 0,1	
-		Porte 1 (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Porte 1 (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Porte 1 (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Porte 1 (partie haute)				± 0,1	
484		Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
485		Porte 2 (partie haute)			0,02	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 7							

Rez de chaussée - 209.00.16c

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
486		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
487		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
488		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
489		Plinthes (mesure 2)			0,03	± 0,1	
490		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
491		Porte (partie haute)			0,03	± 0,1	
492		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,26	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

1er sous-sol - 209.S1.01

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
493		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
494		Mur (partie haute)			0,1	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
495		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
496		Plinthes (mesure 2)			0,06	± 0,1	
-		Porte (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Porte (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Porte (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Porte (partie haute)				± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

1er sous-sol - 209.S1.02

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
497		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
498		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
499		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
500		Plinthes (mesure 2)			0,04	± 0,1	
501		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
502		Porte (partie haute)			0,03	± 0,1	
503		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,48	± 0,1	
504		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	± 0,1	
505		Radiateur (mesure 2)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 7							

1er sous-sol - 209.S1.04

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
506		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
507		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
508		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
509		Plinthes (mesure 2)			0,03	± 0,1	
510		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
511		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
512		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	7,03	± 0,1	
513		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	± 0,1	
514		Radiateur (mesure 2)			0,1	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 7							

1er sous-sol - 209.S1.05

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
515		Ensemble des marches (mesure 1)	Bois	Vernis	0,03	± 0,1	
516		Ensemble des marches (mesure 2)			0,01	± 0,1	
517		Ensemble des balustres (mesure 1)	Métal	Peinture	7,88	± 0,1	
518		Structure métallique escalier (mesure 1)	Métal	Peinture	3,74	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 3							

1er sous-sol - 209.S1.08

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
519		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,07	± 0,1	
520		Mur (partie haute)			0,1	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-	Plafond (mesure 2)				± 0,1		
521		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	± 0,1	
522		Plinthes (mesure 2)			0,08	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
523		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
524		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
525		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,24	± 0,1	
526		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	± 0,1	
527		Radiateur (mesure 2)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.09

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
528		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,09	± 0,1	
529		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
530		Plafond (mesure 1)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,07	± 0,1	
531		Plafond (mesure 2)			0,04	± 0,1	
532		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	± 0,1	
533		Plinthes (mesure 2)			0,03	± 0,1	
534		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
535		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
536		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	2,28	± 0,1	
537		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	± 0,1	
538		Radiateur (mesure 2)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 7							

1er sous-sol - 209.S1.11

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Ensemble des marches (mesure 1)	Béton	Lès plastique		± 0,1	
-		Ensemble des marches (mesure 2)				± 0,1	
-		Ensemble des contremarches (mesure 1)	Béton	Lès plastique		± 0,1	
-		Ensemble des contremarches (mesure 2)				± 0,1	
539		Ensemble des balustres (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	± 0,1	
540		Ensemble des balustres (mesure 2)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 3							

1er sous-sol - 209.S1.12

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
541		Sol (mesure 1)	Béton	Peinture	0,1	± 0,1	
542		Sol (mesure 2)			0,02	± 0,1	
543		Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	± 0,1	
544		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
545		Plafond (mesure 1)	Béton	Peinture	0,05	± 0,1	
546		Plafond (mesure 2)			0,02	± 0,1	
547		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
548		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
549		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	7,39	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

1er sous-sol - 209.S1.13

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
550		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
551		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 1							

1er sous-sol - 209.S1.14

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Béton	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
552		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
553		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
554		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	± 0,1	
555		Plinthes (mesure 2)			0,01	± 0,1	
556		Porte (partie basse)	Bois	Vernis	0,04	± 0,1	
557		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
558		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,19	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

1er sous-sol - 209.S1.15

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
559		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,03	± 0,1	
560		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
561		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
562		Plinthes (mesure 2)			0,01	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
563		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
564		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
565		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,51	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
566		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	± 0,1	
567		Radiateur (mesure 2)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.16

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
568		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,06	± 0,1	
569		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
570		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
571		Plinthes (mesure 2)			0,06	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
572		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
573		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
574		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	7,45	± 0,1	
575		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	± 0,1	
576		Radiateur (mesure 2)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.17

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
577		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,02	± 0,1	
578		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
579		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
580		Plinthes (mesure 2)			0,03	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
581		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
582		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
583		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,38	± 0,1	
584		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	± 0,1	
585		Radiateur (mesure 2)			0,03	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.19

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
586		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,08	± 0,1	
587		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
588		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
589		Plinthes (mesure 2)			0,08	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
590		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	± 0,1	
591		Porte (partie haute)			0,1	± 0,1	
592		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	4,77	± 0,1	
593		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	± 0,1	
594		Radiateur (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.20

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
595		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,06	± 0,1	
596		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
597		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
598		Plinthes (mesure 2)			0,1	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
599		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
600		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
601		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	7,03	± 0,1	
602		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	± 0,1	
603		Radiateur (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.21

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
604		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,05	± 0,1	
605		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
606		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
607		Plinthes (mesure 2)			0,1	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
608		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
609		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
610		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	4,35	± 0,1	
611		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	± 0,1	
612		Radiateur (mesure 2)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.22

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
613		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,04	± 0,1	
614		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
615		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
616		Plinthes (mesure 2)			0,01	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
617		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
618		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
619		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	2,58	± 0,1	
620		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	± 0,1	
621		Radiateur (mesure 2)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.23

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
622		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,03	± 0,1	
623		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
624		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
625		Plinthes (mesure 2)			0,03	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
626		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
627		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
628		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	7,39	± 0,1	
629		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	± 0,1	
630		Radiateur (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.24

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
631		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,07	± 0,1	
632		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
633		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
634		Plinthes (mesure 2)			0,08	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Huissierie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
635		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
636		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	
637		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,36	± 0,1	
638		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	± 0,1	
639		Radiateur (mesure 2)			0,02	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.25

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
640		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
641		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
642		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
643		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
644		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,86	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

1er sous-sol - 209.S1.26

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
645		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
646		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
647		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
648		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
649		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,98	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

1er sous-sol - 209.S1.27

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
650		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
651		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
652		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
653		Porte (partie haute)			0,01	± 0,1	
654		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,11	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

1er sous-sol - 209.S1.28

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Béton			± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
-		Mur (partie basse)	Béton			± 0,1	
-		Mur (partie haute)				± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	Béton			± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
655		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	± 0,1	
656		Porte (partie haute)			0,05	± 0,1	
657		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	4,53	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

1er sous-sol - 209.S1.29

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Terre			± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
-		Mur (partie basse)	Béton			± 0,1	
-		Mur (partie haute)				± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	Béton			± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
658		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
659		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 4							

1er sous-sol - 209.S1.33

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
660		Sol (mesure 1)	Béton	Peinture	0,1	± 0,1	
661		Sol (mesure 2)			0,07	± 0,1	
662		Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	± 0,1	
663		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
664		Plafond (mesure 1)	Béton	Peinture	0,06	± 0,1	
665		Plafond (mesure 2)			0,04	± 0,1	
666		Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	0,06	± 0,1	
667		Porte 1 (partie haute)			0,08	± 0,1	
668		Huissierie Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	0,03	± 0,1	
669		Huissierie Porte 1 (partie haute)			0,02	± 0,1	
670		Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	0,04	± 0,1	
671		Porte 2 (partie haute)			0,07	± 0,1	
672		Huissierie Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	0,02	± 0,1	
673		Huissierie Porte 2 (partie haute)			0,06	± 0,1	
674		Porte 3 (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
675		Porte 3 (partie haute)			0,01	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

1er sous-sol - 209.S1.34

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
676		Sol (mesure 1)	Béton	Peinture	0,09	± 0,1	
677		Sol (mesure 2)			0,07	± 0,1	
678		Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,03	± 0,1	
679		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
680		Plafond (mesure 1)	Béton	Peinture	0,1	± 0,1	
681		Plafond (mesure 2)			0,03	± 0,1	
682		Porte (partie basse)	Métal	Peinture	0,02	± 0,1	
683		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	
684		Huissérie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	0,07	± 0,1	
685		Huissérie Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

1er sous-sol - 209.S1.37

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
686		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,04	± 0,1	
687		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
-		Porte (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Porte (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Porte (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Porte (partie haute)				± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

1er sous-sol - 209.S1.38

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
688		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
689		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
690		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
691		Porte (partie haute)			0,1	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

1er sous-sol - 209.S1.39

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
692		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,08	± 0,1	
693		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
694		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
695		Porte (partie haute)			0,1	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

1er sous-sol - 209.S1.40

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
696		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,01	± 0,1	
697		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
698		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
699		Porte (partie haute)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

1er sous-sol - 209.S1.41

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
700		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
701		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
702		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
703		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
704		Grillage cloisonnement stockage (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	± 0,1	
705		Grillage cloisonnement stockage (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

1er sous-sol - 209.S1.42

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
706		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
707		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
708		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
709		Plinthes (mesure 2)			0,02	± 0,1	
710		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
711		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

1er sous-sol - 209.S1.43

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
712		Sol (mesure 1)	Béton	Peinture	0,01	± 0,1	
713		Sol (mesure 2)			0,04	± 0,1	
-		Mur (partie basse)	Béton			± 0,1	
-		Mur (partie haute)				± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	Fibralith			± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
714		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
715		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 4							

1er sous-sol - 209.S1.44

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Béton			± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
-		Mur (partie basse)	Béton			± 0,1	
-		Mur (partie haute)				± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	Béton			± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 3							

1er sous-sol - 209.S1.45

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
716		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,06	± 0,1	
717		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
718		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
719		Plinthes (mesure 2)			0,08	± 0,1	
720		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
721		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

1er sous-sol - 209.S1.46

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
722		Sol (mesure 1)	Béton	Peinture	0,04	± 0,1	
723		Sol (mesure 2)			0,03	± 0,1	
724		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
725		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	Béton			± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
726		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
727		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 4							

1er sous-sol - 209.S1.04a

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
728		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,06	± 0,1	
729		Mur (partie haute)			0,1	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
730		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
731		Plinthes (mesure 2)			0,06	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
732		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
733		Porte (partie haute)			0,03	± 0,1	
734		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	± 0,1	
735		Radiateur (mesure 2)			0,03	± 0,1	
736		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	2,52	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.04b

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
737		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,05	± 0,1	
738		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
739		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
740		Plinthes (mesure 2)			0,06	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
741		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
742		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
743		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	± 0,1	
744		Radiateur (mesure 2)			0,06	± 0,1	
745		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	3,13	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.04c

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
746		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,03	± 0,1	
747		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
748		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
749		Plinthes (mesure 2)			0,07	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
750		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
751		Porte (partie haute)			0,03	± 0,1	
752		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	± 0,1	
753		Radiateur (mesure 2)			0,08	± 0,1	
754		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	2,76	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.04f

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
755		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,1	± 0,1	
756		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
757		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
758		Plinthes (mesure 2)			0,03	± 0,1	
759		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
760		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

1er sous-sol - 209.S1.04d

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
761		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,07	± 0,1	
762		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
763		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,1	± 0,1	
764		Plinthes (mesure 2)			0,1	± 0,1	
765		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
766		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

1er sous-sol - 209.S1.04e

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
767		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,03	± 0,1	
768		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
769		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
770		Plinthes (mesure 2)			0,06	± 0,1	
771		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
772		Porte (partie haute)			0,1	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

1er sous-sol - 209.S1.04g

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
773		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,01	± 0,1	
774		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
775		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
776		Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
777		Porte (partie basse)			0,06	± 0,1	
778		Porte (partie haute)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

1er sous-sol - 209.S1.24a

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
779		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,03	± 0,1	
780		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
781		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
782		Plinthes (mesure 2)			0,06	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
783		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
784		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
785		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,57	± 0,1	
786		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	± 0,1	
787		Radiateur (mesure 2)			0,08	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.24b

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
788		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,04	± 0,1	
789		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
790		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
791		Plinthes (mesure 2)			0,03	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
792		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
793		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
794		Huissérie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	4,71	± 0,1	
795		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	± 0,1	
796		Radiateur (mesure 2)			0,02	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er sous-sol - 209.S1.24c

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
797		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,04	± 0,1	
798		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-	Plafond (mesure 2)				± 0,1		
799		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	± 0,1	
800		Plinthes (mesure 2)			0,07	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
801		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
802		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	
803		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	7,21	± 0,1	
804		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	± 0,1	
805		Radiateur (mesure 2)			0,06	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

2ème sous-sol - 209.S2.02

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
806		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
807		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
808		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
809		Plinthes (mesure 2)			0,08	± 0,1	
810		Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	0,08	± 0,1	
811		Porte 1 (partie haute)			0,04	± 0,1	
812		Huissierie Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	0,04	± 0,1	
813		Huissierie Porte 1 (partie haute)			0,06	± 0,1	
814		Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
815		Porte 2 (partie haute)			0,06	± 0,1	
816		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	7,88	± 0,1	
817		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	± 0,1	
818		Radiateur (mesure 2)			0,1	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

2ème sous-sol - 209.S2.03

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
819		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
820		Mur (partie haute)			0,1	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
821		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,09	± 0,1	
822		Plinthes (mesure 2)			0,08	± 0,1	
823		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
824		Porte (partie haute)			0,03	± 0,1	
825		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	4,29	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

2ème sous-sol - 209.S2.06

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
826		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,02	± 0,1	
827		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
828		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
829		Plinthes (mesure 2)			0,02	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
830		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	± 0,1	
831		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
832		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	± 0,1	
833		Radiateur (mesure 2)			0,03	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

2ème sous-sol - 209.S2.12

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
834		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
835		Mur (partie haute)			0,03	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
836		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
837		Porte (partie haute)			0,03	± 0,1	
838		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	2,28	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

2ème sous-sol - 209.S2.13

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
839		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,05	± 0,1	
840		Mur (partie haute)			0,09	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
841		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
842		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
843		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,3	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

2ème sous-sol - 209.S2.14

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Carrelage		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
844		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,02	± 0,1	
845		Mur (partie haute)			0,06	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage			± 0,1	
-		Plinthes (mesure 2)				± 0,1	
846		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
847		Porte (partie haute)			0,1	± 0,1	
848		Huissierie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	6,24	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

2ème sous-sol - 209.S2.15

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
849		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,02	± 0,1	
850		Mur (partie haute)			0,05	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
851		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
852		Plinthes (mesure 2)			0,07	± 0,1	
-		Porte (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Porte (partie haute)				± 0,1	
-		Huissérie Porte (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huissérie Porte (partie haute)				± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

2ème sous-sol - 209.S2.18

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
853		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,1	± 0,1	
854		Mur (partie haute)			0,08	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
855		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	± 0,1	
856		Plinthes (mesure 2)			0,01	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huissierie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
857		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
858		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
859		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,99	± 0,1	
860		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	± 0,1	
861		Radiateur (mesure 2)			0,05	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

2ème sous-sol - 209.S2.19

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
862		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,08	± 0,1	
863		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-	Plafond (mesure 2)				± 0,1		
864		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
865		Plinthes (mesure 2)			0,02	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
866		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	± 0,1	
867		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
868		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,14	± 0,1	
869		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	± 0,1	
870		Radiateur (mesure 2)			0,01	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

2ème sous-sol - 209.S2.20

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
871		Ensemble des marches (mesure 1)	Bois	Vernis	0,04	± 0,1	
872		Ensemble des marches (mesure 2)			0,04	± 0,1	
873		Ensemble des balustres (mesure 1)	Métal	Peinture	4,17	± 0,1	
874		Structure métallique escalier (mesure 1)	Métal	Peinture	6,3	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 3							

2ème sous-sol - 209.S2.19bis

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Lès plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
875		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,08	± 0,1	
876		Mur (partie haute)			0,02	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
877		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
878		Plinthes (mesure 2)			0,1	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
879		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
880		Porte (partie haute)			0,08	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

2ème sous-sol - 209.S2.15a

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
881		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,08	± 0,1	
882		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
883		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	± 0,1	
884		Porte (partie haute)			0,1	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 4							

2ème sous-sol - 209.S2.15b

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
885		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,05	± 0,1	
886		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
887		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
888		Porte (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
889		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
890		Radiateur (mesure 2)			0,07	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

2ème sous-sol - 209.S2.15c

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
891		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,03	± 0,1	
892		Mur (partie haute)			0,01	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
893		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	± 0,1	
894		Porte (partie haute)			0,05	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
895		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	± 0,1	
896		Radiateur (mesure 2)			0,03	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

2ème sous-sol - 209.S2.15d

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
897		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Papier-peint/Toile de verre	0,06	± 0,1	
898		Mur (partie haute)			0,07	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
899		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
900		Porte (partie haute)			0,07	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
901		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	± 0,1	
902		Radiateur (mesure 2)			0,01	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

2ème sous-sol - 209.S2.14a

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Béton			± 0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
-		Mur (partie basse)	Béton			± 0,1	
-		Mur (partie haute)				± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	Béton			± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
903		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	± 0,1	
904		Porte (partie haute)			0,02	± 0,1	
905		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	5,38	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

Rez de chaussée - 209.00.38bis

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	-	Dalle plastique		± 0,1	
-		Sol (mesure 2)				± 0,1	
906		Mur (partie basse)	Plâtre/Enduit	Peinture	0,03	± 0,1	
907		Mur (partie haute)			0,04	± 0,1	
-		Plafond (mesure 1)	-	Faux-plafond		± 0,1	
-		Plafond (mesure 2)				± 0,1	
908		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,05	± 0,1	
909		Plinthes (mesure 2)			0,07	± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Métal			± 0,1	
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)				± 0,1	
910		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	± 0,1	
911		Porte (partie haute)			0,06	± 0,1	
912		Huisserie porte (mesure 1)	Métal	Peinture	2,34	± 0,1	
913		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	± 0,1	
914		Radiateur (mesure 2)			0,04	± 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

MÉTHODOLOGIE

IDENTIFICATION

Bien

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Local

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Les locaux sont désignés selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Il réalise un croquis de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Zone

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis, auxquelles il attribue arbitrairement une lettre (A, B, C...) selon la convention décrite ci-dessous :

- la zone d'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone « plafond » est indiquée en clair.

Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

	Chaque pièce concernée par le présent repérage est visitée dans le sens des aiguilles d'une montre
---	--

Revêtement

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC, le polystyrène, les carrelages et faïences.

L'unité de repérage sur lequel est posé le revêtement est à analyser.

Unité de repérage (UR)

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de repérage, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de repérage par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de repérage de même type (porte, fenêtre...) dans une même zone, chacune d'elles est clairement identifiée et repérée sur le croquis.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage. Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Pour référence méthodologique à l'article 2 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, constituent des unités de repérage distinctes :

- Les différents murs d'une même pièce ;
- Des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- Les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- Des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- Une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- L'ensemble des plinthes d'un même local ;
- Une porte et son huisserie dans un même local ;
- Une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- Chaque palier ;
- Chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même « local » (partie de cage d'escalier), sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :

- L'ensemble des marches ;
- L'ensemble des contremarches ;
- L'ensemble des balustres ;
- Le limon ;
- La crémaillère ;
- La main courante ;
- Le plafond.

STRATÉGIE DE MESURAGE

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de repérage (UR) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UR et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de repérage, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 « *Diagnostic plomb – Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb* », dans le cas suivant :

- Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 « *Diagnostic Plomb – Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb* » précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb

En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, **le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.**

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles (< 1mg/cm²) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings, ...).

VALIDATION DU REPÉRAGE

Constatations diverses

Néant


Validation

Cachet de l'entreprise	Signature de l'opérateur	Date de visite et d'établissement de l'état	
BTP Diagnostics Immeuble Central Gare 1 place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Tél. : 01 39 44 28 92 - Fax : 01 39 44 72 30 SIRET : 901 305 763 00012		Visite	Effectuée le : 29/02/2024
			par : Aymeric CANEVET
		Rapport	Rédigé le : 09/03/2024
			à : PLOUZANE


PLAN(S) DE LOCALISATION

+ Peinture sur huisserie porte métal
Valeurs supérieures à 1 mg/cm²

— Peinture sur rambarde et structure métal escalier
Valeurs supérieures à 1 mg/cm²







Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :

Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

ANNEXE PHOTO

NIVEAU	LOCAL	VISITE
Rez de chaussée	209.00.01	OUI
Rez de chaussée	209.00.02	OUI
Rez de chaussée	209.00.03	OUI
Rez de chaussée	209.00.04	OUI
Rez de chaussée	209.00.05	OUI
Rez de chaussée	209.00.06	OUI
Rez de chaussée	209.00.08	OUI
Rez de chaussée	209.00.10	NON
Rez de chaussée	209.00.15	OUI
Rez de chaussée	209.00.16	OUI
Rez de chaussée	209.00.19	OUI
Rez de chaussée	209.00.20	OUI
Rez de chaussée	209.00.21	OUI
Rez de chaussée	209.00.22	NON
Rez de chaussée	209.00.23	OUI
Rez de chaussée	209.00.24	OUI
Rez de chaussée	209.00.26	OUI
Rez de chaussée	209.00.27	OUI
Rez de chaussée	209.00.28	OUI
Rez de chaussée	209.00.29	OUI
Rez de chaussée	209.00.31	OUI
Rez de chaussée	209.00.32	OUI
Rez de chaussée	209.00.33	OUI
Rez de chaussée	209.00.34	OUI
Rez de chaussée	209.00.37	OUI
Rez de chaussée	209.00.38	OUI
Rez de chaussée	209.00.39	OUI
Rez de chaussée	209.00.40	OUI
Rez de chaussée	209.00.41	OUI
Rez de chaussée	209.00.42	OUI
Rez de chaussée	209.00.43	OUI
Rez de chaussée	209.00.44	OUI
Rez de chaussée	209.00.46	OUI
Rez de chaussée	209.00.47	OUI
Rez de chaussée	209.00.48	OUI
Rez de chaussée	209.00.49	OUI
Rez de chaussée	209.00.50	OUI
Rez de chaussée	209.00.51	OUI
Rez de chaussée	209.00.52	OUI
Rez de chaussée	209.00.53	OUI
Rez de chaussée	209.00.54	OUI
Rez de chaussée	209.00.55	OUI
Rez de chaussée	209.00.56	OUI
Rez de chaussée	209.00.57	OUI
Rez de chaussée	209.00.59	OUI
Rez de chaussée	209.00.60	OUI
Rez de chaussée	209.00.61	OUI
Rez de chaussée	209.00.62	OUI
Rez de chaussée	209.00.64	OUI
Rez de chaussée	209.00.66	OUI
Rez de chaussée	209.00.67	OUI
Rez de chaussée	209.00.68	OUI
Rez de chaussée	209.00.69	OUI
Rez de chaussée	209.00.70	OUI
Rez de chaussée	209.00.71	OUI
Rez de chaussée	209.00.74	OUI
Rez de chaussée	209.00.78	OUI
Rez de chaussée	209.00.79	OUI
Rez de chaussée	209.00.80	OUI
Rez de chaussée	209.00.81	OUI
Rez de chaussée	209.00.82	OUI
Rez de chaussée	209.00.83	OUI
Rez de chaussée	209.00.67bis	OUI
Rez de chaussée	209.00.69bis	OUI
Rez de chaussée	209.00.70bis	OUI
Rez de chaussée	209.00.70ter	OUI
Rez de chaussée	209.00.70a	OUI

NIVEAU	LOCAL	VISITE
Rez de chaussée	209.00.47bis	OUI
Rez de chaussée	209.00.46bis	OUI
Rez de chaussée	209.00.51bis	OUI
Rez de chaussée	209.00.16a	OUI
Rez de chaussée	209.00.16b	NON
Rez de chaussée	209.00.16c	OUI
1er sous-sol	209.S1.01	OUI
1er sous-sol	209.S1.02	OUI
1er sous-sol	209.S1.04	OUI
1er sous-sol	209.S1.05	OUI
1er sous-sol	209.S1.08	OUI
1er sous-sol	209.S1.09	OUI
1er sous-sol	209.S1.11	OUI
1er sous-sol	209.S1.12	OUI
1er sous-sol	209.S1.13	OUI
1er sous-sol	209.S1.14	OUI
1er sous-sol	209.S1.15	OUI
1er sous-sol	209.S1.16	OUI
1er sous-sol	209.S1.17	OUI
1er sous-sol	209.S1.19	OUI
1er sous-sol	209.S1.20	OUI
1er sous-sol	209.S1.21	OUI
1er sous-sol	209.S1.22	OUI
1er sous-sol	209.S1.23	OUI
1er sous-sol	209.S1.24	OUI
1er sous-sol	209.S1.25	OUI
1er sous-sol	209.S1.26	OUI
1er sous-sol	209.S1.27	OUI
1er sous-sol	209.S1.28	OUI
1er sous-sol	209.S1.29	OUI
1er sous-sol	209.S1.33	OUI
1er sous-sol	209.S1.34	OUI
1er sous-sol	209.S1.35	NON
1er sous-sol	209.S1.37	OUI
1er sous-sol	209.S1.38	OUI
1er sous-sol	209.S1.39	OUI
1er sous-sol	209.S1.40	OUI
1er sous-sol	209.S1.41	OUI
1er sous-sol	209.S1.42	OUI
1er sous-sol	209.S1.43	OUI
1er sous-sol	209.S1.44	OUI
1er sous-sol	209.S1.45	OUI
1er sous-sol	209.S1.46	OUI
1er sous-sol	209.S1.04a	OUI
1er sous-sol	209.S1.04b	OUI
1er sous-sol	209.S1.04c	OUI
1er sous-sol	209.S1.04f	OUI
1er sous-sol	209.S1.04d	OUI
1er sous-sol	209.S1.04e	OUI
1er sous-sol	209.S1.04g	OUI
1er sous-sol	209.S1.24a	OUI
1er sous-sol	209.S1.24b	OUI
1er sous-sol	209.S1.24c	OUI
2ème sous-sol	209.S2.02	OUI
2ème sous-sol	209.S2.03	OUI
2ème sous-sol	209.S2.06	OUI
2ème sous-sol	209.S2.08	NON
2ème sous-sol	209.S2.12	OUI
2ème sous-sol	209.S2.13	OUI
2ème sous-sol	209.S2.14	OUI
2ème sous-sol	209.S2.15	OUI
2ème sous-sol	209.S2.16	NON
2ème sous-sol	209.S2.17	OUI
2ème sous-sol	209.S2.18	OUI
2ème sous-sol	209.S2.19	OUI
2ème sous-sol	209.S2.20	OUI
2ème sous-sol	209.S2.19bis	OUI
2ème sous-sol	209.S2.15a	OUI
2ème sous-sol	209.S2.15b	OUI
2ème sous-sol	209.S2.15c	OUI
2ème sous-sol	209.S2.15d	OUI
2ème sous-sol	209.S2.14a	OUI

NIVEAU	LOCAL	VISITE
2ème sous-sol	209.S2.14b	NON
2ème sous-sol	Plenums	OUI
1er sous-sol	Plenums	OUI
Rez de chaussée	Plenums	OUI
Rez de chaussée	209.00.38bis	OUI
Extérieur	Façades	OUI
Rez de chaussée	209.00.72	OUI
Rez de chaussée	209.00.73	OUI

AUTRES DOCUMENTS

ATTESTATION D'INDEPENDANCE

GARANTIE DES MOYENS

Je soussigné, **Aymeric CANEVET**, de la société **BTP DIAGNOSTICS** dont le siège social se situe au 1, place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, immatriculée au RCS de **Versailles** sous le numéro de **SIREN 901 305 763**, déclare et m'engage sur l'honneur* n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son représentant, ni avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux dans les immeubles pour lesquels il m'est demandé de réaliser un diagnostic technique immobilier. Je reconnais par ailleurs mettre les moyens nécessaires au regard de l'article L.271-2 et L271-6 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser les missions demandées.

A Montigny, le 09/03/2024



BTP Diagnostics
Immeuble Central Gare
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01 39 44 28 92 - Fax : 01 39 44 72 30
SIRET : 901 305 763 00012

euromaf

Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17

SIRET 429 599 509 00024

Tel : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr

www.euromaf.fr

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 21 250 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

89C263E98

872403AE38

ATTESTATION D'ASSURANCE

2024

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

N° d'identification : 7401582/Y/110

Une police N° : 7009368/S

couvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la
période du 01/01/2024 au 31/12/2024

N° d'édition d'attestation : 20242003536

La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en
France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et
dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède
pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat
Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'adhérent
soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des
travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette
attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans
votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée
<https://attestation.maf.fr>) ou en vous rendant sur
<https://attestation.maf.fr> muni de cette clé de sécurité : 6417dce2
La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre
seul contrôle.



SASU BTP DIAGNOSTICS

**IMMEUBLE CENTRAL GARE
1 PLACE CHARLES DE GAULLE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France**

Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

Activités assurées :

- B.5.1a Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge
- B.5.1b Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
- B.5.4 Missions de diagnostic d'installations électriques, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation des travaux
- B.5.3 Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
- B.5.5 Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
- B.5.7 Missions de métrage de superficie des lots de copropriété des immeubles bâtis, régies par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété et par son décret d'application du 23 mai 1997 ainsi que les métrages portant sur la superficie habitable d'un bien donné en location en application de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
- B.5.8 Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
- B.5.9 Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
- B.5.10 Missions d'établissement d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de l'habitation)
- B.5.11 Missions de diagnostic visant à évaluer les risques de présence de légionelles dans les réseaux d'eau
- B.5.14 Missions d'établissement d'un état des installations intérieures de gaz réalisées lors des ventes de tout ou partie de biens immobiliers à usage d'habitation en application des articles L 134-6 et R 134-6 à R 134-9 du code de la construction et de l'habitation
- B.5.16 Missions de diagnostic d'accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre des dispositions de la loi handicap du 11/02/2005 (décret du 22/03/2007)
- B.5.17 Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation

Fin de liste

Fait à Paris, le 01 janvier 2024



EUROMAF SA

8BA76F67A4

10EF53A3F9

euromaf

Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens

189 boulevard Maiesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tel : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 21 250 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

89C263E98

872403AE38

ATTESTATION D'ASSURANCE

2024

N° d'identification : **7401582/Y/110**
N° d'édition d'attestation : **20242003536**

SASU BTP DIAGNOSTICS

**IMMEUBLE CONTRAL GARE
1 PLACE CHARLES DE GAULLE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France**

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée <https://attestation.maf.fr>) ou en vous rendant sur <https://attestation.maf.fr> muni de cette clé de sécurité : 6417dce2
La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.



Paris, le 01 janvier 2024

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE AUTRE QUE DÉCENNALE

EUROMAF SA atteste que **SASU BTP DIAGNOSTICS / SIREN 901305763 – IMMEUBLE CONTRAL GARE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX France** est titulaire d'un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des ingénieurs et autres concepteurs de la construction n° 7009368/S garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garantit la responsabilité civile professionnelle générale de l'assuré.

La garantie objet de la présente attestation s'applique :

- aux activités professionnelles suivantes :
 - B.5.1a Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge
 - B.5.1b Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
 - B.5.4 Missions de diagnostic d'installations électriques, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation des travaux
 - B.5.3 Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
 - B.5.5 Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
 - B.5.7 Missions de métrage de superficie des lots de copropriété des immeubles bâtis, régies par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété et par son décret d'application du 23 mai 1997 ainsi que les métrages portant sur la superficie habitable d'un bien donné en location en application de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
 - B.5.8 Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
 - B.5.9 Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
 - B.5.10 Missions d'établissement d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de l'habitation)
 - B.5.11 Missions de diagnostic visant à évaluer les risques de présence de légionelles dans les réseaux d'eau
 - B.5.14 Missions d'établissement d'un état des installations intérieures de gaz réalisées lors des ventes de tout ou partie de biens immobiliers à usage d'habitation en application des articles L 134-6 et R 134-6 à R 134-9 du code de la construction et de l'habitation
 - B.5.16 Missions de diagnostic d'accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre des dispositions de la loi handicap du 11/02/2005 (décret du 22/03/2007)
 - B.5.17 Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation
- aux chantiers réalisés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer,
- aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état, hors honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage, n'est pas

BBAT6F67A4

10EF53A3F9

euromaf

Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 21 250 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

89C263E98

87240AE38

ATTESTATION D'ASSURANCE

2024

supérieur à la somme de 20 000 000,00 €.

Cette somme est portée à 30 000 000,00 € en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de 3 000 000 €.

Au-delà de l'une des limites qui conditionnent l'application du contrat, l'assuré doit se rapprocher de son assureur.

Au-delà de 30 000 000,00 € hors taxes ou de 20 000 000,00 € hors taxes en l'absence de Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'assuré, la garantie peut être étendue par accord exprès entre l'assuré et l'assureur, après détermination des conditions de la garantie et du tarif.

La garantie est accordée sur base réclamation.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Valeur au samedi 30 juin 2007

Garantie des dommages consécutifs aux dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et garantie des dommages relevant des autres responsabilités professionnelles	Montant de la garantie par sinistre	Montant de la garantie par année d'assurance
. Dommages corporels	4 500 000,00 €	13 500 000,00 €
- Dont dommages corporels résultant d'une exposition à l'amiante	117 801,92 €	353 405,76 €
. Dommages matériels et immatériels	1 750 000,00 €	6 000 000,00 €
- Dont dommages immatériels non consécutifs	500 000,00 €	1 500 000,00 €
. Dommages aux éléments d'équipement à usage professionnel (article 1792-7 du Code Civil)	500 000,00 €	1 500 000,00 €
► Le montant total de la garantie ne peut excéder 4 750 000,00 € par sinistre, tous dommages confondus		

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris, le 01 janvier 2024


EUROMAF SA

88A76F67A4

10EF53A3F9