

RAPPORT DE VÉRIFICATION



INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE INRAE
71 AVENUE EDOUARD BOURLAUX CENTRE BORDEAUX
AQUITAI
33140 VILLENAVE D'ORNON

PORTES, PORTAILS ET BARRIERES

Vérification générale périodique

Type d'équipement	Nombre d'équipements	Nombre d'équipements avec observations	Nombre d'équipements non vérifiés	Nombre de mises à l'arrêt préconisées
Portail	4	4	0	3

Adresse d'intervention :
INRAE
33 RUE ALFRED DE VIGNY
33360 SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE

Mission réalisée le 15/09/25

Date de vérification précédente : 15/09/25
Périodicite : 6 mois / Prochaine vérification : 03/26

Références SOCOTEC :
N° du rapport : 91440/25/10795
Date du rapport : 30/09/2025
N° d'affaire : 250691440000053/229000
Désignation : 33 VILLENAVE D'ORNON - INRAE NOUVELLE AQUITAINE-SITE - SAINT SEU
N° intervention : 91440250900000000753

Références Client :
Site : VGP Portails

 Présence d'observation(s)

2.1.3.0 - PPB145365

Agence Équipements Bordeaux

SOCOTEC EQUIPEMENTS - 6 Impasse Henry Le Châtelier - 33700 MERIGNAC
Tél. : (+33)5.57.29.06.78
Email : clients.eqts.aquitaine@socotec.com
SOCOTEC EQUIPEMENTS - SAS au capital de 8.285.270 euros - 834 096 695 RCS Versailles
Siege social : Immeuble Mirabeau - 5 place des Freres Montgolfier
Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr

Vérificateur : **M DARTIGUES Guillaume**
Nombre de pages : 11

SYNTHESE DE LA VERIFICATION

Type d'équipement	Désignation / Usage	Marque	N° série // Libellé client	Lieu de vérif. Emp placement	Date de visite	Nb Obs	Non vérifié	Mise à l'arrêt préconisée	Page
Portail	Clôture de parking de bâtiments industriels ou tertiaires	CAME	3912018 // Portail entrée site	Entrée site	15/09/25	3		Oui	3
Portail	Clôture de parking de bâtiments industriels ou tertiaires	CAME	40/2018 // Portail entrée visiteurs	Entrée visiteurs	15/09/25	1			5
Portail	Clôture de parking de bâtiments industriels ou tertiaires	CAME	41/2018 // Portail entrée personnelle	Entrée personnel	15/09/25	3		Oui	7
Portail	Clôture de parking de bâtiments industriels ou tertiaires	CAME	42/2018 // Portail livraison	Entrée livraison	15/09/25	2		Oui	9

COMPTE-RENDU DE FIN MISSION

En fin de mission, un compte-rendu verbal reprenant les informations essentielles de la vérification a été réalisé par l'intervenant SOCOTEC auprès de M. LALANNE.

MODALITES DE LA VERIFICATION

Accompagnateur : M. LALANNE

Le contrôle a été effectué conformément aux exigences réglementaires ou contractuelles :

- par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
- par des essais de fonctionnement ;

La liste des points de vérification figure en annexe du présent rapport.

VERIFICATION DES EQUIPEMENTS

1. PORTAIL (CLTURE DE PARKING DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS OU TERTIAIRES/ CAME/3912018/PORTAIL ENTRÉE SITE)

1.1. IDENTIFICATION DU PORTAIL

Désignation / Usage	Clôture de parking de bâtiments industriels ou tertiaires
Constructeur / Marque	CAME
Type	BK1201
Numéro de série	3912018
N° ou repère client	Portail entrée site
Année de fabrication	2018
Marquage	CE

1.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PORTAIL

Type d'ouverture	Coulissant
Mode de commande	Automatique à détection automatique
Energies mises en oeuvre	Electrique
Lieu d'installation	Hors zone public

1.3. DISPOSITIFS SPECIFIQUES CONCOURANT A LA SECURITE DE FONCTIONNEMENT

Cellule de détection de présence	Intérieur et extérieur
Barre palpeuse de détection de contact sur tablier	Bord primaire (protection à la fermeture)
Barre palpeuse anti-cisaillement sur piliers	Actif en fermeture et ouverture
Manoeuvre de dépannage	Sans asservissement de fonctionnement
Feu clignotant	Avec temporisation de mise en mouvement
Eclairage du volume de débattement	Oui

1.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Réglementation prise en référence	Articles R. 4224-12 et 13, arrêté du 21/12/93 du code du travail
Périodicité réglementaire (mois)	6
Périodicité retenue par le client (mois)	6
Conditions de réalisation de la vérification	Portail en service, essais de fonctionnement réalisés
Emplacement	Entrée site

1.5. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

Nous vous recommandons la mise à l'arrêt du portail.

Eléments vérifiés	Observations	N°
Dispositifs spécifiques concourants à la sécurité de fonctionnement / Détection de contact (barre	15/09/2025 - Déjà signalé : Non Les détections de contact de la barre palpeuse du bord primaire et des barres anticisaillements sur piliers ne fonctionnent plus. Remettre en état de fonctionnement la (les) détections de contact.	1

Eléments vérifiés	Observations	N°
palpeuse, ...)		
Dispositifs spécifiques concourants à la sécurité de fonctionnement / Eclairage du volume de débattement	15/09/2025 - Déjà signalé : Non L'éclairage de la zone de débattement ne fonctionne plus. Vérifier le fonctionnement de l'éclairage de la zone de débattement.	2
Dispositifs spécifiques concourants à la sécurité de fonctionnement / Marquage au sol de l'aire de débattement	15/09/2025 - Déjà signalé : Non La matérialisation au sol de l'aire de débattement est effacée. Repeindre l'aire de débattement de l'équipement.	3

2. PORTAIL (CLTURE DE PARKING DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS OU TERTIAIRES/ CAME/40/2018/PORTAIL ENTRÉE VISITEURS)

2.1. IDENTIFICATION DU PORTAIL

Désignation / Usage	Clôture de parking de bâtiments industriels ou tertiaires
Constructeur / Marque	CAME
Type	BK1201
Numéro de série	40/2018
N° ou repère client	Portail entrée visiteurs
Année de fabrication	2018
Marquage	CE

2.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PORTAIL

Type d'ouverture	Coulissant
Mode de commande	Automatique à détection automatique (sur horloge)
Energies mises en oeuvre	Electrique
Lieu d'installation	Hors zone public

2.3. DISPOSITIFS SPECIFIQUES CONCOURANT A LA SECURITE DE FONCTIONNEMENT

Cellule de détection de présence	Intérieur et extérieur
Barre palpeuse de détection de contact sur tablier	Bord primaire (protection à la fermeture)
Barre palpeuse anti-cisaillement sur piliers	Actif en fermeture et ouverture
Manoeuvre de dépannage	Sans asservissement de fonctionnement
Feu clignotant	Avec temporisation de mise en mouvement
Eclairage du volume de débattement	Oui

2.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Réglementation prise en référence	Articles R. 4224-12 et 13, arrêté du 21/12/93 du code du travail
Périodicité réglementaire (mois)	6
Périodicité retenue par le client (mois)	6
Conditions de réalisation de la vérification	Portail en service, essais de fonctionnement réalisés
Emplacement	Entrée visiteurs

2.5. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

Eléments vérifiés	Observations	N°
Dispositifs spécifiques concourants à la sécurité de fonctionnement / Marquage au sol de l'aire de débattement	15/09/2025 - Déjà signalé : Non La matérialisation au sol de l'aire de débattement est effacée. Repeindre l'aire de débattement de l'équipement.	4

2.6. PARTIES NON VERIFIEES

Lors de la vérification, certaines parties n'ont pas pu être vérifiées pour les raisons suivantes:

Eléments non vérifiés	En raison de :
Dispositifs spécifiques concourants à la sécurité de fonctionnement / Détection de présence (cellules, radar, barrière immatériel, ...)	Portail sur horloge
Dispositifs spécifiques concourants à la sécurité de fonctionnement / Feu clignotant	Portail sur horloge

Afin de respecter les exigences réglementaires, il vous appartient de prendre les mesures nécessaires pour permettre la réalisation des vérifications de ces parties.

3. PORTAIL (CLTURE DE PARKING DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS OU TERTIAIRES/ CAME/41/2018/PORTAIL ENTRÉE PERSONNELLE)

3.1. IDENTIFICATION DU PORTAIL

Désignation / Usage	Clôture de parking de bâtiments industriels ou tertiaires
Constructeur / Marque	CAME
Type	BK1201
Numéro de série	41/2018
N° ou repère client	Portail entrée personnelle
Année de fabrication	2018
Marquage	CE

3.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PORTAIL

Type d'ouverture	Coulissant
Mode de commande	Semi-automatique (Impulsion à l'ouverture et à la fermeture)
Energies mises en oeuvre	Electrique
Lieu d'installation	Hors zone public

3.3. DISPOSITIFS SPECIFIQUES CONCOURANT A LA SECURITE DE FONCTIONNEMENT

Cellule de détection de présence	Intérieur et extérieur
Barre palpeuse de détection de contact sur tablier	Bord primaire (protection à la fermeture)
Barre palpeuse anti-cisaillement sur piliers	Actif en fermeture et ouverture
Manoeuvre de dépannage	Sans asservissement de fonctionnement
Feu clignotant	Avec temporisation de mise en mouvement
Eclairage du volume de débattement	Oui

3.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Réglementation prise en référence	Articles R. 4224-12 et 13, arrêté du 21/12/93 du code du travail
Périodicité réglementaire (mois)	6
Périodicité retenue par le client (mois)	6
Conditions de réalisation de la vérification	Portail en service, essais de fonctionnement réalisés
Emplacement	Entrée personnel

3.5. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

Nous vous recommandons la mise à l'arrêt du portail.

Eléments vérifiés	Observations	N°
Dispositifs spécifiques concourants à la sécurité de fonctionnement / Détection de contact (barre palpeuse, ...)	15/09/2025 - Déjà signalé : Non La détection de contact de la barre palpeuse du bord primaire ne fonctionne plus. Remettre en état de fonctionnement la détection de contact de la barre palpeuse du bord primaire.	5
Dispositifs spécifiques concourants à la sécurité de	15/09/2025 - Déjà signalé : Non La détection de contact de la barre anti-cisaillement à l'ouverture ne fonctionne plus.	6

Éléments vérifiés	Observations	N°
fonctionnement / Détection de contact (barre palpeuse, ...)	Réparer ou remplacer la détection de contact de la barre anti-cisaillement à l'ouverture.	
Dispositifs spécifiques concourants à la sécurité de fonctionnement / Marquage au sol de l'aire de débattement	15/09/2025 - Déjà signalé : Non La matérialisation au sol de l'aire de débattement est effacée. Repeindre l'aire de débattement de l'équipement.	7

4. PORTAIL (CLTURE DE PARKING DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS OU TERTIAIRES/ CAME/42/2018/PORTAIL LIVRAISON)

4.1. IDENTIFICATION DU PORTAIL

Désignation / Usage	Clôture de parking de bâtiments industriels ou tertiaires
Constructeur / Marque	CAME
Type	BK1201
Numéro de série	42/2018
N° ou repère client	Portail livraison
Année de fabrication	2018
Marquage	CE

4.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PORTAIL

Type d'ouverture	Coulissant
Mode de commande	Semi-automatique (Impulsion à l'ouverture et à la fermeture)
Energies mises en oeuvre	Electrique
Lieu d'installation	Hors zone public

4.3. DISPOSITIFS SPECIFIQUES CONCOURANT A LA SECURITE DE FONCTIONNEMENT

Cellule de détection de présence	Intérieur et extérieur
Barre palpeuse de détection de contact sur tablier	Bord primaire (protection à la fermeture)
Barre palpeuse anti-cisaillement sur piliers	Actif en fermeture et ouverture
Manoeuvre de dépannage	Sans asservissement de fonctionnement
Feu clignotant	Avec temporisation de mise en mouvement
Eclairage du volume de débattement	Oui

4.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Réglementation prise en référence	Articles R. 4224-12 et 13, arrêté du 21/12/93 du code du travail
Périodicité réglementaire (mois)	6
Périodicité retenue par le client (mois)	6
Conditions de réalisation de la vérification	Portail en service, essais de fonctionnement réalisés
Emplacement	Entrée livraison

4.5. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquels il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

Nous vous recommandons la mise à l'arrêt du portail.

Eléments vérifiés	Observations	N°
Dispositifs spécifiques concourants à la sécurité de fonctionnement / Détection de contact (barre palpeuse, ...)	15/09/2025 - Déjà signalé : Non La détection de contact de la barre palpeuse anti-cisaillement est défectueuse. Reprendre le réglage de la détection de contact de la barre palpeuse anti-cisaillement.	8
Dispositifs spécifiques concourants à la sécurité de	15/09/2025 - Déjà signalé : Non La détection de contact de la barre palpeuse du bord primaire ne fonctionne plus.	9

Éléments vérifiés	Observations	N°
fonctionnement / Détection de contact (barre palpeuse, ...)	Remettre en état de fonctionnement la (les) détections de contact.	

ANNEXE 1 : Liste des points de vérification des équipements de fermeture

Les vérifications réalisées par SOCOTEC en sa qualité d'organisme tierce partie permettent de répondre aux exigences réglementaires prises en référence et rappelées pour chaque équipement dans le chapitre « Conditions particulières de vérification ».

La vérification a porté sur l'état de conservation et de fonctionnement des points suivants¹, dans la limite de la nature de l'équipement de travail et des dispositifs dont il est pourvu lors de la vérification.

La vérification n'a pas porté sur l'état de conformité des équipements de travail.

Portes, portails, barrières et autres équipements de fermeture

Structure	Equipement hydraulique
· Tablier / Vantaux / Lisse / Herse · Articulations (charnières, pivots, ...) · Eléments de guidage (rails, galets, ...) · Fixations · Systèmes d'équilibrage (ressorts, contrepoids,...) · Joint élastique	· Equipements hydrauliques · Liaisons et raccordements · Niveaux - Pression · Filtres
Mécanismes	Dispositifs spécifiques concourants à la sécurité de fonctionnement
· Eléments d'entraînement · Eléments de transmission · Suspentes (chaînes, câbles, courroies, ...) · Protecteurs	· Détection de présence (cellules, radar, barrière immatériel, ...) · Détection de contact (barre palpeuse, ...) · Dispositifs de limitation d'effort · Parachutes · Manœuvre de dépannage · Feu clignotant · Eclairage du volume de débattement · Marquage au sol de l'aire de débattement · Dispositif de verrouillage en position de fermeture · Portillon : Asservissement du fonctionnement de la porte à la position fermée · Porte piétonne à tambour : Bouton de commande de réduction de la vitesse de rotation pour personnes à mobilité réduite
Equipements électriques	Dispositifs spécifiques aux portes mises en service avant 2006 (Norme NFP25362)
· Enveloppes (coffrets, armoires, boîtiers, ...) · Equipements électriques · Liaisons et raccordements · Interconnexion des masses métalliques	· Détection de présence dans l'aire dangereuse de mouvement accessible au public (ADMAP) · Coupure de l'alimentation en énergie au-delà du temps de phase (ouverture ou fermeture) + 7s
Equipements pneumatiques et/ou hydrauliques	
· Equipements pneumatiques et/ou hydrauliques · Liaisons et raccordements · Indicateurs de niveaux / pression · Filtres	
Organes de service et de signalisation	
· Commandes ouverture/fermeture · Organe(s) d'arrêt d'urgence · Autres organes de service (boutons poussoirs, sélecteurs,...) · Dispositifs de signalisation	

¹ La liste est donnée à titre indicatif et ne peut être retenue comme la liste exhaustive des points de vérification