

RAPPORT DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX D'UN IMMEUBLE BÂTI

N° de dossier : 2020-12-Tribunal de LOUVIERS
Établi en un exemplaire original

Date d'intervention : 12/10/2020
Date de commande : 05/10/2020

Objet

La présente mission consiste à établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante en vue de la démolition partielle de l'immeuble. Ce repérage a pour objectif de rechercher, d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ou de tout autres matériaux et produit réputés contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance. Il s'agit des matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée par le repérage. A cette fin, des démontages et investigations approfondies destructives peuvent être nécessaires.

Selon l'article R1334-19-6 du code de la santé publique, le propriétaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment démolie a obligation de communiquer le présent rapport à toute personne physique ou morale appelé à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

Référence réglementaire :

Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

Objet relatifs au bien

Lieu d'intervention	Photo générale (le cas échéant)
Tribunal de LOUVIERS 11 rue des Pénitents 27400 LOUVIERS	

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Sommaire

Renseignements relatifs au bien

Propriétaire du ou des bâtiments
Commanditaire
Situation géographique
Description du ou des bâtiments
Désignation de l'opérateur de repérage
Organisme chargé de la mission
Désignation du laboratoire d'analyse
Liste C de l'annexe 13-9 du code la santé publique

Conclusions du Rapport

Description générale du bien et réalisation du repérage

Personne accompagnant l'opérateur
Documents remis
Description générale du lot
Tableau des pièces visitées
Tableau des pièces ou parties d'immeuble non visitées
Description générale du lot
Résultats détaillés du repérage

Shema de localisation

Justification de non prélèvement
Rapports d'analyses des prélèvements
Photographies

Accusé de réception

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Renseignements relatifs au bien

Propriétaire du ou des bâtiments

Nom ou raison sociale : Ministère de la Justice
Adresse : 11 Rue des Pénitents
Code Postal : 27400
Ville : LOUVIERS

Commanditaire

Nom ou raison sociale : Ministère de la Justice –Département Immobilier
Adresse : 20 rue du Puits Mauger
Code Postal : 35108 Rennes Cedex
Ville : RENNES

Situation géographique

Département : EURE
Commune : LOUVIERS
Adresse : 11 rue des Pénitents
Code postal : 27400

Description du ou des bâtiments

Type de bien : Bâtiments publics
Référence cadastrale : Non communiqué
Bien en copropriété : Non
Fonction principale du bâtiment : Tribunal
Date du permis de construire (à défaut année de construction) : Avant 1948

Description des zones ou parties d'ouvrage ou de bâtiments concernées :

Rez de Jardin : Escalier et palier 1 - Dégagement 1 - Couloir-Local 7 - Local 6 - Vide sanitaire 1 - Local 4 - Local 5 - Dégagement - Archives 1-Escalier et palier 2 - Local 1 - Archives 2 - Archives 3 - Local 8 - Local 2 - Escalier 3 - Vide sanitaire 3 - Vide sanitaire 2 - Vide sanitaire 4 - Vide sanitaire 5 - Dégagement 2 - Atelier - Chaufferie - Local technique - Escalier et palier 4 - Archives 4 - Archives 5 - Sanitaires

Travaux de rafraichissement : Sol-murs-plafonds

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité

4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Désignation de l'opérateur de repérage

Nom et Prénom : ARTHOZOUL Maxime

Le présent rapport est établi par Maxime ARTHOZOUL dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA Certification pour le domaine AMIANTE certification

n°17-993 valide jusqu'au 06-07-2022

Cette information est vérifiable auprès de :

ABCIDIA Certification, « Domaine de Saint Paul » 102 route de Limours 91190 SAINT REMY LES CHEVREUSES Tel : 01-30-85-25-11

Site internet : www.abcidia-certification.fr

Sur le site ABCIDIA Certification, consulter la rubrique « Nos certifiés »

Organisme chargé de la mission

Raison sociale : MAXIDIAG

Adresse : 4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Numéro de SIRET : 329 149 546 00056

Code NAF : 7120B

Numéro R.C.S. RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L

Assurance : GAN

Police n° 191.300.462

8-10 Rue d'ASTORG 75008 PARIS

Désignation du laboratoire d'analyse

Laboratoire AN DIAG 50 rue Colette 76800 SOTTEVILLE LES ROUEN

Liste C de l'annexe 13-9 du code la santé publique

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits de la liste C, incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir, ainsi qu'à tout autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance (cf. arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C, en application de l'article R.1334-22 du code de la Santé Publique)

Programme de repérage :

Liste C de l'annexe 13-9 du code la santé publique

Composants de la construction

1. Toiture et étanchéité

Plaques ondulées

Ardoises.

Elément ponctuels

Revêtement bitumineux d'étanchéité.

Accessoires de toitures.

2. Façades

Panneaux- sandwichs.

Bardages.

Appuis de fenêtres.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).

Cloisons légères ou préfabriquées.

Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu. – Portes pare-flamme.

4. Plafonds et faux plafond

Plafond.

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).

Parties des composants à vérifier et à sonder

Plaques en fibres-ciment.

Ardoises composites, ardoises en fibres-ciment.

Conduits de cheminée, conduit de ventilation.

Bardeaux d'asphalte ou bituminé (Shingle), pare-vapeur, revêtement et colles.

Rivets, faitage, closoirs.

Plaques, joints d'assemblage, tresses....

Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment. – Isolants sous bardage.

Eléments en fibres-ciment

Flocage. – Enduits projetés. – Revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment). – Joints de dilatation.

Flocage. – Enduits projetés. – Joints de dilatation. – Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). – Peintures intumescentes.

Panneaux de cloisons. – Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/tête de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.

Flocage. – Enduits projetés et lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu. –

Panneaux.

Vantaux et joints.

Flocage. – Enduits projetés. – Panneaux collés ou vissés, coffrage perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).

Flocage. – Enduits projetés – Peintures intumescentes.

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité

4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonction avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocage. – Enduits projetés – Panneaux. – Jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5. Revêtement de sol et de murs	
Revêtement de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques. – Colles bitumineuses. – Lés plastiques avec sous-couche. – Chape maigre. – Calfeutrement des passages de conduits. – Revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs.	Sous-couches des tissus muraux. – Revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment). – Colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduits en fibres-ciment, joints entre éléments, mastic, tresses, manchons.
Clapets/volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduits en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie. – Machinerie.	Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes. – Convecteurs et radiateurs, aérothermes....	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes, tissu amiante. – Freins et embrayage.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciments.

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité

4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Conclusions du rapport

Conclusion

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport et après analyse, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Voir tableau de résultats ci-après

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Après analyse en laboratoire

Description	Localisation	Prélèvement	Etat (si requis)
Aucun			

Sur justificatifs (marquage, document(s) consulté(s))

Description	Localisation	Etat (si requis)
Aucun		

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Après analyse en laboratoire

Description	Localisation	Prélèvement
Escalier et palier 1	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	001
Escalier et palier 1	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	002
Escalier et palier 1	Plafonds [Enduit et peinture]	003
Dégagement 1	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	004
Dégagement 1	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Toile de verre et peinture]	005
Dégagement 1	Plafonds [Enduit et peinture]	006
Couloir	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	007
Couloir	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Toile de verre et peinture]	008
Couloir	Plafonds [Enduit et peinture]	009
Local 7	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	010
Local 7	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture- revêtement plastifié]	011
Local 7	Plafonds [Briques et peinture]	012
Local 6	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit béton]	013
Vide sanitaire 1	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit béton]	014
Local 4	Planchers. [Revêtement plastifié et colle ragréage]	015
Local 4	Plafonds [Enduit et peinture]	016
Local 5	Planchers. [Revêtement plastifié et colle ragréage]	017
Local 5	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Faïence et colle]	018
Local 5	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Toile de verre et peinture]	019

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité

4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Après analyse en laboratoire		
Description	Localisation	Prélèvement
Local 5	Plafonds [Dalles polystyrène]	020
Dégagement	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	021
Dégagement	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Toile de verre et peinture]	022
Dégagement	Plafonds [Dalles minérales sur faux plafonds]	023
Archives 1	Planchers. [Béton peint]	024
Archives 1	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	025
Archives 1	Plafonds [Enduit et peinture]	026
Escalier et palier 2	Planchers. [Béton peint]	027
Escalier et palier 2	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	028
Escalier et palier 2	Plafonds [Briques et peinture]	029
Local 1	Planchers. [Béton]	030
Local 1	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	031
Local 1	Plafonds [Briques et peinture]	032
Archives 2	Planchers. [Revêtement plastifié et colle ragréage]	033
Archives 2	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	034
Archives 2	Plafonds [Enduit et peinture]	035
Archives 3	Planchers. [Moquette et colle ragréage]	036
Archives 3	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit – tapisserie et peinture]	037
Archives 3	Plafonds [Dalles minérales sur faux plafonds]	038
Local 8	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	039
Local 8	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit – Bois et peinture]	040
Local 8	Plafonds [Dalles minérales sur faux plafonds]	041
Local 2	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	042
Local 2	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	043
Local 2	Plafonds [Dalles minérales sur faux plafonds]	044
Escalier 3	Planchers. [Béton]	045
Escalier 3	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	046
Vide sanitaire 4	Planchers. [Béton]	047
Vide sanitaire 4	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	048
Dégagement 2	Planchers. [Carrelage brique et ragréage]	049
Dégagement 2	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	050
Atelier	Planchers. [Carrelage brique et ragréage]	051
Atelier	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	052
Chaufferie	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Béton et peinture]	053
Local technique (Cuve fuel)	Planchers. [Béton]	054
Local technique (Cuve fuel)	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Béton et peinture]	055
Escalier et palier 4	Planchers. [Béton peint]	056
Escalier et palier 4	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Béton et peinture]	057
Escalier et palier 4	Plafonds [Briques et peinture]	058

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité

4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Après analyse en laboratoire		
Description	Localisation	Prélèvement
Archives 4	Planchers. [Béton]	059
Archives 4	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	060
Archives 4	Plafonds [Enduit et peinture]	061
Archives 5	Planchers. [Béton]	062
Archives 5	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	063
Archives 5	Plafonds [Enduit et peinture]	064
Sanitaires	Planchers. [Béton]	065
Sanitaires	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	066
Vide sanitaires 2-3-5-Chaufferie	Plafonds conduits chauffage [Enduit et peinture]	067-068-069-070
Vide sanitaires 2-3-4-5-Chaufferie	Planchers. [Carrelage brique et ragréage]	071-072-073-074
Vide sanitaires 2-3-4-5-Chaufferie	Plafonds conduits chauffage [Calorifugeages]	075-076-077-078

Description générale du bien et réalisation du repérage

Date : 12/10/2020

Personne accompagnant l'opérateur lors de la visite

Date : 10/12/2020 La description des travaux à l'origine de ce repérage, a été définie par Mme Maëlle RAMAGE

Personne présente : Le secrétariat de Mme TOZZO directrice de greffe

Document(s) remi(s)

Aucun

Description général du lot

Rez de Jardin : Escalier et palier 1 - Dégagement 1 - Couloir-Local 7 - Local 6 - Vide sanitaire 1 - Local 4 - Local 5 - Dégagement - Archives 1-Escalier et palier 2 - Local 1 - Archives 2 - Archives 3 - Local 8 - Local 2 - Escalier 3 - Vide sanitaire 3 - Vide sanitaire 2 - Vide sanitaire 4 - Vide sanitaire 5 - Dégagement 2 - Atelier - Chaufferie - Local technique - Escalier et palier 4 - Archives 4 - Archives 5 - Sanitaires

Tableau du programme des travaux

Bâtiment	Périmètre des travaux de démolition	Commentaires
----------	-------------------------------------	--------------

Nature et la localisation des travaux devant être effectués

Analyse des matériaux des sols, murs et plafonds préalablement aux travaux de rafraîchissement des locaux situés en Rez de jardin du tribunal de LOUVIERS.

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité

4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Liste et localisation des matériaux et produits repérés ayant fait l'objet d'analyses antérieurement





Pièce ou local (Zone homogène)	Composant de la construction	Description et repérage
Sous-sol - Dégagement (Zone Homogène n°27)	Faux plafond [-]	 Dalles minérales sur faux plafonds
Sous-sol - Archives 3 (Zone Homogène n°42)	Faux plafond [-]	 Dalles minérales sur faux plafonds
Sous-sol - local 8 (Zone Homogène n°46)	Faux plafond [-]	 Dalles minérales sur faux plafonds
Sous-sol - local 2 (Zone Homogène n°50)	Faux plafond [-]	 Dalles minérales sur faux plafonds
Sous-sol - Vide sanitaire 3 (Zone Homogène n°86)	Calorifugeage [-]	

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Sous-sol - Vide sanitaire 2 (Zone Homogène n°84)	Calorifugeage [-]	
Sous-sol - Vide sanitaire 4 (Zone Homogène n°87)	Calorifugeage [-]	
Sous-sol - Vide sanitaire 5 (Zone Homogène n°89)	Calorifugeage [-]	
Sous-sol - Chaufferie (Zone Homogène n°92)	Calorifugeage [-]	


Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Liste et localisation des matériaux et produits repérés de la liste C Avec prélèvements

Pièce ou local (Zone homogène)	Composant de la construction	Description et repérage
Sous-sol - escalier et palier 1 (Zone Homogène n°1)	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	 enduit et peinture
Sous-sol - escalier et palier 1 (Zone Homogène n°3)	Planchers. [Dalle de sol]	 carrelage et colle
Sous-sol - escalier et palier 1 (Zone Homogène n°2)	Murs et cloisons « en dur ». [Revêtement dur (amiante-ciment)]	 enduit et peinture
Sous-sol - Dégagement 1 (Zone Homogène n°4)	Murs et cloisons « en dur ». [Enduit projeté]	 enduit
Sous-sol - Dégagement 1 (Zone Homogène n°6)	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	 carrelage et colle

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B







Sous-sol - Dégagement 1 (Zone Homogène n°5)	Planchers. [Dalle de sol]	
		carrelage et colle
Sous-sol - Couloir (Zone Homogène n°7)	Murs et cloisons « en dur ». [Enduit projeté]	
		enduit
Sous-sol - Couloir (Zone Homogène n°9)	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		carrelage et colle
Sous-sol - Couloir (Zone Homogène n°8)	Planchers. [Dalle de sol]	
		carrelage et colle
Sous-sol - local 7 (Zone Homogène n°12)	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit
Sous-sol - local 7 (Zone Homogène n°12)	Murs et cloisons « en dur ». [Enduit projeté]	
		enduit

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Sous-sol - local 7 (Zone Homogène n°10)	Planchers. [Dalle de sol]		carrelage et colle
Sous-sol - local 6 (Zone Homogène n°15)	Murs et cloisons « en dur ». [Enduit projeté]		enduit
Sous-sol - Vide sanitaire 1 (Zone Homogène n°16)	Murs et cloisons « en dur ». [Enduit projeté]		
Sous-sol - local 4 (Zone Homogène n°19)	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]		enduit et peinture
Sous-sol - local 4 (Zone Homogène n°17)	Planchers. [Dalle de sol]		Revêtement plastifié et colle
Sous-sol - local 5 (Zone Homogène n°23)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]		dalles polystyrène

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B







Sous-sol - local 5 (Zone Homogène n°23)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	
Sous-sol - local 5 (Zone Homogène n°22)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	toile de verre et peinture 
Sous-sol - local 5 (Zone Homogène n°20)	Planchers. [Dalle de sol]	carrelage et colle 
Sous-sol - Dégagement (Zone Homogène n°24)	Murs et cloisons « en dur ». [Enduit projeté]	Revêtement plastifié et colle 
Sous-sol - Dégagement (Zone Homogène n°25)	Planchers. [Dalle de sol]	toile de verre et peinture 
Sous-sol - Archives 1 (Zone Homogène n°30)	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	carrelage et colle 
		enduit et peinture

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B







Sous-sol - Archives 1 (Zone Homogène n°29)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit et peinture
Sous-sol - Archives 1 (Zone Homogène n°28)	Planchers. [Dalle de sol]	
		béton peint
Sous-sol - Cage d'escalier + palier (Zone Homogène n°33)	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	
Sous-sol - Cage d'escalier + palier (Zone Homogène n°32)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit et peinture
Sous-sol - Cage d'escalier + palier (Zone Homogène n°31)	Planchers. [Dalle de sol]	
		béton peint
Sous-sol - local 1 (Zone Homogène n°36)	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		briques et peinture
Sous-sol - local 1 (Zone Homogène n°36)	Murs et cloisons « en dur ». [Enduit projeté]	
		enduit et peinture

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B






Sous-sol - local 1 (Zone Homogène n°34)	Planchers. [Dalle de sol]	
		béton peint
Sous-sol - Archives 2 (Zone Homogène n°38)	Planchers. [Dalle de sol]	
		Revêtement plastifié et colle
Sous-sol - Archives 2 (Zone Homogène n°38)	Murs et cloisons « en dur ». [Enduit projeté]	
		enduit et peinture
Sous-sol - Archives 2 (Zone Homogène n°37)	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit et peinture
Sous-sol - Archives 3 (Zone Homogène n°41)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit - tapisserie et peinture
Sous-sol - Archives 3 (Zone Homogène n°39)	Planchers. [Dalle de sol]	
		moquette et colle

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B







Sous-sol - local 8 (Zone Homogène n°45)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit - bois et peinture
Sous-sol - local 8 (Zone Homogène n°43)	Planchers. [Dalle de sol]	
		carrel age et colle
Sous-sol - local 2 (Zone Homogène n°49)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit et peinture
Sous-sol - local 2 (Zone Homogène n°47)	Planchers. [Dalle de sol]	
		carrelage et colle
Sous-sol - Cage d'escalier 3 (Zone Homogène n°52)	Planchers. [Dalle de sol]	
		enduit et peinture

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B







Sous-sol - Cage d'escalier 3 (Zone Homogène n°51)	Planchers. [Dalle de sol]	
		béton
Sous-sol - Vide sanitaire 3 (Zone Homogène n°72)	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit et peinture
Sous-sol - Vide sanitaire 3 (Zone Homogène n°77)	Planchers. [Dalle de sol]	
		carrelage briques et réagréage
Sous-sol - Vide sanitaire 2 (Zone Homogène n°82)	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit et peinture
Sous-sol - Vide sanitaire 2 (Zone Homogène n°76)	Planchers. [Dalle de sol]	
		carrelage briques et réagréage
Sous-sol - Vide sanitaire 4 (Zone Homogène n°54)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit et peinture

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B







Sous-sol - Vide sanitaire 4 (Zone Homogène n°53)	Planchers. [Dalle de sol]	
		béton
Sous-sol - Vide sanitaire 4 (Zone Homogène n°79)	Planchers. [Dalle de sol]	
		carrelage briques et réagréage
Sous-sol - Vide sanitaire 5 (Zone Homogène n°73)	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit et peinture
Sous-sol - Vide sanitaire 5 (Zone Homogène n°80)	Planchers. [Dalle de sol]	
		carrelage briques et réagréage
Sous-sol - Dégagement 2 (Zone Homogène n°56)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit et peinture
Sous-sol - Dégagement 2 (Zone Homogène n°55)	Planchers. [Dalle de sol]	
		carrelage briques et réagréage

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B







Sous-sol - Atelier (Zone Homogène n°57)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit et peinture
Sous-sol - Atelier (Zone Homogène n°74)	Planchers. [Dalle de sol]	
		carrelage briques et réagréage
Sous-sol - Chaufferie (Zone Homogène n°90)	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit et peinture
Sous-sol - Chaufferie (Zone Homogène n°58)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit et peinture
Sous-sol - Local technique (Zone Homogène n°60)	Planchers. [Dalle de sol]	
		béton peint
Sous-sol - Local technique (Zone Homogène n°59)	Planchers. [Dalle de sol]	
		béton

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Sous-sol - Cage d'escalier 4 (Zone Homogène n°61)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		béton peint
Sous-sol - Cage d'escalier 4 (Zone Homogène n°63)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		briques et peinture
Sous-sol - Cage d'escalier 4 (Zone Homogène n°62)	Planchers. [Dalle de sol]	
		béton peint
Sous-sol - Archives 4 (Zone Homogène n°66)	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit et peinture
Sous-sol - Archives 4 (Zone Homogène n°66)	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	
		enduit et peinture
Sous-sol - Archives 4 (Zone Homogène n°64)	Planchers. [Dalle de sol]	
		béton

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Sous-sol - Archives 5
(Zone Homogène n°69)

Plafonds, poutres et
charpentes, gaines et
coffres. [Enduit projeté]



end

uit et peinture

Sous-sol - Archives 5
(Zone Homogène n°69)

Cloisons (légères et
préfabriquées), gaines et
coffres. [Enduit projeté]



enduit et peinture

Sous-sol - Archives 5
(Zone Homogène n°67)

Planchers. [Dalle de sol]



béton

Sous-sol - sanitaires
(Zone Homogène n°71)

Cloisons (légères et
préfabriquées), gaines et
coffres. [Enduit projeté]



enduit et peinture

Sous-sol - sanitaires
(Zone Homogène n°70)

Planchers. [Dalle de sol]



béton

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité. Le tableau ci-dessus liste les locaux et volumes concernés :

Tableau des pièces ou parties de l'immeuble non visitées	
Local ou parties d'immeuble	Raison et justification de l'absence de visite
Néant	

En cas de locaux et ouvrages fermés ou non visités :
- l'opération de repérage doit être étendue,

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

- nous n'avons pas pu mener notre mission à terme car il y a des investigations approfondies avec sondages destructifs à réaliser afin de pouvoir effectuer des prélèvements complémentaires,

- **EN ATTENDANT, LE PRESENT DOCUMENT EST UN PRE-RAPPORT QUI DEVRA ETRE COMPLETE PAR LES RESULTATS DES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES.**

LA LOCALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES A FAIRE REALISER AVEC LE NOMBRE ET LES CARACTERISTIQUES DES SONDAGES POUR CHAQUE COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION EST PRECISEE DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS.

Localisation des investigations approfondies	Partie du composant à sonder	Nombre (sous réserve des investigations approfondies) des sondages à réaliser
Aucun		

Si le repérage est effectué en site occupé et en présence du personnel avec du mobilier, l'accès aux produits et matériaux a été réalisé sur la base d'une approche visuelle qui doit être complétée par une visite des locaux vides avant le démarrage des travaux. Nous proposons d'effectuer une visite complémentaire selon les conditions de notre contrat pour prélever les échantillons complémentaires au plus tard au début des travaux de démolition.

En conséquence, le présent document ne constitue qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir de rapport définitif qu'une fois complété à l'issue des investigations réalisées.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que les obligations réglementaires prévues à l'article R1334-19 du code de la santé publique ne sont pas remplies

Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Conformément à l'arrêté du 26/06/2017 relatif au repérage des matériaux ou produits de la liste C contenant de l'amiante, la méthodologie du repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition suit deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique. A cette fin, l'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d'ouvrages qui composent les différentes parties de l'immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d'ouvrage. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Si l'opérateur repère tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

L'inspection visuelle, les sondages et les prélèvements sont réalisés selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46-020 de décembre 2008.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.

Dans un second temps, en prenant en compte les zones de similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise, parmi les matériaux et produits mentionnés à l'article 4, ceux qui contiennent de l'amiante. A cette fin, il conclut, pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante.

Conformément aux prescriptions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau ou produit. L'opérateur de repérage transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement comportant au moins les informations énumérées en annexe. A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 :

-Les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.

-Pour éviter tout risque de contamination croisée :

Les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.

Les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.

Il conclut définitivement à l'absence ou la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante.

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité

4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Résultats détaillés du repérage

Avant et après investigations approfondies avec sondages destructifs, le résultat de l'analyse des échantillons prélevés fait apparaître :

ABSENCE D'AMIANTE

Description	Composant de la Construction	Prélèvement	Présence amiante		
			Méthode	Oui	Non
Escalier et palier 1	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	001	Après Analyse		Non
Escalier et palier 1	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	002	Après Analyse		Non
Escalier et palier 1	Plafonds [Enduit et peinture]	003	Après Analyse		Non
Dégagement 1	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	004	Après Analyse		Non
Dégagement 1	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Toile de verre et peinture]	005	Après Analyse		Non
Dégagement 1	Plafonds [Enduit et peinture]	006	Après Analyse		Non
Couloir	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	007	Après Analyse		Non
Couloir	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Toile de verre et peinture]	008	Après Analyse		Non
Couloir	Plafonds [Enduit et peinture]	009	Après Analyse		Non
Local 7	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	010	Après Analyse		Non
Local 7	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture- revêtement plastifié]	011	Après Analyse		Non
Local 7	Plafonds [Briques et peinture]	012	Après Analyse		Non
Local 6	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit béton]	013	Après Analyse		Non
Vide sanitaire 1	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit béton]	014	Après Analyse		Non
Local 4	Planchers. [Revêtement plastifié et colle ragréage]	015	Après Analyse		Non
Local 4	Plafonds [Enduit et peinture]	016	Après Analyse		Non
Local 5	Planchers. [Revêtement plastifié et colle ragréage]	017	Après Analyse		Non
Local 5	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Faïence et colle]	018	Après Analyse		Non
Local 5	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Toile de verre et peinture]	019	Après Analyse		Non

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité

4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Description	Composant de la Construction	Prélèvement	Présence amiante		
			Méthode	Oui	Non
Local 5	Plafonds [Dalles polystyrène]	020	Après Analyse		Non
Dégagement	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	021	Après Analyse		Non
Dégagement	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Toile de verre et peinture]	022	Après Analyse		Non
Dégagement	Plafonds [Dalles minérales sur faux plafonds]	023	Après Analyse		Non
Archives 1	Planchers. [Béton peint]	024	Après Analyse		Non
Archives 1	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	025	Après Analyse		Non
Archives 1	Plafonds [Enduit et peinture]	026	Après Analyse		Non
Escalier et palier 2	Planchers. [Béton peint]	027	Après Analyse		Non
Escalier et palier 2	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	028	Après Analyse		Non
Escalier et palier 2	Plafonds [Briques et peinture]	029	Après Analyse		Non
Local 1	Planchers. [Béton]	030	Après Analyse		Non
Local 1	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	031	Après Analyse		Non
Local 1	Plafonds [Briques et peinture]	032	Après Analyse		Non
Archives 2	Planchers. [Revêtement plastifié et colle ragréage]	033	Après Analyse		Non
Archives 2	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	034	Après Analyse		Non
Archives 2	Plafonds [Enduit et peinture]	035	Après Analyse		Non
Archives 3	Planchers. [Moquette et colle ragréage]	036	Après Analyse		Non
Archives 3	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit – tapisserie et peinture]	037	Après Analyse		Non
Archives 3	Plafonds [Dalles minérales sur faux plafonds]	038	Après Analyse		Non
Local 8	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	039	Après Analyse		Non
Local 8	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit – Bois et peinture]	040	Après Analyse		Non
Local 8	Plafonds [Dalles minérales sur faux plafonds]	041	Après Analyse		Non
Local 2	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	042	Après Analyse		Non

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité

4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Description	Composant de la Construction	Prélèvement	Présence amiante		
			Méthode	Oui	Non
Local 2	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	043	Après Analyse		Non
Local 2	Plafonds [Dalles minérales sur faux plafonds]	044	Après Analyse		Non
Escalier 3	Planchers. [Béton]	045	Après Analyse		Non
Escalier 3	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	046	Après Analyse		Non
Vide sanitaire 4	Planchers. [Béton]	047	Après Analyse		Non
Vide sanitaire 4	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	048	Après Analyse		Non
Dégagement 2	Planchers. [Carrelage brique et ragréage]	049	Après Analyse		Non
Dégagement 2	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	050	Après Analyse		Non
Atelier	Planchers. [Carrelage brique et ragréage]	051	Après Analyse		Non
Atelier	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	052	Après Analyse		Non
Chaudière	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Béton et peinture]	053	Après Analyse		Non
Local technique (Cuve fuel)	Planchers. [Béton]	054	Après Analyse		Non
Local technique (Cuve fuel)	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Béton et peinture]	055	Après Analyse		Non
Escalier et palier 4	Planchers. [Béton peint]	056	Après Analyse		Non
Escalier et palier 4	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Béton et peinture]	057	Après Analyse		Non
Escalier et palier 4	Plafonds [Briques et peinture]	058	Après Analyse		Non
Archives 4	Planchers. [Béton]	059	Après Analyse		Non
Archives 4	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	060	Après Analyse		Non
Archives 4	Plafonds [Enduit et peinture]	061	Après Analyse		Non
Archives 5	Planchers. [Béton]	062	Après Analyse		Non
Archives 5	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	063	Après Analyse		Non
Archives 5	Plafonds [Enduit et peinture]	064	Après Analyse		Non
Sanitaires	Planchers. [Béton]	065	Après Analyse		Non

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité

4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Description	Composant de la Construction	Prélèvement	Présence amiante		
			Méthode	Oui	Non
Sanitaires	Murs et cloisons (légères et préfabriquées) [Enduit et peinture]	066	Après Analyse		Non
Vide sanitaires 2-3-5-Chaufférie	Plafonds conduits chauffage [Enduit et peinture]	067-068-069-070	Après Analyse		Non
Vide sanitaires 2-3-4-5-Chaufférie	Planchers. [Carrelage brique et ragréage]	071-072-073-074	Après Analyse		Non
Vide sanitaires 2-3-4-5-Chaufférie	Plafonds conduits chauffage [Calorifugeages]	075-076-077-078	Après Analyse		Non

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité

4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Attestation et informations diverses

Je soussigné, ARTHOZOUL Maxime, déclare ce jour détenir la certification de compétence délivrée par ABCIDIA CERTIFICATION pour la spécialité : AMIANTE

Cette information et vérifiable auprès de :

ABCIDIA Certification, « Domaine de Saint Paul » 102 route de Limours 91190 SAINT REMY LES CHEVREUSES

Tel : 01-30-85-25-11

Site internet : www.abcidia-certification.fr

Sur le site ABCIDIA Certification, consulter la rubrique « Nos certifiés »

Fait à : ROUEN

Le : 28/10/2020

Signature :




Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Préconisations

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modifications du périmètre ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'une investigation complémentaire appropriée dans les meilleurs délais.

Il ne relève pas de notre champ d'intervention la qualification future éventuelle du chantier ni la réalisation d'une étude de faisabilité et/ou d'un Avant Projet Sommaire qui permettrait de définir les surfaces et métrages nécessaires à l'élaboration du plan de retrait et/ou de confinement.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et consulté par les entreprises extérieures pour établir leur plan de prévention.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. Elles comprennent notamment l'obligation d'élaborer une analyse de risque et un mode opératoire validé par des mesures d'empoussièrement.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Justificatif(s) de non prélèvement

Sans objet

Rapport(s) d'analyse des prélèvements

En annexe

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité

4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Schéma(s) de localisation des MPCA

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :

La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyses.

SCHEMA REZ DE JARDIN



Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité

4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B



(A compléter, signer et à nous retourner dès réception de votre rapport de repérage amiante à MAXIDIAG)

J'ai bien pris connaissance des informations présentes dans ce rapport de repérage et notamment des conclusions.

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »).

Page 30 sur 30