

Bureau 510 :

- peinture complète sur murs existants
- ajout 3 tiges d'orientation pour stores vénitiens
- remplacer une cassette plafonnrière
- pose tapisserie avec performance acoustique

Bureau 511 :

- pose cloison + peinture
- reprise placo + peinture (suite dépose cloison) RPP
- reprise cloison modulaire (suite dépose cloison) RCM
- recollet habillage PVC fenêtre
- pose plinthe

Bureau 512 :

- reprise placo + peinture (suite dépose cloison) RPP
- reprise cloison modulaire (suite dépose cloison) RCM
- 1 store vénitien métallique à remplacer
- pose plinthe

Bureau 513 :

- remplacer 3 dalles de faux-plafond démontable
- reprise plinthes (suite ajout cloison) RP
- pose cloison

LEGENDE PEINTURE

- : peinture
- ++ : tapisserie avec performance acoustique

LEGENDE

- : ajout store intérieur velux
- : réparation store velux
- : ajout store vénitien métallique
- : réparation store vénitien métallique
- : fenêtre à remplacer
- : fenêtre à réparer
- : reprise cloison modulaire (suite dépose cloison)
- : ajout plinthe stratifié
- : prestation hors périmètre travaux (réalisé en régie par MOA)

NB :

- révision de l'ensemble des fenêtres et porte-fenêtres existantes
- pose de signalétique sur l'ensemble des portes neuves

WC f. :

- réparer chasse d'eau

carrelage

- Bureau de passage 502 : 1 place RH
- remise en peinture complète des murs (compris rampant + panneau/cadre de porte côté intérieur)
 - 1 store velux à ajouter

Bureau 503 :

- remise en peinture complète des murs (compris rampant + panneau/cadre de porte côté intérieur)

Bureau 504 :

- pose cloison + peinture (compris reprise plinthes existantes)
- remise en peinture complète des murs (compris rampant + panneau/cadre de porte côté intérieur)
- remplacer seuil de porte
- 1 store velux à remplacer

Bureau 505 + EAS :

- pose cloison + peinture (compris reprise plinthes existantes)
- remplacer 2 dalles de faux-plafond démontable
- repositionner store dans rail de guidage
- pose porte pleine + seuil
- ajouter signal bouton d'alerte
- ajouter repérage accès EAS extérieur sur vitrage existant
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte

Bureau 508 + EAS :

- pose cloison + peinture (compris reprise plinthes existantes)
- 1 grille CVC à remettre en place
- 1 poignée et cylindre à ajouter sur porte existante
- ajouter signal bouton d'alerte
- ajouter repérage accès EAS extérieur sur vitrage existant
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte

SDR 509 :

- pose cloison + peinture (compris reprise plinthes existantes)
- remplacer 1 dalle de faux-plafond démontable
- pose porte pleine + seuil
- repositionner store dans rail de guidage

LOCALISATION SERVICES



Nature du projet : Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation des plateaux de bureaux 14-18, rue Adolphe Seyboth, 67000 STRASBOURG		Mandataire : CPAM DU BAS-RHIN 16, rue de Lausanne 67090 STRASBOURG CEDEX		Maître d'oeuvre OCARIS 3 rue des Cigognes 67960 ENTZHEIM	
Etat: 40 PROJ.	Titre: R+5	Echelle : 1:125, 1:300	Format : A3	N° de projet : /	Dessinateur: SA
		Date : 26/02/2026		Etat du projet : PRO - Ind B'	

G:\Drive partagés\3-PRODUCTION\MOE\67\CPAM-67-MOE aménagement accueil public et bureaux\06-PRO-DCE\01 I MOE\CPAM-SEYBOTH - PRO Ind B' du 04.02.26.pln