

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES

Remplacement de menuiseries extérieures des bâtiments 19 et 20 (82 menuiseries)

	Mois 01	Mois 02	Mois 03	Mois 04	Mois 05	Mois 06	Mois 07	Mois 08
Préparation du chantier								
Préparation administrative de chantier								
Lot n°1 - Menuiseries extérieures bois								
Réalisation des relevés, études, notes de calcul et plan d'EXE								
Mise en fabrication des châssis								
Location de la nacelle								
Dépose et évacuation des anciens châssis compris mise en place des protections								
Pose des nouveaux châssis compris dépose des protections								
Essai et test de validation								
Lot n°2 - Couverture								
Dépose de l'habillage en plomb des traverses basses des menuiseries de lucarnes								
Mise en œuvre d'un habillage plomb sur le rejingot								
Lot n°3 - Maçonnerie - Pierre de taille								
Relevés, plan EXE et commande de la pierre								
Fourniture et pose de rejingots maçonnés en pierre pour les fenêtres du R+1 et RDC								
Reprises des tableaux extérieurs en pierre à la suite de la pose des mennuiseries								
Calfeutrement des menuiseries aux deux faces								
Lot n°4 - Plâtrerie - Peinture								
Dépose de l'habillage en plâtre sur 15 cm de large au droit de chaque baie								
Fourniture et pose d'un habillage en BA 13 compris peinture et raccordement à l'existant								