

UNIVERSITE DE NANTES

RENOVATION DES SANITAIRES DANS 2 BATIMENTS DU CAMPUS HEINLEX - SAINT NAZAIRE

PLANNING CHANTIER - PHASE DCE - 20/03/2026

BÂTIMENT 9

BÂTIMENT 9

	MAI		JUN				JUILLET					AOUT			SEPTEMBRE						OCTOBRE	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	INTERRUPTION CHANTIER S32 ET S33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
LOT 1 – DESAMIANTAGE																						
Plan de retrait																						
Insatallation de chantier																						
Travaux de désamiantage																						
Nettoyage et mesure																						
LOT 2 – GROS-OEUVRE / DÉMOLITION - prévoir 2 équipes de compagnons en simultanée																						
Installation de chantier BAT 9																						
SAN 020: Dépose des plafonds, portes, cloisons, gaines techniques,faïence, san., elec,...																						
SAN 120: Dépose des plafonds, portes, cloisons, gaines techniques,faïence, san., elec,...																						
SAN 200: Dépose des plafonds, portes, cloisons, gaines techniques,faïence, san., elec,...																						
SAN 020: Démolition du mur béton préfa entre sanit																						
SAN 120: Démolition du mur béton préfa entre sanit																						
SAN 020: Démolition chape																						
SAN 120: Démolition chape																						
SAN 200: Démolition chape																						
Ensemble des sanitaires: Dépose Men. Ext, reprise tableaux et calfeutrement																						
SAN 020: Réservations dans plancher et rebouchage anciennes évacuations EU																						
SAN 120: Réservations dans plancher et rebouchage anciennes évacuations EU																						
SAN 200: Réservations dans plancher et rebouchage anciennes évacuations EU																						
LOT 3 - MEN. EXTERIEURES																						
Ensemble des sanitaires: Pose menuiserie extérieure																						
LOT 4 - MEN. INTERIEURES - prévoir 2 équipes de compagnons en simultanée																						
Ensemble des sanitaires: Pose porte d'accès																						
Ensemble des sanitaires: Pose porte sanitaires																						
Ensemble des sanitaires:Ouvrages divers intérieurs																						
LOT 5 - CLOISONS SÈCHES / PLAFONDS / ISOLATION - prévoir 2 équipes de compagnons en simultanée																						
SAN 020: Cloison de distribution 72/48, gaines, Bati support																						
SAN 200: Cloison de distribution 72/48, gaines, Bati support																						
SAN 200: Cloison de distribution 72/48, gaines, Bati support																						
SAN 020: Calfeutrement d'ouverture en carreaux de plâtre																						
SAN 120: Calfeutrement d'ouverture en carreaux de plâtre																						
Ensemble des sanitaires: Plafond suspendus en dalles 600 x 600																						
LOT6 – CARRELAGES / REVÊTEMENTS MURAUX - prévoir 2 équipes de compagnons en simultanée																						
Ensemble des sanitaires: Réalisation chape																						
SAN 020: Pose sol carrelage et reprise sol couloir																						
SAN 120: Pose sol carrelage et reprise sol couloir																						
SAN 200: Pose sol carrelage																						
SAN 020: Préparation support faïence et pose faïence																						
SAN 120: Préparation support faïence et pose faïence																						
SAN 200: Préparation support faïence et pose faïence																						
LOT 7 - PEINTURE																						
Ensemble des sanitaires : Peinture huisseries et tuyauterie																						
SAN 020 et 120 : Peinture sur carreaux de plâtre murs côté couloir																						
LOTS 8 ET 9 -ELEC/PLB/SAN/CVC - prévoir 2 équipes de compagnons en simultanée																						
SAN 020																						
SAN 120																						
SAN 200																						
NETTOYAGE sur une seule journée																						